



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία Ρόδος 26/03/2026
Τηλ: 22410 45369 Αριθ. πρωτ.: 3682
Email: ddsg.deyar@gmail.com-giakoumarou@deyar.gr

Προς:

1.Τζωρζης Λάζαρος

lazosc2@gmail.com

2.Καρπαθάκης Γεώργιος

giorgos_karpathakis@hotmail.com

3.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΛΕΝΗΣ Ο.Ε

manolis.glenis@gmail.com

4.ΤΕΕ

meletes@central.tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Έργο: Κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων στέγασης ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε γεωτρήσεις της ΔΕ Λίνδου

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για το έργο «Κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων στέγασης ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε γεωτρήσεις της ΔΕ Λίνδου προϋπολογισμού 30.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνηχοβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν4412/2016 για έλεγχο , τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας .

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 3^η Απριλίου 2026 ημέρα Παρασκευή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και θα είναι υπόψη της Διεύθυνσης Υδάτων για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με σημείωση να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή . Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του . Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της ανάρτησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση από την Διεύθυνση Υδάτων(αρμόδια: κα. Σοφία Γιακουμάρου), στο τηλέφωνο 22410-45369 και στο email : ddsg.deyar@gmail.com & giakoumarou@deyar.gr

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Φάκελο έργου
4. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου



ΕΡΓΟ:	Κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων στέγασης ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε γεωτρήσεις της ΔΕ Λίνδου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	30.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΚΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Πληρ : Γιορδαμνή Μαρία, Προϊσταμένη Αντλιοστασίων
Υδατος & Ακαθάρτων e-mail: giordamni@deyar.gr

Ρόδος 18-03-2026

Αρ. Πρωτοκ.: 3374

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών (εκσκαφές, κατασκευές από σκυρόδεμα) καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργική εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων ειδικής κατασκευής, με σκοπό την ολοκλήρωση και αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων και την ασφαλή στέγαση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πίνακες ισχύος, αυτοματισμού, τηλεμετρίας και συστημάτων χλωρίωσης). Σκοπός της εγκατάστασης είναι η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων, μέσω της κατάλληλης στέγασης και προστασίας των πινάκων ισχύος, αυτοματισμού, τηλεμετρίας και των συστημάτων χλωρίωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η ομαλή τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης από τους υφιστάμενους και νέους υδατικούς πόρους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 43327000-1 Προκατασκευασμένοι Οικίσκοι

Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των **30.000,00 €** πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24 % : € 37.200,00). Ο ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 7.200,00 €. ΚΑΕ 15.91.02.50

Λόγω της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, καθώς και του Ν. 4071/12 αρθ. 6 παρ. 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Δύναται δε να παραταθεί χρονικά μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου, για τις ίδιες υπηρεσίες και υλικά και με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης, χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/16.

Υδατος & Ακαθάρτων


ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ



ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, διαμορφώσεις).
- Κατασκευή βάσεων θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων ειδικής κατασκευής.
- Μεταφορά, ανύψωση, τοποθέτηση και πάκτωση των οικίσκων, με δυνατότητα μίσθωσης γερανοφόρου.

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διαστάσεων: Μήκος 2,10 μ., Πλάτος 2,20 μ., Ύψος 2,00 μ.
- Φέρων οργανισμός από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο βαρέως τύπου.
- Τοίχωμα και οροφή από θερμομονωτικά πάνελ, με πυρήνα πολυουρεθάνης.
- Αντιδιαβρωτική προστασία .
- Μεταλλική θύρα ασφαλείας με κλειδαριά υψηλής ασφάλειας.
- Ανοίγματα φυσικού αερισμού με προστατευτικά πλέγματα.
- Διέλευση καλωδίων ισχύος, αυτοματισμού και τηλεμετρίας.
- Εκσκαφή θεμελίου: 2,50 x 2,60 μ., βάθος 0,40 μ.
- Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πάχος 20 εκ., με χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού.
- Τοποθέτηση αγκυρίων για πάκτωση οικίσκου.
- Μεταφορά στον χώρο του έργου, τοποθέτηση επί των βάσεων, πάκτωση με ανυψωτικά μέσα ή μισθωμένο γερανοφόρο.
- Εφαρμογή γείωσης, στεγανών διόδων καλωδίων, και ελεύθερης πρόσβασης συντήρησης. Οι οικίσκοι πρόκειται να εγκατασταθούν στις κάτωθι αναφερόμενες γεωτρήσεις της ΔΕ Λίνδου.

A/A	ΔΕ	ΤΚ	Ονομασία Εγκατάστασης
1	Λίνδου	Λίνδου	Άνω Κούρου
2	Λίνδου	Λίνδου	Κάτω Κούρου
3	Λίνδου	Λίνδου	Αη Γιώργης
4	Λίνδου	Καλάθου	Αεροδρόμιο 1
5	Λίνδου	Καλάθου	Αεροδρόμιο 2
6	Λίνδου	Καλάθου	Καπισίκι

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ποσοτήτων.**

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν - **επί ποινή αποκλεισμού** -στην Υπηρεσία τα κάτωθι αναφερόμενα σε ισχύ.

1) Υπεύθυνη δήλωση, του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν (για τα αναφερόμενα **αντίστοιχα κατωτέρω πρόσωπα**) οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του αρθρ. 73 του Ν.4412/16 {α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) δωροδοκία γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων}

Τα αναφερόμενα για νομικά πρόσωπα αφορούν:

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

- τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

2) Στην περίπτωση νομικού προσώπου **θα συνυποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση**, του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία θα δηλώνεται η **σύστασή** του (ονομαστικά) και η **νόμιμη εκπροσώπηση** του.

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι **ενήμερος κατά τον χρόνο υποβολής του**, ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).

4) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές) από τα οποία να προκύπτει **ότι είναι ενήμεροι κατά τον χρόνο υποβολής των**, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου στην Ελλάδα, (ή της αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος εγκατάστασής του), από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό καθώς και επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι :

α. η προσφορά του ισχύει 90 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,

β. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των υποχρεώσεων και γενικά των όρων της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

7) Φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Αναλυτική περιγραφή των οικίσκων και των υλικών τους.
- Μέθοδος κατασκευής και τοποθέτησης στον χώρο.
- Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
- Τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, στερέωσης, μόνωσης κ.λπ.
- Φυλλάδια υλικών, πιστοποιητικά ποιότητας (CE, ISO, αν υπάρχουν).

**** Οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα και θα πρέπει να φέρουν υπογραφή με ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.**

Στην περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω ή μη ισχύος των, η ανάθεση στον οικονομικό φορέα δεν είναι δυνατή. **26REQ018666569 2026-03-18**

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, **οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών** που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας μελέτης και ότι πληρούν τα σχετικά αναφερόμενα κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 17-03-2026

Η Προϊσταμένη Αντλιοστασίων

Υδατος & Ακαθάρτων



ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18-03-2026

Ο Διευθυντής Υδάτων



ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασίας / Υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1	Εκκαφή θεμελίων.	6,0	m ³	25,00	150,00
2	Στρώση καθαριότητας (χαλίκι).	1,5	m ³	50,00	75,00
3	Σκυρόδεμα C20/25 πλάκα.	3,5	m ³	400,00	1.400,00
4	Χαλύβδινο πλέγμα σπλισμού.	0,35	tn	800,00	280,00
5	Προκατασκευασμένος οικίσκος.	5	τεμ.	3.000,00	15.000,00
6	Μεταφορά οικίσκων.	5	τεμ.	250,00	1.250,00
7	Τοποθέτηση & πάκτωση οικίσκων.	5	τεμ.	500,00	2.500,00
8	Μίσθωση γερανοφόρου.	1	ημέρα	2.000,00	2.000,00
9	Γειώσεις, αερισμοί, Η/Μ προβλέψεις.	-	-	-	2.500,00
10	Απρόβλεπτα μικρούλικά & βοηθητικά	-	-	-	4.845,00
Σύνολο					30.000,00

4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών εγκατάστασης και την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και πάκτωση προκατασκευασμένων οικίσκων ειδικής κατασκευής για τη στέγαση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες που είναι αναγκαίες για την πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση των οικίσκων, ακόμη και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στα τεύχη της μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 2 – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από:

- τον Ν. 4071/12 αρθ. 6 παρ. 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
- τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας εργοταξίων,
- τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς,
- τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις ανωτέρω διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 3 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εκτέλεση των εργασιών θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια, ανά γεώτρηση

- Προετοιμασία χώρου και εκσκαφές
- Εκσκαφή θεμελίων για τις βάσεις σκυροδέματος στις γεωτρήσεις: Σκολωνίτης 2, Κύρου 3, Σκολωνίτης 1, Ρύακας, Νερούδες 5.
- Απομάκρυνση φυτών θάμνων και ξερών χόρτων συλλογή και αποκομιδή υπολειμμάτων, καθώς και στρώσιμο χαλικιού για τελική διαμόρφωση του χώρου.
- Κατασκευή βάσεων σκυροδέματος
- Τοποθέτηση ξυλοτύπων και οπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και πλήρης δόνηση.
- Εφαρμογή διατάξεων για αγκύρωση των οικίσκων.
- Ωρίμανση σκυροδέματος για τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την τοποθέτηση οικίσκων.
- Μεταφορά των προκατασκευασμένων οικίσκων στις γεωτρήσεις.
- Τοποθέτηση και πάκτωση οικίσκων
- Ευθυγράμμιση των οικίσκων στις βάσεις.
- Πάκτωση με μεταλλικά αγκύρια για σταθερή και μόνιμη στερέωση.

- Έλεγχος οριζοντίωσης και στατικής επάρκειας.
- Ηλεκτρομηχανολογικές προβλέψεις και σύνδεση εξοπλισμού
- Ολοκλήρωση και παράδοση
- Καθαρισμός χώρων εργασίας.
- Έλεγχος ποιότητας και λειτουργικότητας.
- Παράδοση του έργου με πλήρως λειτουργικούς οικίσκους στις γεωτρήσεις/αντλιοστάσια:
- Σκολωνίτης 2, Κύρου3, Σκολωνίτης 1, Ρύακας, Νερούδες 5.

ΆΡΘΡΟ 4 – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:

- την ασφάλεια του προσωπικού του,
- την αποφυγή ζημιών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
- την αποκατάσταση κάθε φθοράς που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε πλημμελή εκτέλεση των εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 5 – ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα:

- για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
- για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος,
- για τη διαχείριση προϊόντων εκσκαφής και αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ

Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα είναι ειδικής κατασκευής, έτοιμοι προς χρήση και κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση.

Θα διαθέτουν:

- μεταλλικό φέροντα οργανισμό,
- θερμομονωτικά τοιχώματα
- κατάλληλα ανοίγματα αερισμού,
- θυρίδες ή πόρτες ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών.

ΆΡΘΡΟ 2 – ΒΑΣΕΙΣ ΈΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Πριν την τοποθέτηση των οικίσκων θα κατασκευαστούν βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, επί κατάλληλα προετοιμασμένου εδάφους.

Οι βάσεις θα:

- έχουν επαρκές πάχος και διαστάσεις για την ασφαλή έδραση,
- είναι πλήρως ωριμασμένες πριν την τοποθέτηση των οικίσκων,
- φέρουν κατάλληλες προβλέψεις για αγκύρωση.

ΆΡΘΡΟ 3 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η μεταφορά και η τοποθέτηση των οικίσκων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Αναδόχου.

Επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου ή μισθωμένου γερανοφόρου οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

- διαθέτει τις νόμιμες άδειες,
- ο χειριστής είναι πιστοποιημένος,
- τηρούνται πλήρως οι κανόνες ασφαλείας.

Η πάκτωση των οικίσκων θα γίνεται με μεταλλικά αγκύρια επί της βάσης σκυροδέματος.

ΆΡΘΡΟ 4 – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι οικίσκοι θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για:

- εγκατάσταση πινάκων ισχύος,
- συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας,
- συστήματα χλωρίωσης,
- γειώσεις και διελεύσεις καλωδίων.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα εξασφαλίζουν πλήρη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

7.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 17-03-2026

Η Προϊσταμένη Αντλιοστασίων

Υδατος & Ακαθάρτων



ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18-03-2026

Ο Διευθυντής Υδάτων



ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

26REQ018666569 2026-03-18

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	Είδος Εργασίας / Υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1	Εκκαφή Θεμελίων.	6,0	m ³		
2	Στρώση καθαριότητας (χαλίκι).	1,5	m ³		
3	Σκυρόδεμα C20/25 πλάκα.	3,5	m ³		
4	Χαλύβδινο πλέγμα σπλισμού.	0,35	tn		
5	Προκατασκευασμένος οικίσκος.	5	τεμ.		
6	Μεταφορά οικίσκων.	5	τεμ.		
7	Τοποθέτηση & πάκτωση οικίσκων.	5	τεμ.		
8	Μίσθωση γερανοφόρου.	1	ημέρα		
9	Γειώσεις, αερισμοί, Η/Μ προβλέψεις.	-	-		
10	Απρόβλεπτα μικροϋλικά & βοηθητικά	-	-		
			Σύνολο άνευ ΦΠΑ 24%		
			ΦΠΑ 24%		
			Συνολική Δαπάνη		

.....

(Τόπος & Ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα υπογραφέων)