



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2131600189
Κωτσάκη Μαργαρίτα**

**ΠΡΟΣ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**
(υπόψιν Γενικού Γραμματέα)
ΚΟΙΝ: 1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
2. Δ/νση Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Α. Έχοντας υπόψιν:

1. Την με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 (ΑΔΑ:6ΠΕΜ465Χ07-ΙΟ4) ΙV πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”.
2. Την με αρ. πρωτ. 32008/24-4-2019 (ΑΔΑ:6Γ6Φ465Χ07-0Ξ1) τροποποίηση της ΙV πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”.
3. Το με αρ. πρωτ. 11533/17-04-2019 αίτημα σύμφωνής γνώμης προς το ΥΠ.ΠΟ.Α για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
4. Το με αρ.πρωτ12755/25-4-2019 αίτημα ένταξης προς το ΥΠ.ΕΣ για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
5. Την υπ. αριθμ. 139/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΓΔΩΡ7-ΕΙΨ) περί αποδοχής υποβολής αιτήσεως στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ.
6. Την υπ. αριθμ. 140/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΕΗΩΡ7-ΘΞΥ) περί έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
7. Την υπ' αριθ. 292/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου(ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΡ7-ΩΒΑ) περί έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης καθώς και της δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.
8. Την με αριθ. 135/2020 (ΑΔΑ: 6Π9ΖΩΡ7-ΦΕΝ) της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για την έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
9. Την με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 87793 οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

10. Την υπ' αριθμ. 332/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΤ05ΩΡ7-ΤΥ7), σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η δημοπρασία του έργου στην εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.
11. Την με αρ.πρωτ. 10222/25-2-2021 Σύμβαση Έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
12. Συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10222/25-2-2021 ορίστηκε σε 12 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι ημερομηνία περαίωσης η 25-2-2022.
13. Την υπ' αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 928ΨΩΡ7-34Τ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται 1η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες από την λήξη, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης η 25-08-2022
14. Την με αρ.απ. 233/25-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΩΩΡ7-8ΟΗ) απόφαση της Ο.Ε., του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης περί έγκρισης Πρακτικού Νο1 Δημοπρασίας για το άνω έργο με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός Φορέας "ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ" προσφέροντας μέση έκπτωση 53,11% (προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 228.781,75€ + 54.907,62€ (ΦΠΑ 24%) = 283.689,37€.
15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδιαίτερα του άρθρου 147 "Προθεσμίες" όπως ισχύει.
16. Την υπ' αριθμ. 3771/19.01.2022 "Αίτηση παράτασης συνολικής προθεσμίας 6 ΜΗΝΩΝ περάτωσης του έργου" της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε.
17. Την με αριθμό 30/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον έξι (6) μηνών ήτοι έως τις 25/08/2022.
18. Την υπ' αριθμ. 44299/12-7-2022 "Αίτηση επιπλέον παράτασης συνολικής προθεσμίας έξι (6) ΜΗΝΩΝ περάτωσης του έργου" της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε.
19. Την με αριθμό 236/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον έξι (6) μηνών ήτοι έως τις 25/02/2023.
20. Την εκ νέου υπ' αριθμ. 1951/12-01-2023 "Αίτηση επιπλέον παράτασης συνολικής προθεσμίας τριών (3) ΜΗΝΩΝ περάτωσης του έργου" της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε.
21. Την με αριθμό 23/2023 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 25/05/2023.
22. Την με αριθμό 63/2023 απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 25/05/2023.
23. Την εκ νέου υπ' αριθμ. 22849/04-04-2023 "Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών ίση με τρεις μήνες (3) του έργου" της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε.
24. Την με αριθμό 127/2023 απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 25/08/2023.
25. Το με αρ. πρωτ. 32213/15-5-2023 έγγραφο Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών.
26. Το με αρ. πρωτ. 47480/12-7-2023 αίτημα υποβολής Λογαριασμού Αναθεωρήσεων της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε
27. Την με αρ. πρωτ. 47825/13-7-2023 αίτημα υποβολής Τελικής Επιμέτρησης και Μητρώο Έργου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2023, με αύξηση πίστωσης κατά 11.511,58 ευρώ λόγω τιμών Αναθεωρήσεων άρθρων, σύμφωνα με το (26) σχετικό αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνα με το αρ. 153 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία τα Β-Γ Τρίμηνα 2021 και Β-Γ Τρίμηνα του 2022 αντιστοιχούν στο Έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τα ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022.

Το εν λόγω Έργο διαθέτει Κ.Α : 64.7331.0004 (ΑΑΥΣΜΒ 265 - 5/3/2020 και ΑΔΑ: ΨΙΔ2ΩΡ7-3Σ) αριθμού Μελέτης Δ.Τ.Υ Φ.23/3/19 με Προϋπολογισμό : 483.870,97 € και Φ.Π.Α. 24% (116.129,03€) Συνολικής Αξίας : 600.000,00€.

Στην συνέχεια σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10222/25-2-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008205202 2021-02-06) ο προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών μετά από μέση έκπτωση 53,11% του Αναδόχου διαμορφώθηκε ως εξής : 228.781,75€ + 54.907,62€ (ΦΠΑ 24%)

Συνολική Αξία: 283.689,37€ (συμπτ. ΦΠΑ)

Τέλος,

σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και μετά την έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2023 λόγω Αναθεωρήσεων Τιμών του εν λόγω Έργου το τελικό ποσό (συμπτ. ΦΠΑ) θα διαμορφωθεί ως εξής :

Συνολική Αξία : 295.200,95 ευρώ = 283.689,37€ + 11.511,58€.

Η Επιβλέπουσα Μηχ/κος

**Κωτσάκη Μαργαρίτα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε**

**Η προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Κατασκευών**

**Μαρία Μερκούρη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε**

**Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ**

**Δημήτριος Νάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε**

