



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 25881
Ημ/νια: 12/05/2026

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ) με Αρ. Πρωτ. 22077-13/06/2024 και με Αρ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014942070 2024-06-14, η οποία υπεγράφη την 13^η Ιουνίου 2024 (13/06/2024)

Στην Αθήνα σήμερα στις, 12/05/2026, οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι συμβαλλόμενοι:

1. το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

2. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

- 1 Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που εδρεύει στον δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 28 και Πάρνηθας 0), με ΑΦΜ 093795200,
- 2 Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στο δήμο Διονύσου (Δ.Ε. Άνοιξης) Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος αρ. 73, με ΑΦΜ 800953490

έχοντας υπόψιν:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ: **22077/13.06.2024 και με αριθμ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 24SYMV014942070 2024-06-14** Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. **22117/23.04.2026** Σύμβαση, για την εκπόνηση μελέτης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ).
2. την υπό στοιχεία 108657 ΕΞ 2025/26.06.2025 (ΦΕΚ Β ' 3275/26.06.2025) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498),
3. το με Α.Π. 115616 ΕΞ 2025 ΥΠΕΘΟΟ 01/07/2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
4. Την Α42/Σ41/2024 (ΑΔΑ:ΡΠΠ846Ψ842-Θ7Κ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα έως 12.12.2024 άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της ΠΜΓΚ και του φακέλου υπαγωγής ΠΠΔ και χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ)

- ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
5. Την Α34/Σ3/2025 (ΑΔΑ:ΨΑΕ446Ψ842-12Π) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση τμηματικής παράτασης έως 07-03-2025 για την υποβολή της Τοπογραφικής Μελέτης Αποτύπωσης Ρεμάτων, άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της τοπογραφικής μελέτης και χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
 6. Την Α35/Σ3/2025 (ΑΔΑ:ΨΑΕ446Ψ842-12Π) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση τμηματικής παράτασης έως 31.01.2025 άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της ΠΜΓΚ και του φακέλου υπαγωγής ΠΠΔ, χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
 7. Την Α48/Σ11/2025 (ΑΔΑ: 6ΙΩΥ46Ψ842-096) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου κατά ένα (1) μήνα και των τμηματικών προθεσμιών των επί μέρους παραδοτέων, άνευ υπαιτιότητας και άνευ αποζημίωσης και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 245ΥΜΝ014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
 8. Την Α44/Σ19/2025 (ΑΔΑ: Ε3ΖΜ46Ψ842-ΗΕ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου και των τμηματικών προθεσμιών των επί μέρους παραδοτέων κατά δύο (2) μήνες, ήτοι υποβολή και ολοκλήρωση της μελέτης έως την 13η.7.2025, άνευ αποζημίωσης και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)”.
 9. Την Α40/Σ26/2025 (ΑΔΑ: 9ΔΨ746Ψ842-4ΚΔ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ) και την εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών της υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης, της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 245ΥΜΝ014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
 10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.:36521/08.08.2025 (ΑΔΑ: 903846Ψ842-7ΥΚ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 13/10/2025, καθώς και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των επιμέρους παραδοτέων της κύριας μελέτης ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)», που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020).
 11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.:49524/30.10.2025 (ΑΔΑ: 97ΟΧ46Ψ842-ΕΩΠ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με χορήγηση παράτασης του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου καθώς και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των επιμέρους παραδοτέων της κύριας μελέτης ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως 28/11/2025, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)», που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020).
 12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 50604/04.11.2025 απόφαση Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: Ψ0ΣΒ46Ψ842-ΟΦΑ) με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)»

(ΑΔΑΜ 24SYMV014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.»

13. Την υπ' αρ. πρωτ. 23407/29.04.2026 απόφαση Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: ΨΝΕ146Ψ842-2ΗΞ) με θέμα: «Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)» (ΑΔΑΜ 24SYMV014942070 2024-06-14 και ΑΔΑΜ 26SYMV018884466 2026-04-24 η τροποποίηση της σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020», δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/06/2026, λόγω αναγκαιότητας της άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης μελέτης.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/06/2026, λόγω αναγκαιότητας της άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)» (ΑΔΑΜ 24SYMV014942070 2024-06-14 και ΑΔΑΜ 26SYMV018884466 2026-04-24 η τροποποίηση της σύμβασης), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω κατατίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Καλέργης