



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 15/07/2026

Αρ. Πρωτ.: 39497

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 6853 /13-02-2025 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV016320344 2025-02-17, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) η οποία υπεγράφη την 13^η Φεβρουαρίου 2025 (13/02/2025)

Στην Αθήνα σήμερα στις 15/07/2026 μεταξύ ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. "INFOTERRA Α.Ε.", "ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και δ.τ. "ENCODIA Ι.Κ.Ε», όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από:

Α. την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "INFOTERRA Α.Ε.", που εδρεύει στα Τρίκαλα, 1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, με Α.Φ.Μ. 082992459, νομίμως εκπροσωπούμενης και

Β. την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο "ENCODIA ΙΚΕ", που εδρεύει στον Χολαργό, οδός Υμηττού, αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 800339138, νομίμως εκπροσωπούμενης

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 6853/13-02-2025 και με ΑΔΑΜ 23SYMNV016320344 2025-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ),
2. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12416/06.03.2026 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: "Έγκριση του 1^{ου} Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ: 25SYMNV016320344 2025-02-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020".
3. Την με αρ. Α49/Σ39/2025 (ΑΔΑ: ΨΝ4Ε46Ψ842-ΘΙΛ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα: "Έγκριση σύνταξης τεχνικής έκθεσης προελέγχου γεωλογικών θεμάτων και έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τον συνοδεύει, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ 25SYMNV016320344 2025-02-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020".

4. Το από 05.01.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 1328/12.01.2026) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)».
5. Το με αρ. εισερχ. Πρωτ. ΤΕΕ 13710 από 12-03-2026 έγγραφο αίτημα της Αναδόχου με θέμα: «Επανυποβολή 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)"» με το οποίο υπέβαλαν προς το ΤΕΕ τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.), καθώς και την Εισηγητική – Αιτιολογική – Τεχνική Έκθεση που συνοδεύουν τον 2ο Σ.Π. της εν λόγω μελέτης.
6. Την με αρ. πρωτ. εισερχ. ΤΕΕ: 9491/18.02.2026 από Φεβρουαρίου 2026 εμπειρογνωμοσύνη επί της γεωλογικής τεκμηρίωσης με τίτλο: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ) – ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΕΠΣ) – ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΜΟΟ) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 2/2»
7. Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό_52η Συνεδρίαση 19/02/2026 & Πρακτικό_54η Συνεδρίαση 17/03/2026).
8. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17610/31.03.2026 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 9Θ0Φ46Ψ842-7Μ8) με θέμα: «Αναγκαιότητα εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και έγκριση 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ 255ΥΜΝ016320344 2025-02-17), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.6 του άρθρου 14 του ν.4759/2020.».
9. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. ΤΕΕ 18853/03-04-2026 έγγραφο αποδοχής χωρίς επιφύλαξη της Αναδόχου σχετικά με την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) της μελέτης και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων.
10. την με Α.Π. 67036 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/04/2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.4 - 16879) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162349, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500010) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16879 – Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΟΥ/948 -11/05/2026 (ΑΔΑ: 6Ν5Π46Ψ842-ΔΜΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ.

ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ:

Ο 2ος Σ.Π. για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ Ασπροπόταμου, Καλαμπάκας, Καστανιάς, Κλεινοβού), συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 132 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο. Όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων και από την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον ως άνω 2^ο Σ.Π., οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία τη σύνταξη του ως άνω Σ.Π. συνοψίζονται ως εξής:

- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17610 /31.03.2026 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 9Θ0Φ46Ψ842-7Μ8) αποφασίστηκε 1) η αναγκαιότητα εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τους κάτωθι οικισμούς: Καλλιρόη, Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια), Ανθούσα, Μηλέα, Κρανέα, Πολυθέα, Χαλίκι, Κλεινό, Αμπέλια, Παλαιοχώρι, Αηδώνα, Γλυκομηλέα, Καλογριανή, Χρυσομηλέα, Καστανέα, Αμάραντο, Ελάφι, Αμπελοχώρι, Ματονέρι, Καλομοίρα, Αγία Παρασκευή, Βιτουμάς, Σαρακήνα, Αύρα, Νέα Ζωή, Βλαχάβας, Διάβα, Κρύα Βρύση, Μουργκάνη, Μεγάλη Κερασέα και Ορθοβούνι, καθώς και 2) η έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» (ΑΔΑΜ 255ΥΜΝ016320344 2025-02-17) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.6 του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Σε ό,τι αφορά την αμοιβή αντικείμενου της Πολεοδομικής Μελέτης, δεν γίνεται καμία μεταβολή στο κόστος της ΠΜ και παραμένει στο ίδιο ποσό της σύμβασης.
- Περαιτέρω, με βάση τα τεύχη του διαγωνισμού το αντικείμενο της Μελέτης Τοπογραφίας αφορούσε τα μεγέθη που αναλύονται στο συμβατικό τεύχος προεκτίμησης αμοιβής. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τοπογραφικών αποτυπώσεων προέκυψε μικρότερο αντικείμενο εργασιών από το αρχικά εκτιμηθέν και για τον λόγο αυτό η αμοιβή για την Μελέτη Τοπογραφίας μειώνεται.
- Επιπλέον, με βάση τα τεύχη του διαγωνισμού το αντικείμενο της Μελέτης Υδραυλικών Έργων αφορούσε προεκτιμώμενες αμοιβές για συγκεκριμένα μεγέθη για το σύνολο των λεκανών και των ρεμάτων της περιοχής μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υδραυλικών διερευνήσεων προέκυψε μικρότερο αντικείμενο εργασιών από το αρχικά εκτιμηθέν και για τον λόγο αυτό η αμοιβή για την υδραυλική μελέτη, μειώνεται.
- Τέλος, με βάση τα πορίσματα της Τεχνικής Έκθεσης Γεωλογικού Προελέγχου, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για 30 οικισμούς, επιπλέον των 7 αρχικών οικισμών για τους οποίους έχει ήδη εκπονηθεί σχετική μελέτη, και συγκεκριμένα για τους εξής οικισμούς: Καλλιρρόη, Αγ. Παρασκευή, Ανθούσα, Μηλέα, Κρανέα, Πολυθέα, Χαλίκι της ΔΕ Ασπροποτάμου, Κλεινό, Αμπέλια, Παλαιοχώρι, Αηδώνα, Γλυκομηλέα, Καλογριανή, Χρυσομηλέα της ΔΕ Κλεινοβού, Καστανέα, Αμάραντο, Ελάφι, Αμπελοχώρι, Ματονέρι, Καλομοίρα της ΔΕ Καστανέας, Αγ. Παρασκευή, Βιτουμάς, Αύρα, Νέα Ζωή, Βλαχάβας, Διάβα, Κρύα Βρύση, Μουργκάνη, Μεγάλη Κερασέα, Ορθοβούνι της ΔΕ Καλαμπάκας. Ως εκ τούτου, επήλθε η ανάλογη αύξηση κόστους για τις Γεωλογικές εργασίες.
- Η παρούσα τροποποίηση / συμπληρωματική σύμβαση γίνεται κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου, αφενός, δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους και αφετέρου θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 για τον καθορισμό των μεταβολών στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης από τον ανάδοχο συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση είτε κατά το είδος είτε κατά το μέγεθος.
- Η παρούσα τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ούτε αλλοιώνει τον χαρακτήρα ή τον σκοπό αυτής, αλλά περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απρόβλεπτων περιστάσεων. Περαιτέρω, η οικονομική αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 παρ. 1 περ. β' του ν. 4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΣΑΝ:

1. την τροποποίηση της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)» κατά τα άρθρα 186 και 132 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα την προσθήκη νέας διάταξης 5.2.1 με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ» στο άρθρο 5 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»:

Η πρόσθετη αμοιβή των συμπληρωματικών εργασιών για τις κατηγορίες «Γεωλογικές Μελέτες» (Κατ. 20) καλύπτεται μερικώς από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών και μερικώς αντλείται από την ανάλογη μείωση των αμοιβών της κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) και 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), όπως περιγράφονται στον πίνακα κατανομής αμοιβών άρθρο 5.2 της αρχικής σύμβασης, και ήδη αποτυπώνονται ειδικότερα ως εξής:

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της έγκρισης του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών και της άντλησης ποσών από τα απρόβλεπτα.

ΚΑΤ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Α)	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΝΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Β)	ΝΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 2ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Γ)	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. 20 (Δ) ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 α.ρ.186 § 3	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Ε)	ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α+Β+Γ+Δ+Ε
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες	251.594,03 €	37.739,10 €	251.594,03 €	0,00 €	0,00 €	251.594,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.594,03 €
16	Τοπογραφικές Μελέτες	164.520,13 €	24.678,02 €	164.520,13 €	0,00 €	0,00 €	113.794,38 €	-50.725,75 €	-50.725,75 €	0,00 €	0,00 €	113.794,38 €
20	Γεωλογικές μελέτες	22.291,50 €	3.343,73 €	27.134,63 €	4.843,13 €	4.843,13 €	126.686,44 €	104.394,94 €	0,00 €	88.926,94 €	10.624,87 €	126.686,44 €
13	Μελέτες Υδραυλικών Έργων	56.397,02 €	8.459,55 €	56.397,02 €	0,00 €	0,00 €	18.195,83 €	-38.201,19 €	-38.201,19 €	0,00 €	0,00 €	18.195,83 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ	494.802,68 €	74.220,40 €	499.645,81 €	4.843,13 €	4.843,13 €	510.270,68 €	15.468,00 €	-88.926,94 €	88.926,94 €	10.624,87 €	510.270,68 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	74.220,40 €										58.752,40 €
	PRIM (1%)	4.948,03 €										4.948,03 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	573.971,11 €										573.971,11 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	711.724,18 €										711.724,18 €

Ο παρών συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει την τελική διαμόρφωση της συμβατικής αμοιβής –μετά την ενσωμάτωση του εγκριθέντος συγκριτικού πίνακα– που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας τροποποίησης σύμβασης

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ									
	Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)	Ποσοστό έκπτωσης	Συμβατική Αμοιβή (χωρίς απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)	Απρόβλεπτες Δαπάνες	Πριμ 1%	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα, χωρίς πριμ και ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα και πριμ, χωρίς ΦΠΑ)	Συμβατική Αμοιβή (με απρόβλεπτα, πριμ και ΦΠΑ)
02	Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες	299.516,70 €	16,00%	251.594,03 €	31.283,39 €	2.515,94 €	282.877,42 €	285.393,36 €	353.887,77 €
16	Τοπογραφικές Μελέτες	200.634,31 €	18,00%	113.794,38 €	20.456,56 €	1.645,20 €	134.250,94 €	135.896,14 €	168.511,21 €
20	Γεωλογικές μελέτες	44.583,00 €	50,00%	126.686,44 €	0,00 €	222,92 €	126.686,44 €	126.909,36 €	157.367,61 €
13	Μελέτες Υδραυλικών Έργων	93.995,04 €	40,00%	18.195,83 €	7.012,45 €	563,97 €	25.208,28 €	25.772,25 €	31.957,59 €
		638.729,05 €		510.270,68 €	58.752,40 €	4.948,03 €	569.023,08 €	573.971,11 €	711.724,18 €

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γιώργος Ν. Στασινός

Κωνσταντίνος Σιαμπαρίνας