

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 20420

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) του ΔΗΜΟΥ
ΜΙΝΩΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 21637/29.07.2022

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/05/2024 μεταξύ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη ΔΟΥ Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης με την επωνυμία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ - SEEMAN ENVIRONMENTAL - ΜΣΜ CONSULTING - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - DTK LAW FIRM**», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Βελισσάριο του Πέτρου, με ΑΔΤ: ΑΚ 638732,

οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται, Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **A47/Σ15/2023** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 69Ψ746Ψ842-7ΒΒ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ».
2. Την υπ' αριθμ. **A29/Σ43/2023** (ΑΔΑ:ΨΦΠΧ46Ψ842-ΧΓ7) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης επιπλέον ενός (1) μήνα και δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», ήτοι έως την 10η.11.2023, καθώς και παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 29η.05.2024.
3. Την υπ' αριθμ. **A31/Σ20/2024** (ΑΔΑ:Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση επιπλέον παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 29η.10.2024.
4. Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 2630/18.01.2024 σύμβαση που τροποποίησε την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21637/29.07.2022 σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την τροποποίηση της εν λόγω Σύμβασης αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα την επιπλέον παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου αυτής κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 29^η.10.2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.1 αυτής.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Γιώργος Ν. Στασινός

Αλέξανδρος Π. Βελισσάριος