



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 25/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 35337

6<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 22306/ 04-08-2022 και με Αρ. ΚΗΜΔΗΣ 22SYMNV011061132 2022-08-05 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΟΥ (ΕΠΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, η οποία υπεγράφη την 4<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 (04/08/2022)

Στην Αθήνα σήμερα στις 25/06/2026 μεταξύ,

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό και

β) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.- ΣΓΟΥΡΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας:

Οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται Αναθέτουσα Αρχή και Ανάδοχος, αντίστοιχα,

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22306/04.08.2022 σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 26646/08.09.2023, 3870/26.01.2024, 13879/31.03.2025, 46603/13.10.2025 και 23850/30.04.2026 συμβάσεις
2. Την υπ' αριθμ. Α56/Σ12/2023 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 6Ε1Ρ46Ψ842-Θ9Δ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
3. Την υπ' αριθμ. Α46/Σ15/2023 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: 69Ψ746Ψ842-7ΒΒ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
4. Την υπ' αριθμ. Α50/Σ27/2023 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΑΔΑ: Ψ2ΝΓ46Ψ842-6ΤΚ) με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 3ης παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», ώστε αυτοδικαίως παρατείνεται ανάλογα η συνολική διάρκεια της σύμβασης.
5. Την με Αρ. Πρωτ. 1168/10-1-2024 Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΔΑ: ΨΗΦΧ46Ψ842-ΟΚΞ) με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πρώτης Ενότητας και παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του συνολικού μελετητικού αντικειμένου της Σύμβασης Μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ" που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020»,

δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η **χορήγηση 4ης παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών** για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της ως άνω Σύμβασης, ήτοι **έως την 4η.04.2024** και η **παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης έως την 4η.12.2024**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της δεύτερης Ενότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.1 της Σύμβασης.

6. Την υπ' αριθμ. **A34/Σ16/2024** Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση της πρώτης Ενότητας του αντικειμένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

7. Την υπ' αριθμ. **A50/Σ30/2024** (ΑΔΑ: Ψ0866Ψ842-ΖΞΓ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «6η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πρώτης Ενότητας και παράταση της συνολικής προθεσμίας του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

8. Την υπ' αριθμ. **36522/08-08-2025** (ΑΔΑ: ΨΑΚΧ46Ψ842-ΛΟΦ) Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης της μελέτης “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

9. Το από **19.03.2026 (ΑΠ ΤΕΕ: 16246/2026-03-24)** αίτημα του Αναδόχου με την επωνυμία: «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.-ΣΓΟΥΡΟΥ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ».

10. Την υπ' αριθμ. **18825/03-04-2026** (ΑΔΑ: Ψ5ΡΦ46Ψ842-Ρ2Σ) Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης της μελέτης “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

11. Την υπ' αριθμ. **23842/30-04-2026** (ΑΔΑ: ΕΨΓΒ46Ψ842-Ζ64) Απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης της μελέτης “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

12. Την με **Α.Π. 71926 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 07/05/2026** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» της Δράσης με ID 16879 «Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832, Κωδικός ΠΔΕ 2021ΤΑ07500001) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

13. Το με στοιχεία **Α.Π.: 101150 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 24/06/2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης** με θέμα: “Έγκριση 6ης Τροποποίησης της «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» Α/Α 35 του Έργου «(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164832)”.

#### Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22306/04.08.2022 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 26646/08.09.2023, 3870/26.01.2024, 13879/31.03.2025, 46603/13.10.2025 και 23850/30.04.2026 συμβάσεις, αναφορικά με την διάρκεια περαίωσης του αντικειμένου της, και συγκεκριμένα, **τη χορήγηση περαιτέρω παράτασης** για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» **έως 30.06.2026**.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

**Γιώργος Ν. Στασινός**

**Δημήτριος Σαμαράς**