

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ: 9Ι4Μ46Ψ842-Γ34

Αριθ.Πρωτ.: ΤΥΟΔΠΕ/284/12-9-2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 26/29-7-2025
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:45
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:00

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Τσώνης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ελευθέριος Πατάβρας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αφροδίτη Αυγερινού	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Σωτηρία-Κυριακή Γεωργουλέα	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Κισκήρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Νίκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Πανόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σιαδήμας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Σπυριδωνάκος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ψωμιάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	ΑΠΟΝΤΕΣ :	Αντωνία Μοροπούλου	Α΄ Αντιπρόεδρος	
Αναστάσιος Ηλίας		Αν. Γενικός Γραμματέας		
Σταυρούλα Αγρίου		Μέλος		
Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ο	Γεώργιος Τσακούμης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίσταται η κ.:	Δήμητρα Κανέλλου,	Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης - Οικονομικών Υπηρεσιών	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Γραμματέας : η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

<i>Ημερήσια διάταξη</i>	<i>σελ.3</i>
<i>Αποφ. Α1/Σ26/2025 έως Απόφ. Α63/Σ26/2025</i>	<i>σελ. 3-σελ. 125</i>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
 - α. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών
 - β. Εισηγήσεις Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
 - γ. Εισηγήσεις Αυτοτελών Τμημάτων
2. Εισηγήσεις Μελών Διοίκησης
3. Ενημέρωση

Αποφ.Α1/Σ26/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας για την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση νέου ιστοτόπου του Τ.Ε.Ε. (prosvasis.tee.gr), σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 AAA και το EN 301 549 v3.2.1, προσβάσιμου σε χρήστες ΑμεΑ, ανεξαρτήτως αναπηρίας»» και έγκριση δαπάνης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση νέου ιστοτόπου του Τ.Ε.Ε. (prosvasis.tee.gr), σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 AAA και το EN 301 549 v3.2.1, προσβάσιμου σε χρήστες ΑμεΑ, ανεξαρτήτως αναπηρίας»,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση νέου ιστοτόπου του Τ.Ε.Ε. (prosvasis.tee.gr), σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 AAA και το EN

301 549 v3.2.1, προσβάσιμου σε χρήστες ΑμεΑ, ανεξαρτήτως αναπηρίας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση νέου ιστοτόπου του Τ.Ε.Ε. (prosvasis.tee.gr), σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 AAA και το EN 301 549 v3.2.1, προσβάσιμου σε χρήστες ΑμεΑ, ανεξαρτήτως αναπηρίας».

Η Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4727/2020 – Κεφάλαιο Η) θεσπίζει κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την υποχρεωτική λειτουργία όλων των ψηφιακών έργων (πχ ιστοσελίδες, εφαρμογές κ.λπ.) των οργανισμών του δημοσίου τομέα ώστε να πληρούν τα κριτήρια ψηφιακής προσβασιμότητας του άρθρου 39 για την ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο των ατόμων με αναπηρία.

Για τη συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία (4727/2020 – Κεφάλαιο Η) σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα, απαιτείται η τήρηση των Οδηγιών Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1 σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον ΑΑ. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) που ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, το οποίο υιοθετείται από την ελληνική νομοθεσία (4727/2020 – Κεφάλαιο Η), καθορίζει τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιμότητα ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τα κριτήρια των WCAG 2.1 και προσθέτει επιπλέον απαιτήσεις για έγγραφα, πολυμέσα και εφαρμογές, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για πλήρη συμμόρφωση. Συνοψίζοντας, για πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 επιπέδου ΑΑΑ, καθώς και οι πρόσθετες απαιτήσεις του προτύπου EN 301 549 v3.2.1, οι οποίες περιλαμβάνουν επιπλέον κριτήρια για έγγραφα, πολυμέσα και εφαρμογές.

Η συνολική προσυπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 7123.01.01 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α2/Σ26/2025

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α52/Σ9/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ με θέμα «Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας για την Ορθή Διαχείριση και Εξοικονόμηση Πόρου στην Ύδρευση».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α52/Σ9/2025 απόφασης «Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας για την Ορθή Διαχείριση και Εξοικονόμηση Πόρου στην Ύδρευση», ως εξής:

- προσθέτει στα Μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας για την ορθή Διαχείριση και Εξοικονόμηση Πόρου στην Ύδρευση τον κύριο Γεώργιο Γερμανόπουλο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α3/Σ26/2025

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α51/Σ9/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ με θέμα «Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για την Κατασκευή και Διατήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α51/Σ9/2025 απόφασης «Σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για την Κατασκευή και Διατήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα» και

παρατείνει τη διάρκεια της Ομάδας κατά 3 μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α4/Σ26/2025

Έγκριση καταβολής 16.369,20 €.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχουσα υπόψη την υπ' αριθμ. 2/91556/0022/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Ν. 1810/88 «*Δια τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84 και άλλες διατάξεις*», την από 21.10.2023 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε που αφορά τον καθορισμό αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Μελών του ΤΕΕ καθώς και τις πραγματοποιηθείσες από 25.4.2023 έως 4.6.2025 συνεδριάσεις του 1^{ου} Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ, βάσει των σχετικών καταστάσεων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**, την καταβολή του ποσού των δεκάξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (16.369,20€) όπως παρακάτω:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ 1^ο ΜΕΛΗ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ			€/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/ΕΤΟΣ		ΣΥΝΟΛΑ/ΕΤΟΣ		
		2023	2024	2025	2023	2024 2025	2023	2024 2025	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ									
1	Δρακάκης Εμμανουήλ	5	7	8	17,60	100	88	1500	1588
2	Αλεξόπουλος Δημήτριος	3	7	7	17,60	90	52.80	1260	1312.80

3	Μαρσέλλος	1	0	0	17,60	60	17,60	0	17,60
4	Βρεττάκου	5	7	7	17,60	60	88	840	928
5	Τσιγάρα Αφροδίτη	5	5	8	17,60	60	88	780	868
6	Φωτοπούλου	2	2	1	17,60	60	35,20	180	215,20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ									
1	Κούρου Βασιλική	2	4	3	17,60	60	35,20	420	455,20
2	Τσελίκης Κωνσταντίνος	4	4	6	17,60	60	70,40	600	670,40
3	Βγόντζας	3	7	8	17,60	60	52,80	900	952,80
4	Πατσιούρα – Παρασκευά Φρειδερίκη	4	4	1	17,60	60	70,40	300	370,40
5	Γιαννουλάκης	2	0	0	17,60	60	35,20	0	35,20
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ									
1	Τσελίκης Κωνσταντίνος	1	20	5	44	60	44	1500	1544
2	Μελάς Θεοφάνους Ιωάννης	2	0	1	44	60	88	60	148
3	Ματσούνης Νικόλαος	3	0	0	44	60	132	0	132
4	Λιάκου Μαρία	1	0	0	44	60	44	0	44
5	Ρηγάκη Δανάη	1	0	0	44	60	44	0	44
6	Πουρλιώτης Κωνσταντίνος	3	0	0	44	60	132	0	132
7	Αγγελοπούλου Αντωνία	3	0	0	44	60	132	0	132
8	Κάκος Θεοφάνης	1	0	0	44	60	44	0	44
9	Καζάκος Νικόλαος	1	0	0	44	60	44	0	44
10	Παρασκευά Δήμητρα	1	4	4	44	60	44	480	524
11	Πατσιούρα – Παρασκευά Φρειδερίκη	0	9	11	44	60	0	1200	1200
12	Πρέσβελος	1	11	0	44	60	44	660	704
13	Γάσπαρη	0	0	1	44	60	0	60	60
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ									
1	Παπασπυριδάκου Ελένη	3	38	22	13,20	50	39,60	3000	3039,60
2	Βερμέζ Νικολέτα	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
3	Σταυροπούλου Ελένη	3	0	0	13,20	50	39,60	0	39,60
4	Αντωνίου Πηνελόπη	2	0	0	13,20	50	26,40	0	26,40
5	Καρδάμα Ιωάννα	4	0	0	13,20	50	52,80	0	52,80
6	Πόθου Αικατερίνη	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
7	Ράπη Πασχαλίνα	2	0	0	13,20	50	26,40	0	26,40

8	Φλούδας Γεώργιος	2	0	0	13,20	50	26,40	0	26,40
9	Παπασπυριδάκου Ελένη (συνεδριάσεις)	5	7	8	13,20	60	66	900	966

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.369,20€
---------------	------------

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από τους παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών τους καθηκόντων και η εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας τους.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.: 00.0264.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α5/Σ26/2025. Έγκριση καταβολής 9317,20 €.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχουσα υπόψη την υπ' αριθμ. 2/91556/0022/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Ν. 1810/88 «Δια τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84 και άλλες διατάξεις», την από 21.10.2023 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε που αφορά τον καθορισμό αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Μελών του ΤΕΕ καθώς και τις πραγματοποιηθείσες από 30.3.2023 έως 13.5.2025 συνεδριάσεις του 2^{ου} Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ, βάσει των σχετικών καταστάσεων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**, την καταβολή του ποσού των εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (9.317,20€) όπως παρακάτω:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ 2^ο ΜΕΛΗ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ			€/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/ΕΤΟΣ		ΣΥΝΟΛΑ/ΕΤΟΣ		
		2023	2024	2025	2023	2024 2025	2023	2024 2025	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ									
1	Κουρέτας Αδαμάντιος	3	4	3	17,60	80	52,80	560	612,80
2	Μαρκάτος Νικόλαος	3	4	2	17,60	60+80	52,80	380	432,80
3	Κουμουνδούρος Παναγιώτης	3	5	2	17,60	60	52,80	420	472,80
4	Γόρδιος Ιωάννης	3	2	1	17,60	60	52,80	180	232,80
5	Τζατζάνης Κων/νος	1	3	3	17,60	60	17,60	360	377,60
6	Καλλιακούδη Στρατηγούλα	2	5	3	17,60	60	35,20	480	515,20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ									

1	Βαδαλούκας Γεώργιος	1	1	0	17,60	60	17,60	60	77,60
2	Κανελλόπουλος Ιωάννης	1	1	0	17,60	60	17,60	60	77,60
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ									
1	Τσιγάρα Αφροδίτη	0	1	0	44	60	0	60	60
2	Καζάκος Νικόλαος	2	0	0	44	60	88	0	88
3	Χονδρογιάννης Ηλίας	3	0	0	44	60	132	0	132
4	Πουρλιώτης Κωνσταντίνος	1	0	0	44	60	44	0	44
5	Ματσούνης Νικόλαος	1	1	8	44	60	44	540	584
6	Ρηγάκη Δανάη	2	0	0	44	60	88	0	88
7	Κάκος Θεοφάνης	1	0	0	44	60	44	0	44
8	Παρασκευά Δήμητρα	0	8	2	44	60	0	600	600
9	Πρέσβελος Αθανάσιος	0	4	0	44	60	0	240	240
10	Πατσιούρα – Παρασκευά Φρειδερίκη	0	14	6	44	60	0	1200	1200
11	Χαρέμη Αγγελική	0	0	6	44	60	0	360	360
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ									
1	Ράπτη Πασχαλίνα	3	0	0	13,20	50	39,60	0	39,60
2	Πόθου Αικατερίνη	4	0	0	13,20	50	52,80	0	52,80
3	Σταυροπούλου Ελένη	3	0	0	13,20	50	39,60	0	39,60
4	Φλούδας Γεώργιος	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
5	Καρδάμα Ιωάννα	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
6	Λαδικός Ηλίας (Συνεδριάσεις)	3	5	3	13,20	60	39,60	480	519,60
7	Λαδικός Ηλίας (Γραμ. εισηγητών)		25	22		50		2350	2350
8	Παπασπυριδάκου Ελένη	0	1	0	13,20	50	0	50	50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9317,20
---------------	---------

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από τους παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών τους καθηκόντων και η εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας τους.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.: 00.0264.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α6/Σ26/2025

Έγκριση καταβολής 11.681,60 €.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχουσα υπόψη την υπ' αριθμ. 2/91556/0022/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Ν. 1810/88 «Δια τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84 και άλλες διατάξεις», την από 21.10.2023 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε που αφορά τον καθορισμό αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Μελών του ΤΕΕ καθώς και τις πραγματοποιηθείσες από 6.5.2023 έως 5.5.2025 συνεδριάσεις του 3^{ου} Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΤΕΕ, βάσει των σχετικών καταστάσεων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του ποσού των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα (11.681,60 €) όπως παρακάτω:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ 3^ο ΜΕΛΗ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ			€/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/ΕΤΟΣ		ΣΥΝΟΛΑ/ΕΤΟΣ		
		2023	2024	2025	2023	2024 2025	2023	2024 2025	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ									
1	Μητρόπουλος Ιωάννης	3	8	6	17,60	80	52,80	1.120	1.172,80
2	Κεκάτος Διονύσιος	3	0	1	17,60	60	52,80	60	112,80
3	Αθήνη Ελευθερία	3	8	6	17,60	60	52,80	840	892,80
4	Πετρίτση Βασιλική	3	8	6	17,60	60	52,80	840	892,80
5	Τσαρούχη Ιουλία	2	5	6	17,60	60	35,20	660	695,20
6	Φάσσου Αικατερίνη	3	7	6	17,60	60	52,80	780	832,80
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ									
1	Μαλαχίας Γεώργιος	1	0	0	17,60	0	17,60	0	17,60
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ									
1	Ματσούνης Νικόλαος	2	15	10	44	60	88	1.500	1.588
2	Ματσούνης Μιλτιάδης	1	7	2+1	44	60+50	44	590	634
3	Παρασκευά Δήμητρα	1	1	3	44	60	44	240	284
4	Πατσιούρα-Παρασκευά Φρειδερίκη	0	1	6	44	60	0	420	420
5	Μελάς Θεοφάνους Ιωάννης	4	2	0	44	60	176	120	296
6	Καζάκος Νικόλαος	1	0	0	44	60	0	0	44
7	Ζωτάλης Ηρακλής	1	0	0	44	60	0	0	44
8	Ογλάνης Αναστάσιος	1	0	0	44	60	0	0	44
9	Πουρλιώτης Κωνσταντίνος	2	0	0	44	60	88	0	88

10	Ρηγάκη Δανάη	1	0	0	44	60	44	0	44
11	Κάπος Γεώργιος	1	0	0	44	60	44	0	44
12	Λιάκου Μαρία	1	0	0	44	60	44	0	44
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ									
1	Καρδάμα Ιωάννα	4	25	23	13,20	50	52,80	2.400	2.452,80
2	Βερμέζ Νικολέτα	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
3	Σταυροπούλου Ελένη	3	0	0	13,20	50	39,60	0	39,60
4	Αντωνίου Πηνελόπη	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
5	Φλούδας Γεώργιος	2	0	0	13,20	50	26,40	0	26,40
6	Πόθου Αικατερίνη	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
7	Ράπτη Πασχαλίνα	3	0	0	13,20	50	39,60	0	39,60
8	Μελέτη Σοφία	1	0	0	13,20	50	13,20	0	13,20
9	Καρδάμα Ιωάννα (γραμματεία στις συνεδριάσεις)	3	8	6	13,20	60	39,60	840	879,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.681,60
---------------	-----------

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., στη συνέχεια διαπιστώνει ότι το έργο ανατέθηκε ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητα ορισμένων από τους παραπάνω, βρίσκεται εκτός των υπαλληλικών τους καθηκόντων και η εκτέλεσή του έγινε εκτός των ωρών της υπηρεσίας τους.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.: 00.0264.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α7/Σ26/2025 Έγκριση καταβολής του ποσού των 5.000,00 € στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) ως έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2025. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), ως έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2025. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2529.01 Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α8/Σ26/2025 Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνη για τη μετάβαση της κας Άννας Αναγνωστάκη, στο Βερολίνο (Γερμανία) και έγκριση καταβολής ποσού 2.729,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης – διαμονής – κόστους συμμετοχής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης – Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) παρ. Δ, Υποπαρ. Δ-9, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας, τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 και τις διατάξεις του ν.5045/2023 (ΦΕΚ 136/Α) άρθρο 27, παρ. 2, Υποπαράγραφος 1α»,
2. την 25/6/2024 αρ. πρωτ. 317 Γνωμοδότηση του Γραφείου Δικαστικού,
3. την υπ' αριθμ. Β44/Σ11/2016 Απόφασή της σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό για τις Μετακινήσεις εξωτερικού των εκπροσώπων του ΤΕΕ,
4. την υπ' αριθμ. Α75/Σ31/2018 Απόφασή της σχετικά με τον εξορθολογισμό δαπανών μεταβάσεων εξωτερικού,
5. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 33308/22.07.2025 αίτημα της κας Άννας Αναγνωστάκη με συνημμένα σχετικά έγγραφα,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) τη συμμετοχή της κας Άννας Αναγνωστάκη ως εκπροσώπου του ΤΕΕ και Μέλους της Επιτροπής της Building Smart Greece, στην Building SMART International Summit με θέμα: «openBIM – Better Together» που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο (Γερμανία) από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2025. Η κα Άννα Αναγνωστάκη θα μεταβεί από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου 2025 και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης – διαμονής – ημερήσιας αποζημίωσης και κόστος συμμετοχής, προϋπολογισμού 2.729€)

Β) Εγκρίνει την καταβολή ποσού σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη της ως άνω μετάβασης και διαμονής (1.579,00€) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0781.01 και η δαπάνη της ημερήσιας αποζημίωσης (300,00€) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0732.01 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ, οικονομικού έτους 2025.

Γ) Εγκρίνει επίσης την δαπάνη του ποσού 850,00€, για την εγγραφή και συμμετοχή της κας Άννας Αναγνωστάκη στην Building SMART International Summit με θέμα: «openBIM – Better Together». Η δαπάνη της ως άνω εγγραφής θα βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Εκπόνηση Μελέτης για την Οριοθέτηση των Οικισμών του Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ 23SYMV013571957 2023-10-12) και Έγκριση Καταβολής ποσού 252.054,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 30752/11.10.2023 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης για την Οριοθέτηση των Οικισμών του Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας) (ΑΔΑΜ 23SYMV013571957 2023-10-12),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 33763/24.07.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης Οριοθέτησης Οικισμών του Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας),

γ) το υπ' αρ. Δ/286-2023 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 25.000,00€ στο μέλος της ένωσης με την επωνυμία ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1ο λογαριασμό ποσού διακοσίων εβδομήντα μια χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (271.245,91 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 218.746,70 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για την Οριοθέτηση των Οικισμών του Δήμου Αγράφων (ΔΕ Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» - «ΜΗΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - «ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ» - «ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» - «ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (252.054,24 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΦΜ: 044818692)	177.100,00 €	219.604,00 €	17.500,00 €	1.691,67 €	200.412,33 €
ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 084007146)	37.482,03 €	46.477,72 €	0,00 €	0,00 €	46.477,72 €
ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΦΜ: 107753507)	4.164,67 €	5.164,19 €	0,00 €	0,00 €	5.164,19 €

ΣΥΝΟΛΟ	218.746,70 €	271.245,91 €	17.500,00 €	1.691,67 €	252.054,24 €
--------	--------------	--------------	-------------	------------	--------------

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α10/Σ26/2025 Έγκριση 4ου Λογαριασμού ποσού 172.115,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 8141/27.02.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ερυμάνθου (ΔΕ Λεοντίου, Καλεντζίου, Φαρρών, Τριταίας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326334 2024-02-27) και Έγκριση Καταβολής ποσού 153.074,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:
- α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 8141/27.02.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ερυμάνθου (ΔΕ Λεοντίου, Καλεντζίου, Φαρρών, Τριταίας) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014326334 2024-02-27),
- β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 31218/10.07.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 4^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ερυμάνθου (ΔΕ Λεοντίου, Καλεντζίου, Φαρρών, Τριταίας),
- γ) το υπ' αρ. Δ/166-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 22.191,83€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», το υπ' αρ. Δ/169-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 5.897,72€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε.», το υπ' αρ. Δ/167-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 28.485,39€ στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», το υπ' αρ. Δ/168-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 7.043,56€ στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.» και το Δ/170-2025 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 745,30€ στην Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 4^ο λογαριασμό ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (172.115,74€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 138.803,01 €) για

το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Ερυμάνθου (ΔΕ Λεοντίου, Καλεντζίου, Φαρρών, Τριταίας)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΜΤC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.- ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. - ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. - ORBIS ENGINEERING - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. Ο.Ε. - ΚΑ.ΠΑ. Ο.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και

- την καταβολή του πληρωτέου ποσού εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (153.074,27 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 093897818)	42.775,75 €	53.041,93 €	5.973,93 €	245,02 €	46.822,98 €
ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ: 801729520)	16.706,19 €	20.715,68 €	2.176,13 €	84,22 €	18.455,33 €
ΑΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801135508)	56.970,77 €	70.643,75 €	8.138,68 €	339,66 €	62.165,41 €
ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 801449190)	11.795,44 €	14.626,35 €	1.685,06 €	70,32 €	12.870,97 €
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Κ. - ΚΑΝΔΗΛΑ Θ. ΟΕ (ΑΦΜ: 801149304)	7.360,73 €	9.127,31 €	0,00 €	0,00 €	9.127,31 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 095293545)	3.194,13 €	3.960,72 €	319,41 €	9,04 €	3.632,27 €
ΣΥΝΟΛΟ	138.803,01€	172.115,74€	18.293,21 €	748,26 €	153.074,27 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α11/Σ26/2025 Έγκριση 2^{ου} Λογαριασμού ποσού 128.240,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27164/13.09.2023 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου (ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418320 2023-09-15) και Έγκριση Καταβολής ποσού 97.761,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 27164/13.09.2023 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου (ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων) (ΑΔΑΜ 23SYMV013418320 2023-09-15),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 33658/24.07.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 2^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου (ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων),

γ) το υπ' αρ. Δ/387-2023 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 22.059,50€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και το υπ' αρ. Δ/388-2023 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 22.059,50€ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 2^ο λογαριασμό ποσού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (128.240,61€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 103.419,85 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Χερσονήσου (ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Επισκοπής, Μαλίων)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (97.761,64 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΦΜ: 998975567)	51.709,92 €	64.120,30 €	14.876,42 €	363,06 €	48.880,82 €
ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 093795200)	51.709,93 €	64.120,31 €	14.876,42 €	363,07 €	48.880,82 €

ΣΥΝΟΛΟ	103.419,85 €	128.240,61 €	29.752,84 €	726,13 €	97.761,64 €
--------	--------------	--------------	-------------	----------	-------------

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α12/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού ποσού 131.504,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 26242/12.07.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πετρουπόλεως (ΔΕ Πετρουπόλεως) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015135517 2024-07-16) και Έγκριση Καταβολής ποσού 117.376,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 26242/12.07.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πετρουπόλεως (ΔΕ Πετρουπόλεως) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015135517 2024-07-16),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 33454/23.07.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής με το οποίο υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πετρουπόλεως,

γ) το υπ' αρ. Δ/472-2024 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με το οποίο χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού 21.285,21€ στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό ποσού εκατόν τριάντα μια χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (131.504,62€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 106.052,11 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Πετρουπόλεως (ΔΕ Πετρουπόλεως)» στην ανάδοχο Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και την
- καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πέντε λεπτών (117.376,05 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Κοινοπραξίας	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
-----------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΦΜ: 996559830)	106.052,11 €	131.504,62 €	13.656,64 €	471,93 €	117.376,05 €
ΣΥΝΟΛΟ	106.052,11 €	131.504,62 €	13.656,64 €	471,93 €	117.376,05 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α13/Σ26/2025 Τροποποίηση της Α12/Σ21/2022 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α12/Σ22/2022 απόφασης της Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις Α1/Σ26/2022, Α32/Σ13/2023, Α1/Σ41/2023, Α2/Σ3/2024, Α1/Σ6/2024 Α1/Σ10/2024, Α21/Σ33/2024 & Α1/Σ7/2025 ως εξής :

• προσθέτει στα μέλη της ομάδας τους κάτωθι:

- Αγγελακοπούλου Αναστασία,
- Αραμπατζή Αικατερίνη,
- Βασιλείου Αγγελική,
- Γκουντούμη Παρασκευή,
- Ευθυμιάτος Πέτρος,
- Καπούλα Φανία,
- Καραγιάννη Λεωνίδα,
- Κατσαντώνη Ανδρέα,
- Κούμανη Ευφροσύνη,
- Λυμπερόπουλο Κωνσταντίνο,
- Μαγουλιανό Νικόλαο,
- Μαρκαντώνη Αίγλη.
- Μελετίου Μαρία,
- Μιχαηλίδου Κυριακή,
- Μιχαλάτου Πολυξένη,
- Μουντής Παναγιώτης,
- Μπολάνο Γεώργιο,
- Πανταζοπούλου Δήμητρα,
- Σταματόπουλο Διονύσιο,
- Στρουγγάρη Αικατερίνη,
- Τσαγκαροπούλου Αναστασία,
- Φιλήντα Βασιλική-Μαρία,
- Φράγκου Μαρία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση ως έχει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α14/Σ26/2025

Τροποποίηση της Α31/Σ17/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α31/Σ17/2025 απόφασης της Δ.Ε., ως εξής :

- προσθέτει στα μέλη της ομάδας τους κάτωθι:

- Αβραμίδη Κωνσταντίνο,
- Αυλωνίτη Ανδρέα,
- Αντωνιάδου Νίκη,
- Βακάλογλου Παναγιώτη,
- Βάσιλα Αγγελική,
- Βενιζέλου Μαρία,
- Δραγάτη Ευαγγελία,
- Ελευθεροπούλου Κωνσταντίνα,
- Καραδήμου Δήμητρα-Ευαγγελία,
- Καρδάμα Ιωάννα,
- Κιτσούλης Χρήστος,
- Κουρκουμέλη Μαρία,
- Λαδικό Ηλία,
- Μπηλίδα Στυλιανό,
- Ντζοΐδου Χριστίνα,
- Ξύκη Κωνσταντίνο,
- Παπαρίζου Ελένη,
- Πετρούτσα Φωτεινή,
- Σταθοπούλου Παρασκευή,
- Τεκόση Αικατερίνη,
- Τζανουδάκη Φουντουκίδου Ουρανία,
- Τούντα Αυγουστίνο,
- Τριάντη Ελένη,
- Φραντζεσκάκη Άννα,
- Ψαραδέλη Αναστάσιο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση ως έχει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α15/Σ26/2025

Μετάθεση της Φάσης Ι της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 46302/27-11-2024 6^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015857378 2024-11-27).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την μετάθεση της Φάσης Ι κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 27/09/2025, της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 46302/27-11-2024 6^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Εξυπνες

Γέφυρες των Περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015857378 2024-11-27). Η συνολική διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης παραμένει ως έχει ήτοι έως 31/12/2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α16/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού ποσού 165.159,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 41007/22.10.2024 Σύμβασης για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, Εχιναίων, Πελασγίας) (ΑΔΑΜ 24SYMV015665297 2024-10-25) και Έγκριση Καταβολής ποσού 148.893,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων και έχοντας υπόψη:

α) τη με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 41007/22.10.2024 Σύμβαση για την Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, Εχιναίων, Πελασγίας) (ΑΔΑΜ 24SYMV015665297 2024-10-25),

β) το με Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 33114/21.07.2025 διαβιβαστικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής υπέβαλλε υπογεγραμμένο τον 1^ο λογαριασμό της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Στυλίδας,

γ) τα υπ' αρ. Δ/521-2024, Δ/522-2024 και Δ/523-2024 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής με τα οποία χορηγήθηκε προκαταβολή ποσού ύψους 45.736,17€ στην Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,

εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- τον 1^ο λογαριασμό του ποσού των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (165.159,73€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό άνευ Φ.Π.Α. 133.193,33 €) για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) Δήμου Στυλίδας (ΔΕ Στυλίδας, Εχιναίων, Πελασγίας)» στην Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ENCON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», απομειωμένο κατά το ποσό απόσβεσης προκαταβολής και τόκων, καθώς και
- την καταβολή του πληρωτέου ποσού των εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (148.893,83 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλύεται παρακάτω:

Επωνυμία Μελών της Ένωσης	Ποσό Πληρωμής (άνευ Φ.Π.Α)	Ποσό Πληρωμής (με Φ.Π.Α)	Απόσβεση Προκαταβολής	Τόκοι Προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό
ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 093533863)	54.255,08 €	67.276,30 €	6.460,00 €	404,96 €	60.411,34 €
ENCON Α.Ε. (ΑΦΜ: 999367639)	54.255,08 €	67.276,30 €	6.460,00 €	404,96 €	60.411,34 €
Ξ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 998854942)	24.683,17 €	30.607,13 €	2.468,32 €	67,66 €	28.071,15 €
ΣΥΝΟΛΟ	133.193,33 €	165.159,73 €	15.388,32 €	877,58 €	148.893,83 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 9379.09.01.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α17/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.9.2» του Δήμου Βέροιας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πράσινη μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Βέροιας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.9.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υποεργο 2: Υπηρεσία «Αρχαιολογικές εργασίες του έργου Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας»
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	264.717,74 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου	Αρχαιολογικές εργασίες, του έργου Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας

Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»
Αριθμός Πρωτοκόλλου Σύμβασης	251388 Βέροια, 07/06/2024
Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών	ΑΔΑ: 62ΕΑ46ΝΚΟΤ-05Σ
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	264.717,74 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	-
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	264.717,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	-
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	07/06/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	07/12/2025
Στοιχεία Αναδόχου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 1-5-2025 έως 30-06-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30-06-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο της ανάδειξης του ιστορικού τόπου των Αιγών μέσα από την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της Βεργίνας, ώστε να καθιερωθεί ως δυναμικός αρχαιολογικός πόλος της βόρειας Ελλάδας με απεύθυνση τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό ως κάτωθι: • εκσκαφές στην Μ. Αλεξάνδρου και στην τοπική οδό αρ.1, 3 και 4.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (4 ^{ος} & 5ος Λογαριασμός)	Μισθοδοσίες Μαΐου 2025 και Ιουνίου 2025
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	9712,94 €+9.468,40 € = 19.181,34 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	0,00 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	19.181,34 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο
«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.9.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 19.181,34 Ευρώ για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικά: Μισθοδοσίες Μάϊου 2025 και Ιουνίου 2025 του ως άνω υποέργου της εν λΤόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α18/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)», με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5189984 και κωδικό υποέργου 5189984.4.3.1, του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πυλώνας 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άξονας (Component)	Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID 16873
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση δημοσίου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και ευφείς εφαρμογές εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Μαλεβιζίου
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.4.3.1

Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.183.070,74 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά στην ανάπλαση τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη χθ 0+00 ως τη χθ 1+560 (1560 μέτρα) όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά και απεικονίζεται στη μελέτη Ανάπλασης της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 136287/21-04-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και των συνοδών αυτής, υδραυλικής και ηλεκτρομηχανολογικής, Το προς ανάπλαση τμήμα αρχίζει από την διασταύρωση με την οδό Α. Παπανδρέου στην Αμμουδάρα αμέσως μετά το όριο του Δήμου Μαλεβιζίου και καταλήγει πριν τον κόμβο Ελ Γκρέκο, στην συμβολή των οδών Θριάμβου και Ελ Γκρέκο. Συνολικά, η αναβάθμιση αφορά επιφάνεια 32.220 τ.μ. Στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της οδού ως δημόσιου χώρου κίνησης και στάσης, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της περιοχής, βελτιώνοντας την εικόνα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δημιουργώντας ασφαλές περιβάλλον για την κίνηση των οχημάτων και ασφαλές χώρο περιπάτου και αναψυχής. Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης είναι ο σεβασμός του σχεδίου πόλης, η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της οδού, η διατήρηση και ενίσχυση της ομοιομορφίας της, η αύξηση του πρασίνου, η επιλογή σωστού φωτισμού, η δημιουργία χώρου ήπιας μεταφοράς με την δημιουργία ποδηλατικών υποδομών, η εξυπηρέτηση πεζών και εμπορικών δραστηριοτήτων με την δημιουργία πεζοδρομίων, η ασφαλής κίνηση οχημάτων ΜΜΜ και η προσφορά άνετων παρόδιων θέσεων στάθμευσης. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάζεται ο δημόσιος χώρος και επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και αυξάνεται ο χώρος πρασίνου συντελώντας στην βελτίωση του μικροκλίματος. Ειδικότερα, Προβλέπεται η εφαρμογή τυπικής διατομής της οδού συνολικού πλάτους 28 μ, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως που θα περιλαμβάνει: •Πεζοδρόμιο πλάτους 4,80 μ. (με όδευση ΑμεΑ)

- Ζώνη φύτευσης και αστικού εξοπλισμού πλάτους 1,20 μ
- Λωρίδα αμφίδρομης κίνησης ποδηλάτου επί του πεζοδρομίου – διάδρομος πλάτους 2,50 μ.
- Πεζοδρόμιο πλάτους 2,10 μ.
- Λωρίδα παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,20 μ.
- Λωρίδα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Γάζι πλάτους 3,50 μ.
- Κεντρική νησίδα με χαμηλή φύτευση πλάτους 1,50 μ.
- Λωρίδα κυκλοφορίας από Γάζι προς Ηράκλειο πλάτους 3,50 μ.
- Λωρίδα παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,20 μ.
- Ελεύθερη ζώνη ασφαλείας πλάτους 0,70 μ
- Ζώνη φύτευσης και αστικού εξοπλισμού πλάτους 0,60 μ
- Πεζοδρόμιο πλάτους από 3,20 μ. (με όδευση ΑμεΑ).

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση όλων των κατασκευών που βρίσκονται εντός των ρυμοτομικών τμημάτων της, με σκοπό η οδός να αποκτήσει το πλάτος που ορίζεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και συγκεκριμένα 28μ., 22μ. και 20 μ. στις διάφορες διατομές της. Η διαχείριση των προϊόντων αποξήλωσης οποιουδήποτε υλικού, σε αδειοδοτημένο χώρο απορριμμάτων που διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Η οδός γίνεται δίχνη δηλαδή αποκτά μία λωρίδα κίνησης ανά κατεύθυνση και δύο roundabout με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η τοποθέτηση σήμανσης, ενώ ορίζεται πλέον όριο ταχύτητας κυκλοφορίας χαμηλότερο των 50χλμ/ω.

Δημιουργούνται 196 νέες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα ορατότητας στις διαβάσεις πεζών και στις διασταυρώσεις, εκ των οποίων, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, 9 θέσεις προορίζονται για θέσεις ΑμεΑ. Επιπλέον δημιουργούνται 6 νέες στάσεις/ εσοχές λεωφορείων. Οι στάσεις διαμορφώνονται σε ζεύγη εκατέρωθεν της οδού και σε απόσταση περίπου 500 μ. λαμβάνοντας υπόψη την μέση αποδεκτή απόσταση βαδίσματος των 250 μ.

Η λωρίδα παρόδιας στάθμευσης θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και θα έχει ενιαία επίκλιση με το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα. Το υλικό επίστρωσης της λωρίδας στάθμευσης είναι κυβόλιθος ψυχρού χρώματος γκρι διαστάσεων 10Χ2Χ6 εκ. για λόγους αντανακλαστικότητας,

καθώς και εξαιτίας της υψής του που καταδεικνύει την χρήση και οριοθετεί την επιφάνεια στάθμευσης. Η επιφάνεια οριοθετείται με κράσπεδο – εμφανούς – ύψους 7 εκ. από την πλευρά του πεζοδρομίου και με κράσπεδο εγκιβωτισμού μηδενικού εμφανούς ύψους από την πλευρά του κυκλοφορούμενου οδοστρώματος

Εκατέρωθεν και κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια καθαρού πλάτους 2,5 – 6 μ., με ενιαία επίκλιση 2% (απαίτηση για ΑμεΑ) προς το οδόστρωμα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και αντιολισθηρή επιφάνεια για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Τα πεζοδρόμια αντιμετωπίζονται ενιαία καθ' όλο το μήκος τους έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενοποιητικό στοιχείο που θα συνενώνει νοητά τα μέρη της οδού, ελαχιστοποιώντας την αίσθηση της ασυνέχειας που δημιουργούν τα παρόδια καταστήματα. Επί των πεζοδρομίων προβλέπεται όδευση ΑμεΑ με πλάκες διαστάσεων 40X40, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας καθώς και οι αντίστοιχες βυθίσεις στα σημεία των διαβάσεων πεζών.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των μετακινήσεων με ποδήλατο, δημιουργείται άνετος διάδρομος ποδηλάτου διπλής κατεύθυνσης πλάτους 2,5μ. μήκους 1,52 χλμ , στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και οριοθετείται εν μέρει και μέσω της ζώνης φύτευσης και αστικού εξοπλισμού που τοποθετείται ως φίλτρο μεταξύ των δύο χώρων κίνησης πεζών και ποδηλάτων.

Προβλέπεται η δημιουργία ζώνης πρασίνου και αστικού εξοπλισμού, στην οποία τοποθετούνται εναλλάξ η φύτευση, ο φωτισμός και τα καθιστικά παγκάκια με τα καλαθάκια απορριμμάτων. Η ζώνη φύτευσης θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και θα οροθετείται εκατέρωθεν με κράσπεδο εγκιβωτισμού μηδενικού εμφανούς ύψους. Οι χώροι στάσης διαμορφώνονται με την προμήθεια και εγκατάσταση 20 καθιστικών με πλάτη. Κατά μήκος της λωρίδας όπου θα τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός θα γίνει ταυτόχρονα τοποθέτηση 30 μικρών δοχείων με καπάκι για την συλλογή των απορριμμάτων.

Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος σκιασμός και δροσισμός στην περιπατητική διαδρομή, καθώς και στους χώρους στάσης των περιπατητών προβλέπεται η φύτευση 430 φυτών με μπάλα χώματος ανά 10 μέτρα, όπου αυτό είναι εφικτό. Η φύλαξη των ποδηλάτων

	θα πραγματοποιείται σε οργανωμένα μέρη με την τοποθέτηση ποδηλατοστατών. Σε όλο το μήκος της οδού έχει προβλεφθεί η κατασκευή εσωτερικού δικτύου όμβριων υδάτων της με σκοπό την προστασία της οδού και των χρηστών της όπως αυτά περιγράφεται στην αντίστοιχη οριστική υδραυλική μελέτη της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ, 32271/07-02-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση που θα υλοποιηθεί, περιλαμβάνει τον φωτισμό του οδοστρώματος καθώς και το φωτισμό των πεζοδρομίων και του ποδηλατοδρόμου σύμφωνα με την Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 87705-30.03.22 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Το υποέργο 1 θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών μετά την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014342548 2024-02-29
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.309.764,29 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.344.107,72 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.183.070,74 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	763.937,00€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	1.126.693,55 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	270.406,45 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	23/07/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	31/12/2025
Στοιχεία Αναδόχου	" ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ Α.Ε." ΑΦΜ: 800742151

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 2° Λογαριασμό
Έλεγχος	Βάσει της ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024: το 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού είναι 215.488,21 € Το ποσό της Αναθεώρησης προσαυξάνεται κατά: 58.206,64 € – 10.115,61 = 48.091,03 € < 215.488,21 € Άρα εγκρίνεται το επιπλέον ποσό 48.091,03€ από Τ.Α.Α.

Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	4.309.764,29 € + 48.091,03 € = 4.357.855,32 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 2 ^ο Λογαριασμό	5.344.107,72 € + 59.632,88€ = 5.403.740,60€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 1ο Λογαριασμό	3.183.070,74 € + 48.091,03 € = 3.231.161,77 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	763.937,00 € + 11.541,85 € = 775.478,85 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	1.126.693,55 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	270.406,45 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΟ 15-02-2025 ΕΩΣ 12-06-2025)**

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	24-03-2025 με την υποβολή της 2 ^{ης} Επιμέτρησης Έργου
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Εφαρμογή ρυμοτομικών τμήματος με τις απαραίτητες καθαιρέσεις (περιφράξεις – ασφαλτικά – σκυροδέματα – κτίσματα – δέντρα), παροχές αποχέτευσης και ύδρευσης και αποκαταστάσεις ΧΘ 1+260 έως 1+560, 2. Κατασκευή δικτύων ομβρίων, ύδρευσης, οδοφωτισμού και άρδευσης ΧΘ 1+290 έως 1+560 βόρεια πλευρά και δικτύου ομβρίων επί της Γρηγορίου Λαμπράκη (βάσει μελέτης συναρμογή με Φ800) και 3. Τοποθέτηση φωτιστικών και φρεατίων υπονόμων και υδροσυλλογής ΧΘ 1+260 έως 1+560 νότια πλευρά
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	Η με αρ. πρωτ. 6554-12.06.25 έγκριση 2 ^{ου} Λογαριασμού
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	221.428,09 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	178.571,04 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	42.587,05 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	221.428,09 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειονηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α' Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)», με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.3.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 178.571,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (221.428,09 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την

Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικώς: 1^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α19/Σ26/2025 Βεβαίωση ολοκλήρωσης του υποέργου με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5189984 και κωδικό υποέργου 5189984.4.7.2, του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας «Μεταλλορύχων» κοινότητας Μαντουδίου, δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.4.7.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	30.000 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το υποέργο, αφορά τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, για τον συντονισμό των διαδικασιών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου αναφορικά με το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας

	«μεταλλορύχων» κοινότητας Μαντουδίου, δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012030636 2023-01-25
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	29.700,00 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	36.828,00 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	29.700,00 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	7.128,00 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	25/01/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	25/04/2024
Στοιχεία Αναδόχου	ONE-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 801931802

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Φυσικού Αντικειμένου	30/11/2024
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου	Διοικητική και τεχνική στήριξη και συνδρομή στις υπηρεσίες του Δήμου και στην Δημοτική Αρχή στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου ο Δήμος είναι δικαιούχος.
Έγγραφο Πιστοποίησης ολοκλήρωσης φυσικού Αντικειμένου (Λογαριασμός, Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών/ Έγκριση παραδοτέων από Αναθέτουσα Αρχή)	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εγκεκριμένη Δαπάνη Τελικού Λογαριασμού (με ΦΠΑ)	36.828,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Τελικού Λογαριασμού (χωρίς ΦΠΑ)	29.700,00 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί	7.128,00 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	36.828,00 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την ολοκλήρωση του υποέργου με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5189984 και κωδικό υποέργου 5189984.4.7.2, ως προς το φυσικό και οικονομικό

του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 29.700,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (36.828,00 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικό: Πρωτόκολλο Παραλαβής ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α20/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1» του Δήμου Ιωαννιτών.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/10/2024)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ανάπλαση – Ανάδειξη Πάρκου Πυρσινέλλα Δήμου Ιωαννιτών
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Ιωαννιτών
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.5.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	6.483.870,97 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το παρόν υποέργο αφορά στην Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα. Για το πάρκο υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη στην οποία

περιγράφονται αναλυτικά οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις για τις οποίες η ομάδα μελέτης έχει εκπονήσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις συνοδευτικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να υπάρξει η ωρίμανση του έργου και να ενταχθεί στην πρόσκληση για τις εμβληματικές αστικές αναπλάσεις του ταμείου ανάκαμψης που θα προκηρυχθεί από το ΥΠΕΝ. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στο γεωτεμάχιο Α, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας, και αφορούν τις κάτωθι εργασίες.

1. Ανακατασκευή δύο κεντρικών εισόδων πάρκου

Προτείνεται η επισκευή και αναμόρφωση των δύο βασικών εισόδων του πάρκου με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν:

- διαπλάτυνση της κεντρικής εισόδου της δυτικής πλευράς του πάρκου για τους επισκέπτες, και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με αξονική περιστροφή. Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής πόρτας για τα οχήματα με διπλή μεταλλική ιδίου πλάτους, σε αντιστοιχία με την κεντρική πόρτα για τους επισκέπτες.

- περιορισμός του πλάτους της υφιστάμενης εισόδου στα 4.00μ., στην ανατολική πλευρά, ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διέλευση των οχημάτων, και η αντικατάσταση της με διπλή μεταλλική, ίδιας αισθητικής με αυτή της δυτικής εισόδου. Παράλληλα, προτείνεται η κατασκευή μίας επιπλέον εισόδου, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους επισκέπτες.

- Όσον αφορά την περίφραξη, προτείνεται η επένδυση της με πέτρα, ίδιου τύπου με αυτή της δυτικής εισόδου.

2. Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης

Διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 148 θέσεων, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και λεωφορείου.

3. Επανασχεδιασμός Δικτύου Διαδρομών

Βασική οργανωτική αρχή της πρότασης αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών για την περιήγηση των επισκεπτών στο πάρκο, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους ακολουθούν την υφιστάμενη χάραξη. Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται ως προς το μήκος τους, τη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος τοπίου, τη χρήση τους και το σκοπό που εξυπηρετούν. Με βάση τα ανωτέρω, επιλέγονται

αντίστοιχα το υλικό δαπεδόστρωσης και τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αισθητική ενσωμάτωση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται μία κεντρική διαδρομή, η οποία διασχίζει το πάρκο στον άξονα ανατολής-δύσης και συνδέει τις δύο κύριες εισόδους του, καθώς και 2 περιπατητικές διαδρομές, η «μεγάλη» και η «μικρή», η διαφοροποίηση των οποίων έγκειται στο μήκος τους και στο γεγονός ότι στην πρώτη περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος.

4. Δημιουργία γηπέδου με χλοοτάπητα και υπαίθριου γυμναστηρίου

Στην νοτιοανατολική πλευρά του πάρκου, όπου για μεγάλη έκταση το έδαφος δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές, προτείνεται η επιστροφή επιφάνειας 4.527 m² με χλοοτάπητα, για τη δημιουργία χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο, κλπ.). Στη βορειοδυτική πλευρά του χλοοτάπητα, τοποθετούνται δύο νέες πίστες Petanque, σε σημείο που προϋπήρχαν αντίστοιχες, από το σύλλογο του αθλήματος του Δήμου Ιωαννινών. Νότια του χώρου, δημιουργούνται δύο αναβαθμίδες με πέτρινα τοιχία αντιστήριξης, οι οποίες χωροθετούνται αμφιθεατρικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως χώρος στάσης για τους επισκέπτες και παρακολούθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Τα πέτρινα τοιχία-καθιστικά είναι συνολικά έξι και τοποθετούνται με κενό πλάτους από 1.00μ. έως 3.20μ. μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν διάδρομοι κίνησης. Στους χώρους του πάρκου περιμετρικά του χλοοτάπητα τοποθετείται ελεύθερα αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια, τραπέζια-σκακιέρες και τραπέζια πικνικ. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου γυμναστηρίου σε χώρο επιφάνειας περίπου 500τ.μ., νότια των υφιστάμενων γηπέδων αντισφαίρισης. Η επιφάνεια θα επιστρωθεί με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο, ώστε τοποθετηθούν ελεύθερα όργανα εκγύμνασης και θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, εκατέρωθεν του τμήματος της μεγάλης διαδρομής.

5. Δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων

Στο δυτικό τμήμα του Πάρκου Πυρσινέλλα, στο όριο με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, προτείνεται η κατασκευή βοτανικών κήπων. Οι βοτανικοί – εκπαιδευτικοί κήποι θα είναι ένα κομμάτι του πάρκου, που θα χρησιμοποιείται τόσο για την καλλιέργεια φυτών όσο και για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός

οργανωμένου χώρου πρασίνου που θα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης και παράλληλα θα ενεργοποιεί το αίσθημα της αναζήτησης και της ανακάλυψης, με σκοπό την ενθάρρυνση της επαφής των επισκεπτών με την φύση.

6. Κατασκευή Πάρκων Ζώων συντροφιάς

Ο χώρος που διαμορφώνεται το πάρκο ζώων συντροφιάς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου Πυρσινέλλα και καταλαμβάνει συνολικά επιφάνεια περίπου 11.600τ.μ. Διαχωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το πάρκο φιλοξενίας μεγάλων ζώων, επιφάνειας περίπου 8.200 τ.μ. και το πάρκο φιλοξενίας μικρών ζώων, επιφάνειας περίπου 3.300τ.μ.

Στο εσωτερικό των πάρκων έχουν δημιουργηθεί διαδρομές – εσωτερικά μονοπάτια, καμπύλου σχήματος, πλάτους 2.50μ. και συνολικού μήκους περίπου 600μ. για το πάρκο των μεγάλων ζώων, και περίπου 300μ. και για το πάρκο των μικρών. Στο σύνολο της η διαδρομή - μονοπάτι επιστρώνεται με φυσικό χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο δημιουργώντας μια περιπατητική διαδρομή τόσο για το ζώο, όσο και για τον ιδιοκτήτη που το συνοδεύει. Σε τμήματα της διαδρομής συναντάει κανείς στρογγυλά χτιστά παγκάκια επενδυμένα με ξύλινες σανίδες, όπου στο κέντρο υφίσταται παρτέρι στο οποίο φυτεύεται φυλλοβόλο δέντρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ξεκουραστεί σε ένα μέρος σκιερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Επιπλέον, υπάρχουν διάσπαρτα στο χώρο, σε σημεία που υπάρχει βλάστηση ψηλών δέντρων, καθιστικά και τραπέζια πικ-νικ.

Σχετικά με τις δραστηριότητες των ζώων, στο εσωτερικό των διαδρομών-μονοπατιών δημιουργούνται λακκούβες με χώμα και χαλίκι, εντός των οποίων είναι τοποθετημένες κατασκευές άθλησης, όπως τραμπάλες, τσουλήθρες, διάδρομοι σκύλων, εμπόδια, κ.α., ενώ στον υπόλοιπο χώρο, όπου το επιτρέπει η τοπογραφία του πάρκου, έχουν κατασκευασθεί τούνελ και λόφοι. Όλες οι παραπάνω κατασκευές αποτελούνται από ξύλο ή άλλα φυσικά υλικά.

7. Δημιουργία χώρου στάσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της μεγάλης λίμνης
Στο κέντρο περίπου του πάρκου υφίσταται η μεγάλη τεχνητή λίμνη με το νησάκι στο κέντρο της, το οποίο συνδέεται με τον περιβάλλοντα χώρο με μεταλλικά γεφυράκια. Στην περιοχή πλησίον της λίμνης υπάρχουν κτίρια αναψυκτήριου και χώρων υγιεινής, καθώς και κατασκευές στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του υπαίθριου χώρου. Σήμερα, η εικόνα της λίμνης παρουσιάζει στοιχεία εγκατάλειψης, τα

κτίρια και οι κατασκευές χρήζουν ανακαίνισης και ανακατασκευής, ενώ ο περιβάλλον χώρος αυτής είναι απεριποίητος χωρίς στοιχεία αστικού εξοπλισμού.

Λόγω της κεντρικής θέσης που έχει η λίμνη στο πάρκο, αλλά και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που παρουσιάζει, προτείνεται η αποκατάσταση της παραλίμνιας όχθης και η διαμόρφωση της περιοχής ως χώρου οργανωμένης στάσης και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων κατασκευών προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θα έχουν την μορφή κερκίδας και θα τοποθετηθούν βορειοανατολικά της λίμνης ακολουθώντας τη φυσική της καμπύλη.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία διαδρομής περιμετρικά της λίμνης, πλάτους από 1.70μ έως 3.00μ., η οποία θα κατασκευαστεί από ξύλινο δάπεδο τύπου deck, ώστε να επιτυγχάνεται η άνετη και ομαλή περιήγηση στον χώρο, ενώ σε περίπτωση πολιτιστικής εκδήλωσης, οι θεατές θα μπορούν να μεταβούν άνετα στην περιοχή της λίμνης. Με το ίδιο υλικό επιστρώνεται το νησί στο κέντρο της λίμνης και οι δύο υφιστάμενες γέφυρες που οδηγούν σε αυτό, καθώς και οι 3 νέοι διάδρομοι που δημιουργούνται, στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά της λίμνης, οι οποίοι ενώνουν την περιοχή με την μικρή περιπατητική διαδρομή.

Ο διάδρομος στη βόρεια πλευρά στεγάζεται σε όλο το μήκος του με μεταλλική πέργκολα, αποτελούμενη από καμπύλες τραβέρσες για την αναρρίχηση των φυτών, καθώς στο τμήμα αυτό υπάρχει πλούσια βλάστηση. Έτσι, δημιουργείται ένας στεγασμένος από δέντρα και φυτά διάδρομος, πλάτους 3.00μ, ο οποίος οδηγεί απευθείας στο κέντρο της λίμνης.

Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από την λίμνη, σε συνέχεια των κερκίδων, κατασκευάζεται μεταλλική πέργκολα ημικυκλικού σχήματος με επικάλυψη από καλάμια, διαστάσεων 2.70.μ*20.50μ. (η μεγαλύτερη διάσταση, λόγω καμπυλότητας), κάτω από την οποία τοποθετούνται τραπέζια πικ-νικ. Στο δυτικό τμήμα της όχθης της λίμνης πάνω στο διάδρομο από ξύλινο deck τοποθετούνται στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ημικυκλικής πέργκολας τοποθετείται μία σειρά από καθιστικά και νότια της όχθης μία σειρά από ξαπλώστρες, με σκοπό οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία στάση ξεκούρασης με θέα στη λίμνη.

Τέλος, ανατολικά της λίμνης, ο διάδρομος με ξύλινο deck συνεχίζει μέχρι τα υφιστάμενα

κτίρια, τα οποία ανακαινίζονται. Στο κτίριο των χώρων υγιεινής δημιουργούνται νέα WC ανδρών και γυναικών με ανεξάρτητο προθάλαμο και προβλέπεται η κατασκευή WC ΑΜΕΑ, ενώ το δεύτερο κτίριο με χρήση αναψυκτήριου διαμορφώνεται ως χώρος αποθήκης για τις ανάγκες των ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης της λίμνης και της παρόχθιας περιοχής, προβλέπεται η εξής διαδικασία: αποστράγγιση της λίμνης, εργασίες στεγανοποίησης και στη συνέχεια επανατοποθέτηση νερού, με διατήρηση του υφιστάμενου πυθμένα από σκυρόδεμα. Στις όχθες αφαιρούνται οι λίθινες πλάκες που είναι τοποθετημένες στα πρανή και τοποθετούνται ποταμίσιοι λίθοι-βότσαλα με διαβάθμιση στη διάμετρό τους. Αρχικά κοντά στο νερό τοποθετείται πιο χοντρό βότσαλο (διάμετρος 20-30εκ.), το οποίο καταλήγει σε πιο λεπτό (διάμετρος 10-20 εκ.) στην όχθη. Στη δεύτερη βαθμίδα με το ψιλότερο βότσαλο θα τοποθετηθεί υπόστρωμα φύτευσης από αμμοχάλικο, ώστε να τοποθετηθούν υδροχαρή φυτά. Επίσης, εντός του νερού τοποθετούνται νούφαρα και κουνουπόψαρα, ώστε να απαλλάξουν την περιοχή από τα κουνούπια τη θερινή περίοδο.

8. Δημιουργία παιδικής χαράς

Προβλέπεται η δημιουργία παιδικής χαράς, η οποία χωροθετείται δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου από τη δυτική πλευρά και καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 1.100τ.μ.

Ο γενικός σχεδιασμός του χώρου διαμορφώνει την παιδική χαρά σε δύο τμήματα (το άνω και το κάτω), αξιοποιώντας την υφιστάμενη διαδρομή που διαχωρίζει τους δύο χώρους, με στόχο κυρίως την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

9. Δημιουργία οργανωμένου χώρου στάσης και σκίασης

Δίπλα στο κεντρικό κτίριο του εστιατορίου/αναψυκτήριου, από την ανατολική πλευρά, διαμορφώνεται οργανωμένος χώρος στάσης και σκίασης, ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 500τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και σήμερα στέγαστρα/τέντες, καθώς χρησιμοποιείται ως χώρος ανάπτυξης εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου, ενώ υφίσταται και πρόχειρο κτίσμα/κίосκι, το οποίο λειτουργούσε ως αναψυκτήριο.

Προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων κατασκευών και η τοποθέτηση νέων περγκολών, ημικυκλικού και κυκλικού σχήματος. Η συνολική σύνθεση αποτελεί ένα χώρο προσωρινής παραμονής με ιδιαίτερη αισθητική

και λειτουργικότητα.

Επιπλέον, τους θερινούς μήνες υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης της ζώνης που έχουν τοποθετηθεί οι πέργκολες στο κτίριο του εστιατορίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κάνοντας χρήση και των υφιστάμενων καθιστικών.

10. Συντήρηση και Εξωραϊσμός κτιρίων

Προτείνεται η επισκευή και ανακατασκευή των παρακάτω κτιρίων εντός του Πάρκου:

Κτίριο Εισόδου

Πρόκειται για το κτίριο - φυλάκιο της κεντρικής εισόδου του Πάρκου κατασκευασμένου μεταξύ των ετών 1968-1970 από φέρουσα εμφανή λιθοδομή, με εμβαδόν 52.22τ.μ. και προτείνεται να λειτουργήσει ως πολύπλευρος χώρος ενημέρωσης επισκεπτών (info point).

Για να μπορέσει να εγκατασταθεί η νέα χρήση απαιτούνται κάποιες εργασίες με σκοπό την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Κεντρικό Κτίριο

Πρόκειται για το κεντρικό κτίριο του Πάρκου Πυρσινέλλα, το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1968-1970. Είναι το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κτίριο λόγω της αρχιτεκτονικής του που παραπέμπει στην παραδοσιακή Γιαννιώτικη αρχιτεκτονική. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 334.86τ.μ. και όροφο εμβαδού 125.39τ.μ.

Προτείνεται να επανέλθει η χρήση του κτιρίου ως καφέ/εστιατόριο, για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. Συνεπώς, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στην επαναλειτουργία του χώρου ως καφέ/εστιατορίου.

Λόγω του ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος, αλλά και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη των ανωτέρω σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

11. Αστικός εξοπλισμός

Βασικός άξονας της ανάπλασης του πάρκου Πυρσινέλλα αποτελεί η βελτιστοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου, μέσω του επανασχεδιασμού των κατασκευών και των στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Με γνώμονα την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, προτείνεται η επανεξέταση της τωρινής κάλυψης, για καλύτερη ροή των κινήσεων πεζών και ποδηλατών, και η δημιουργία νέων

	κατασκευών που θα καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του πάρκου, όσο και την αισθητική της συνολικής επέμβασης. Συνεπώς στα σημεία στάσης και ανάπαυσης εκτός από παγκάκια τοποθετούνται ξαπλώστρες και τραπέζια με μεμονωμένα σκαμπό για την δημιουργία ενοτήτων αναψυχής, για επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, πικνίκ και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Καθιστικά σημεία τοποθετούνται κατά μήκος όλων των διαδρομών, στα σημεία ενδιαφέροντος, σε οργανωμένους χώρους που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό, αλλά και διάσπαρτα μέσα στο πάρκο. Οι κατασκευές που προτείνονται είναι οι κάτωθι: ✓ Πέργκολες: ✓ Καθιστικά – Χώροι Στάσης: ✓ Σύστημα στάθμευσης & φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων – ποδηλατοστάσια ✓ Εξωτερικός φωτισμός σε όλους τους χώρους του Πάρκου
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014063191 2023-12-28 24SYMV015546112 2024-10-07 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	6.856.208,64 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	28-12-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	23-10-2024 19-08-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Φ.Μ: 099769518

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΝΟ4ΩΕΩ-3ΟΒ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 168.844,17 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 282.267,77 €, λόγω Α) Αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και Β) Την δαπάνη νέων εργασιών του 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	5.529.200,52 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	6.856.208,64 €

Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	5.529.200,52 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.327.008,12 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Χρονική περίοδος: 01-04-2025 έως 30-04-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30-04-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 2. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. 4. Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων 5. Καθαίρεση επιχρισμάτων 6. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 7. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 8. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα 9. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ 10. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 11. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 12. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 13. Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm με υπόβαση 40 cm 14. Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm 15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 16. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 17. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) 18. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 19. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 20. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 21. Κράσπεδα από γρανίτη 22. Κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα 23. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 24. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 25. Κατασκευή λίθινου ορίου εγκιβωτισμού δαπέδου 26. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4

	27. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 28. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία πριστή 29. Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης. Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) 30. Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δυο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτη 31. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δυο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη 32. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 33. Πίλλαρ οδο φωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 34. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 200C, 6,0 ATM, διαμέτρου Φ110 35. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41, (ΕΛΟΤ 476), ονομαστικής διατομής 125mm 36. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. σειράς 41, (ΕΛΟΤ 476), ονομαστικής διατομής 160mm 37. Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 38. Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας Κτιρίου 39. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2 1/2") και πάχους 3,6 mm 40. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, 41. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m 42. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m 43. Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m 44. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού 45. Προμήθεια κηπευτικού χώματος 46. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 47. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 48. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, με διάμετρο από 0,41 έως 0,60 m
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	14ος Λογαριασμός & 14η Αναλυτική Επιμέτρηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	338.657,90 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	273.111,21 €

Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	65.546,69 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	338.657,90 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.5.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 273.111,21 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (338.657,90 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 14ος λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **έξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α21/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.9.2» του Δήμου Κομοτηνής.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/07/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη Ανάδειξη και Αναβάθμιση Ιστορικού Κέντρου. Λειτουργική Διασύνδεση με το Νέο Εμπορικό Κέντρο
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Κομοτηνής
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.3.9.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.209.677,42 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το υποέργο αφορά στην ανάπλαση της οδού Κανάρη και περίξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής. Συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των εμπορικών δρόμων με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στο μέγιστο εφικτό και την διατήρηση του οδοστρώματος σε ελάχιστο πλάτος 3.50m (στην οδό Κανάρη) με κάποιες οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Επειδή η ανάπλαση συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση του γρανιτικού παραδοσιακού λιθόστρωτου στην περιοχή του οδοστρώματος και την αντικατάσταση των λευκών πλακών πεζοδρομίων με κυβόλιθο Καβάλας, κεραμικό κυβόλιθο, μάρμαρο, ενώ η οδός Κανάρη θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Στο τμήμα της οδού Βασιλέως Παύλου, Μπακάλμπαση, Κρητών, Ανδρούτσου, Κιλκίς και των μικρών πεζοδρόμων πίσω από την Ερμού, η ανάπλαση αφορά την αντικατάσταση των (διαφόρων) υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίου με κυβόλιθο Καβάλας και των μπετονένιων κρασπεδορείθρων με μαρμάρινα καθώς και την επανατοποθέτηση του οδοστρώματος με τον υφιστάμενο παραδοσιακό γρανιτικό κυβόλιθο. Οι διαστάσεις των πεζοδρομίων θα διαπλατυνθούν τουλάχιστον στο 1.50m από την οικοδομική γραμμή όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να επιτραπεί ή πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, όδευση τυφλών κλπ. Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στη συνολική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του ιστορικού τόπου μέσω: -Της αρχιτεκτονικής και λειτουργικής συνέχειας με την οδό Ιωαννίνων η οποία έχει ήδη αναπλαστεί το 2006. -Της αρχιτεκτονικής συνέχειας (μέσω των υλικών) της διαδρομής στον ιστορικό τόπο από την είσοδο στη Λεωφόρο Ηρώων μέσω της οδού Κανάρη. -Της αναβάθμισης και βελτίωση της ζώνης κίνησης των πεζών με τη διάθεση περισσότερου δυνατού χώρου. -Η ανάπλαση της πλατείας Ηφαίστου και η ανάδειξη του πλατάνου και της κρήνης που βρίσκονται εκεί, με την ταυτόχρονη δημιουργία παρτεριών όπου αυτό είναι εφικτό. -Της δημιουργίας καθιστικών περιοχών σε χώρους με σκίαση και πράσινο.

	-Της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. -Η αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με φωτιστικά LED για την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής. -Την αισθητική και οπτική βελτίωση της περιοχής με την ανάδειξη των υλικών, παραδοσιακοί γρανιτικοί κυβόλιθοι, μαρμάρινα κράσπεδα, κλπ. -Της αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού πχ κρήνη, κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ. -Της αποτροπής στάθμευσης οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια με διακριτικά κιγκλιδώματα σε σημειακές θέσεις. -Της αποσυμφόρησης από παρκαρισμένα οχήματα στην οδό Κανάρη και τον χαρακτηρισμό του δρόμου ως ήπιας κυκλοφορίας.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής.
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014140830 2024-01-17 ΑΔΑ: 9Ψ5ΣΩΛΟ-9ΙΕ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΑΔΑ: 97ΠΖΩΛΟ-218 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	16-01-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	16-01-2025 16-07-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 31-12-2025 (2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΦΜ: 044277139

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: 9ΔΟΓΩΛΟ-ΨΒΡ
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 35.773,21 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 113.699,02 €, λόγω νέων τιμών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΜΨΛΩΛΟ-ΒΛ0
Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου	Α/Α Συνεδρ.: 9, Α/Α/ Πράξης: 8, 23 Οκτωβρίου 2024, Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.
Διαφοροποιήσεις	α) Αύξηση των κονδυλίων ορισμένων εργασιών β) Μείωση τιμών ορισμένων εργασιών γ) Νέες τιμές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Τέλος, το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 30.512,11 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 118.960,12 €.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.146.881,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	1.422.132,73 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.146.881,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	275.251,50 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 28-02-25 έως 25-06-25

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	25-06-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Οδός Βασιλέως Πάυλου (Αποξηλώσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβόλιθων οδοστρώματος. Κατασκευή νέων μαρμαρίνων κρασπεδορείθρων, επιστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθο Καβάλας και επανατοποθέτηση γρανιτικών κυβόλιθων στο οδόστρωμα. Προσαρμογή υφιστάμενων φρεατίων (μετατοπίσεις κ.λπ.) κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια. Κατασκευή καθιστικού περιμετρικά του πλατάνου στην συμβολή οδού Βασιλέως Παύλου και Λεωφόρου Ηρώων) Καθαίρεση υφιστάμενων ιστών οδο φωτισμού και επανατοποθέτηση νέων ιστών.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4ος λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	144.619,51 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	116.628,64 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	27.990,87 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	144.619,51 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση της οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.9.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 116.628,64 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (144.619,51 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α22/Σ26/2025

Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 1: Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. πέριξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.12.1» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 06/2025)

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1 : Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση των «διεπαφών» του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης

	περιφερειακά και πέριξ του λιμένος Αλεξανδρούπολης
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αλεξανδρούπολης
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.12.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Υπόεργο 1: «Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. περίξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου»
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.989.516,13 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υπόεργο 1 περιλαμβάνει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής γύρω από την Ζαρίφειο Ακαδημία (συγκεκριμένα τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Κωλλέτη, Σωκ.Οικονόμου, συμπεριλαμβανομένου και τμήματος της λεωφόρου Δημοκρατίας) και περιλαμβάνει καταρχάς παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και αναβάθμισης. αναπτύσσεται κατά μήκος της παραλιακής οδού (Απολλωνιάδος, Β. Αλεξάνδρου και Καραολή – Δημητρίου) που πέραν της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης ως συλλεκτήρια οδός (με διπλό ποδηλατόδρομο έως τον πεζόδρομο της Κύπρου), συνδέει σημαντικές χρήσεις γης υπερτοπικής σημασίας όπως το χώρο στάθμευσης του γηπέδου (Φώτης Κοσμάς), διαμήκεις ελεύθερους χώρους, χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και χρήσεων αναψυχής, τον βασικό λιμένα της πόλης με το σύνολο των ανάλογων υποδομών (χώρο στάθμευσης, παρακείμενοι ελεύθεροι χώροι, χερσαία ζώνη), το πάρκο του κέντρου της πόλης (Ακαδημίας / Ανεξαρτησίας ΟΤ117), τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ με τις γραμμές του τρένου και την πλατεία Ελευθερίας. Επίσης, στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση / ηπιοποίηση / πεζοδρόμηση κάποιων κύριων οδών της πόλης που συνδέουν κυκλοφοριακά και λειτουργικά το παραλιακό μέτωπο με την κεντρική περιοχή. Τέλος, στο σύνολο του έργου, περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της Λ. Δημοκρατίας με την βελτίωση του δημόσιου χώρου με νέες υποδομές ΑΜΕΑ και ποδηλάτου, νέο αστικό εξοπλισμό και έξυπνες εφαρμογές κυκλοφοριακής ρύθμισης. Επιπλέον, το συγκεκριμένο υπόεργο περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου στο Πάρκο Προσκόπων (Εγνατία), προκειμένου να πραγματοποιούνται υπαίθριες εκδηλώσεις. Το Πάρκο Προσκόπων συνδέεται με την ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο και μέσω αυτής με την κατασκευή μουσικής σκηνής στην Αποθήκη ΟΣΕ Νο 5. Ο τελικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 με βάση τις περιγραφές των εργασιών (βλ. αναλυτικότερα επισυναπτόμενο Δικαιολογητικό 10: Μελέτες – Τεύχη Δημοπράτησης) ανέρχεται σε 3.989.516,13€ πλέον ΦΠΑ 957.483,87€ = 4.947.000,00€ Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ "ΔΙΕΠΑΦΩΝ" ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ ΈΛΕΞΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από τη στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας, iii. περίξ της Ζαριφείου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013794372 ΑΔΑ: 9Ι95ΩΨΟ-ΒΜΛ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.282.164,55 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	4.069.884,04 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.282.164,55 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	787.719,49 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	17-11-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	17-05-2025 31-12-2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» ΑΦΜ : 999668290

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	60ΤΩΩΨΟ-ΡΥ5
Διαφοροποιήσεις	Το προτεινόμενο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στα 82.760,47 € μειωμένο από αυτό της σύμβασης κατά 341.055,23€, λόγω αύξησης ορισμένων ποσοτήτων εργασιών καθώς και δέκα νέων εργασιών.
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	3.282.164,55 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	4.069.884,04 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.282.164,55 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	787.719,49 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά τον 3 ^ο Λογαριασμό / 3 ^η Εντολή Πληρωμής
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης του 3 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $149.987,83 < 164.108,23$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	$3.282.164,55 + 149.987,83 = 3.432.152,38 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	$4.069.884,04 + 185.984,91 = 4.255.868,95 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	$3.282.164,55 + 149.987,83 = 3.432.152,38 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	$787.719,49 + 35.997,08 = 823.716,57 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά τον 3 ^ο Λογαριασμό	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τροποποίηση Σύμβασης	Προσαύξηση αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού λόγω αυξημένης Δαπάνης Αναθεώρησης κατά την Ορθή Επανάληψη του 4 ^{ου} Λογαριασμού / 4 ^η Εντολής Πληρωμής
Έλεγχος	Πρέπει το επιπλέον πόσο Αναθεώρησης της Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού να είναι μικρότερο ή ίσο του 5% του αρχικού επιλέξιμου Συμβατικού ποσού. $163.236,08 < 164.108,23$ Ισχύει, άρα εγκρίνεται βάσει ΚΥΑ: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/104770/40 (Β' 5545/04.10.2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	$3.282.164,55 + 163.236,08 = 3.445.400,63 \text{ €}$
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	$4.069.884,04 + 202.412,74 = 4.272.296,78 \text{ €}$
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ) μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	$3.282.164,55 + 163.236,08 = 3.445.400,63 \text{ €}$
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ) μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	$787.719,49 + 39.176,66 = 826.896,15 \text{ €}$
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων μετά την Ο.Ε. του 4 ^{ου} Λογαριασμού	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 25/04/2025 έως 08/07/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	08/07/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Στην εν λόγω πιστοποίηση υπολογίζονται οι εργασίες σκυροδέτησης των υποδομών του κηποθεάτρου, καθώς και η κατασκευή για την ανάπλαση τμημάτων πεζοδρομίων του παραλιακού μετώπου.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος}	5ος Λογαριασμός / 5η Εντολή Πληρωμής

Λογαριασμός)	
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	304.059,67 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	245.209,41 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	58.850,26 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	304.059,67 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ανάπλαση στα τμήματα i. της παραλιακής ζώνης από την στροφή του Εγνατία μέχρι τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ, ii. στην Λεωφόρο Δημοκρατίας από Π. Ακαδημία μέχρι την Οδό Νικομήδειας iii. περίξ της Ζαρίφειου Ακαδημίας και iv. στο Πάρκο Προσκόπων με παράλληλη διαμόρφωση νέου υπαίθριου θεάτρου» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.12.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 245.209,41 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (304.059,67 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 5ος Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α23/Σ26/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «1° Κύριο Υποέργο: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης πάρκου Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε. Βούλας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.1.1» του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών

Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Πυλώνας 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άξονας (Component)	Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των δημόσιων χώρων του κεντρικού κάθετου άξονα διασύνδεσης του με το εμπορικό κέντρο της δημοτικής ενότητας» (παλαιός τίτλος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των κύριων κάθετων αξόνων της»)
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.4.1.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	1ο Κύριο Υπόεργο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης πάρκου Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε. Βούλας»
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	2.241.159,82 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις με τίτλο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των δημόσιων χώρων του κεντρικού κάθετου άξονα διασύνδεσης του με το εμπορικό κέντρο της δημοτικής ενότητας" (παλαιός τίτλος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των κύριων κάθετων αξόνων της»), αφορούν σε Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής ανάπλασης των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων του πάρκου Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε Βούλας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λ. Καραμανλή – Ζεφύρου – Αγ. Ιωάννου – Βασ. Παύλου, καθώς και το Δημοτικό κτήριο επί του παραλιακού μετώπου, με σκοπό την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε Βούλας με το εσωτερικό οικιστικό και εμπορικό κέντρο της, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων,

	του μικροκλίματος της περιοχής, των συνθηκών χρήσης και παραμονής στους χώρους αυτούς, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, την αύξηση της εμπορικής κίνησης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Οι αρχές σχεδιασμού της πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης στους χώρους πρασίνου και στους κοινόχρηστους χώρους, είναι οι ακόλουθες: - Αύξηση του ποσοστού πρασίνου εντός του αστικού ιστού του Δήμου - Διασύνδεση του πάρκου με τους υπό ανάπλαση χώρους πρασίνου της οδού Βασ. Παύλου, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο που θα διατρέχει τον κεντρικό ιστό της πόλης και το κεντρικό δημοτικό κτήριο του παραλιακού μετώπου - Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων - Οικονομική ενδυνάμωση της περιοχής μέσω της προσέλκυσης και διάχυσης επισκεπτών στο σύνολο της ζώνης ανάπλασης και της ευρύτερης περιοχής αυτής - Αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας που συνορεύουν με τη πρόταση ανάπλασης - Ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων για ενήλικες και παιδιά και βελτιστοποίηση της χρήσης τους - Χρήση σύγχρονων εφαρμογών για αποδοτικότερη διαχείριση του πρασίνου και των φυσικών πόρων - Εφαρμογή λύσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις «έξυπνες» Εφαρμογές. Η πρόταση συνδυάζει προτεινόμενες παρεμβάσεις από τον Άξονα 2 ως προς την αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων,, από τον Άξονα 5 ως προς τις αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, από τον Άξονα 6 ως προς τα έργα ανάπτυξης πρασίνου σε συνδυασμό με έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης και από τον Άξονα 7 ως προς τις έξυπνες αστικές εφαρμογές της Πρόσκλησης. <u>1ο Κύριο Υποέργο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης πάρκου Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε. Βούλας»</u> Η μελέτη του 1ου Κύριου Υποέργου αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
--	--

	βιοκλιματικής ανάπλασης των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων του πάρκου Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε Βούλας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λ. Καραμανλή – Ζεφύρου – Αγ. Ιωάννου – Βασ. Παύλου. - Εξασφάλιση προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία εμποδιζόμενα άτομα - Ανακατασκευή περιπατητικής διαδρομής στο εσωτερικό του πάρκου - Ανακατασκευή πεζοδρομίων - Χάραξη και ανακατασκευή ποδηλατικών διαδρομών - Ενίσχυση πρασίνου - Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα - Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας άρδευσης - Δημιουργία ψηφιακού χάρτη πράσινων χώρων - Ενίσχυση του υφιστάμενου και εγκατάσταση νέου ηλεκτροφωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. - Εγκατάσταση έξυπνων βυθιζόμενων κάδων - Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού - Ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων - Εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων - Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης πάρκου Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε. Βούλας
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV014036523 2023-12-22
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	2.218.998,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	2.751.557,81 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	2.218.998,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	532.559,58 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	21/12/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	30/09/2025
Στοιχεία Αναδόχου	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε» ΑΦΜ: 996523881

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος: 02.08.2024 – 12.03.2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος	12/03/2025
--------------------------------------	------------

Φυσικού Αντικειμένου	
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Υποβολή 2ου Λογαριασμού – Υλοποίηση εργασιών σε ποσοστό 12,65% του συνολικού έργου. Συνολικό ποσοστό υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου σύμβασης: 14,96%
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	2ος Λογαριασμός / 2η Πιστοποίηση
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	347.984,10 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	280.632,34 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	67.351,76 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	347.984,10 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0.00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «1^ο Κύριο Υπόεργο: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης πάρκου Εθνικής Αντίστασης της Δ.Ε. Βούλας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.1.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 280.632,34 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (347.984,10 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 2^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **έξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ26/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις λειτουργικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου στη Δ.Ε Βούλας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.1.2» του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των δημόσιων χώρων του κεντρικού κάθετου άξονα διασύνδεσης του με το εμπορικό κέντρο της δημοτικής ενότητας. (παλαιός τίτλος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των κύριων κάθετων αξόνων της»)
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.4.1.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις λειτουργικής και βιοκλιματικής <u>αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου στη Δ.Ε Βούλας</u>
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	1.379.807,91 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις με τίτλο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των δημόσιων χώρων του κεντρικού κάθετου άξονα διασύνδεσης του με το εμπορικό κέντρο της δημοτικής ενότητας" (παλαιός τίτλος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Βούλας και των κύριων κάθετων αξόνων της»), αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιοκλιματικής ανάπλασης των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων του πάρκου Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε Βούλας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Λ. Καραμανλή – Ζεφύρου – Αγ. Ιωάννου – Βασ. Παύλου, καθώς και το Δημοτικό κτήριο επί του παραλιακού μετώπου, με σκοπό την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε Βούλας με το εσωτερικό οικιστικό και εμπορικό κέντρο της, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, του μικροκλίματος της περιοχής, των

	συνθηκών χρήσης και παραμονής στους χώρους αυτούς, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής, την αύξηση της εμπορικής κίνησης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Οι αρχές σχεδιασμού της πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης στους χώρους πρασίνου και στους κοινόχρηστους χώρους, είναι οι ακόλουθες: - Αύξηση του ποσοστού πρασίνου εντός του αστικού ιστού του Δήμου - Διασύνδεση του πάρκου με τους υπό ανάπτυξη χώρους πρασίνου της οδού Βασ. Παύλου, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο που θα διατρέχει τον κεντρικό ιστό της πόλης και το κεντρικό δημοτικό κτήριο του παραλιακού μετώπου - Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων - Οικονομική ενδυνάμωση της περιοχής μέσω της προσέλκυσης και διάχυσης επισκεπτών στο σύνολο της ζώνης ανάπτυξης και της ευρύτερης περιοχής αυτής - Αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας που συνορεύουν με τη πρόταση ανάπτυξης - Ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων για ενήλικες και παιδιά και βελτιστοποίηση της χρήσης τους - Χρήση σύγχρονων εφαρμογών για αποδοτικότερη διαχείριση του πρασίνου και των φυσικών πόρων - Εφαρμογή λύσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις «έξυπνες» εφαρμογές Η πρόταση συνδυάζει προτεινόμενες παρεμβάσεις από τον Άξονα 2 ως προς την αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων,, από τον Άξονα 5 ως προς τις αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, από τον Άξονα 6 ως προς τα έργα ανάπτυξης πρασίνου σε συνδυασμό με έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης και από τον Άξονα 7 ως προς τις έξυπνες αστικές εφαρμογές της Πρόσκλησης. 2ο Κύριο Υποέργο: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις λειτουργικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου στη Δ.Ε Βούλας». - Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του - Πρόβλεψη συλλογής και επανάχρησης ομβρίων υδάτων - Φυτεμένα δώματα - Θερμοπροσόψεις
--	--

Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014479221 2024-03-27 (Ορθή Επανάληψη: 24SYMV014567737 2024-04-10)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	1.378.696,59 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.709.583,77 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	1.378.696,59 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	330.887,18 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	13/03/2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	30/09/2025
Στοιχεία Αναδόχου	«Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ΑΦΜ: 997958051

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος: 30/04/2025 έως 24/06/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	24/06/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Οικοδομικές Εργασίες και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις για τη Βιοκλιματική Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό των Υποδομών του Δημοτικού Κτιρίου στη Δ.Ε. Βούλας.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	4ος Λογαριασμός
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	425.856,36 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	343.432,55 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	82.423,81 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	425.856,36 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	0,00 €
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειονηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις λειτουργικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου στη Δ.Ε Βούλας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.4.1.2», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των

343.432,55 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (425.856,36 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 4^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.11.1» του Δήμου Τρίπολης. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	(SUB.1 – 16873) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.3.11.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	925.000,00 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το υποέργο 1 αφορά στην επανάχρηση του κτιρίου της Βίλας Τουρκοβασίλη για πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τρίπολης. Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του εμβληματικού κτιρίου/τοπόσημου για την περιοχή, το οποίο

	αποτελεί ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα κτίρια ρυθμού Art Nouveau και η δημιουργική επανένταξη του στην ζωή της πόλης
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013223384 2023-08-07 24SYMV014677221 2024-04-26 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ : 23SYMV013223384 2023-08-07 (ως προς την συμπλήρωση παραγράφου για την τήρηση υποχρέωσης της αρχής DNSH)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	807.333,23 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	1.001.093,20 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	807.333,23 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	193.759,97 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	07-08-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	07-11-2024 22-06-2025 (1η παράταση με την υπ' αρ. 18/2025 απόφαση Δ.Σ. Τρίτολης ΑΔΑ: 9Ο0ΦΩΗΡ-19Ρ) 31-12-2025 (2 ^η παράταση με την υπ'αρ.337/2025 απόφαση Δ.Σ. Τρίτολης ΑΔΑ:9ΨΣ0ΩΗΡ-ΕΛΚ)
Στοιχεία Αναδόχου	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε., ΑΦΜ: 999872797, Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δήμος Γαλατσίου, οδός Πόρου 1-3, Τ.Κ.:11147 E-MAIL: ccrho@tee.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 30.11.2024 – 04.07.2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	04-07-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει: α. 27,52m3 εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό β. 7m3 καθαίρεσης σκυροδέματος γ. 380m3 ικριωμάτων δ. Φορτοεκφορτώσεις & μεταφορές ε. 1m3 γαρμπιλόδεμα στ. 145m3 C25/30 ζ. 372m2 ξυλότυποι η. 21.910kg σπλισμοί θ. 292m2 αρμολογήματα όψεων ι. 310m2 σφράγισμα αρμών ια. 33m2 καθαρισμός λίθινων στοιχείων ιβ. 6m2 του άρθρου Ε17.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	2ος Λογαριασμός

Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	85.939,69 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	69.306,20 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	16.633,49 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	85.939,69 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.11.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 69.306,20 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (85.939,69 ευρώ με Φ.Π.Α.), για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 2^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α26/Σ26/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Υποέργο 1: «Βιοκλιματική Ανάπλαση της Οδού Δελφών και των παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.8.1» του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Ολοκληρωμένη Ανάπλαση για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Κωδικός Υποέργου TEE	5189984.3.8.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Βιοκλιματική Ανάπλαση της Οδού Δελφών και των παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	3.850.000,00 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το έργο αποτελείται από ένα κύριο υποέργο με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση της Οδού Δελφών και των παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας»: το οποίο αφορά κύρια στην οδό Δελφών αλλά και στις παρακαμπτηρίους όπως αυτές φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Η παρέμβαση οριοθετείται από οικοδομική Γραμμή σε οικοδομική Γραμμή με διευθέτηση των δικτύων, την τοποθέτηση διπλού καναλιού για υποδοχή δικτύων σύμφωνα με τις προβλέψεις της Η/Μ μελέτης, την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και την ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος. Στην πλατεία Ξενία προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου εκδηλώσεων και προβολής των τοπικών προϊόντων της περιοχής. Στην Α΄ Φάση του έργου (που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης), θα μελετηθούν και κατασκευασθούν τα κάτωθι τμήματα : α) Περιοχή Στάθμευσης στην είσοδο Αράχοβας επιφ. 3.930 μ² περίπου β) Περιοχή Γέφυρα ή Καμάρες επιφ. 2.570 μ² περίπου γ) Περιοχή Πλατεία Παπαϊωάννου επιφ. 550 μ² περίπου δ) Περιοχή Πλατεία Λάκκα επιφ. 230 μ² περίπου ε) Περιοχή εκδηλώσεων, πλατεία Ξενία επιφ. 4.210 μ² περίπου Οι δράσεις που προκρίνονται βάσει της μελέτης είναι οι εξής: 1. Τοποθέτηση αγωγού όμβριων 2. Επιστρώσεις Οδών 3. Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης 4. Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών 5. Τοποθέτηση Αστικού Εξοπλισμού

Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Βιοκλιματική Ανάπλαση της Οδού Δελφών και των παρακαμπτήριων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV012991100 2023-06-30 24SYMV014660550 2024-04-24 (DNSH)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	3.774.722,00 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	4.680.655,28 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	3.774.722,00 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	905.933,28 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	0,00 €
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	0,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	30-06-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	30-06-2025 31-12-2025
Στοιχεία Αναδόχου	«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ΑΦΜ : 095758680

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 03.06.2025 – 14.07.2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	14.07.2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	1. Οικοδομικές εργασίες: 1.1 επιχώσεις, 1.2 κονιοδέματα και σκυροδέματα (υποβάσεων και ανωδομών 2. Η/Μ εργασίες: 2.1 Ύδρευση, όμβρια, αποχέτευση (δίκτυα, φρεάτια, εξοπλισμός) 2.2 ηλεκτροφωτισμός (δίκτυα, φρεάτια, ιστοί, φωτιστικά σώματα)
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	5ος Λογαριασμός 14.07.2025
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	31.000,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	25.000,00 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	6.000,00 €
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	31.000,00 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	Δεν υφίσταται
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	Δεν υφίσταται

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο
«Υποέργο 1: «Βιοκλιματική Ανάπλαση της Οδού Δελφών και των
παρακαμπτηρίων Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας» με κωδικό έργου

ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.8.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 25.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (31.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός: 5^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α27/Σ26/2025 Βεβαίωση ολοκλήρωσης του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ολυμπιάδας και Κεντρικού Οδικού Άξονα "Γεωργιάδη Μιχαήλ"» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.1.3» του Δήμου Αριστοτέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Έργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις
Κωδικός Έργου MIS	5189984
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Αστικές Αναπλάσεις σε Οικισμούς του δήμου Αριστοτέλη
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Αριστοτέλη
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5189984.3.1.3
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ολυμπιάδας και Κεντρικού Οδικού Άξονα "Γεωργιάδη Μιχαήλ"
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	557.175,85 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα	Το Υπόεργο αφορά την ανάπλαση ενός εκ

με το ΤΔΕ)	των κεντρικών οδικών αξόνων του οικισμού της Ολυμπιάδας, της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, της Π.Ε. Χαλκιδικής. Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης της κεντρικής οδού «Γεωργιάδη Μιχαήλ». Ο κεντρικός οδικός άξονας που πρόκειται να αναμορφωθεί περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: – Αναμόρφωση οδοστρώματος – Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων – Αναμόρφωση πεζοδρομίων – Εγκατάσταση ραμπών ΑμεΑ και όδευσης τυφλών κατά μήκος των πεζοδρομίων – Αναμόρφωση νησίδων κατά μήκος της οδού με την εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και τη φύτευση δέντρων – Δημιουργία εσοχών κατά μήκος της οδού με σκοπό την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ολυμπιάδας και Κεντρικού Οδικού Άξονα "Γεωργιάδη Μιχαήλ"
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013467300 2023-09-25 ΑΔΑ:6ΓΚΩΩΨ2-5ΘΚ (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	397.517,63 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	492.921,86 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	397.517,63 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	95.404,23 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	22-09-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	22-09-2024 12-01-2025 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	«TSELIKA GROUP IKE» ΑΦΜ : 800901086

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε. και 1 ^ο ΠΚΤΝΜΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΔΦ1ΩΨ2-8ΞΞ (Α.Δ.Ε. 88/2024)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	397.517,63 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	492.921,86 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση)
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	397.517,63 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	95.404,23 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-

ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-
-------------------------------	---

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	2 ^{ος} Α.Π.Ε. και 2 ^ο ΠΚΤΝΜΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΡΞ74ΩΨ2-0Κ5 (Α.Δ.Ε. 03/2025)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	366.781,72 € (σε μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 30.735,62€)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	454.809,33 € (σε μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 38.112,53€)
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	366.781,72 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	88.027,61 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
(ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)**

Τροποποίηση Σύμβασης	3 ^{ος} Α.Π.Ε. και 3 ^ο ΠΚΤΝΜΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ: ΨΓΛΑΩΨ2-ΞΧΡ (Α.Δ.Ε 236/2025)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	382.470,04€ χωρίς ΦΠΑ (σε μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 15.047,58€)
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	474.262,85 € με ΦΠΑ (σε μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 18.659,01€)
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	382.470,04 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	91.792,81 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : 28/11/2023 – 12/01/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Φυσικού Αντικειμένου	12/01/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Ο παρών 8 ^{ος} λογαριασμός, έγινε σε ορθή επανάληψη καθώς εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί από τον 3 ^ο Λογαριασμό και μετά το ποσό των 11.001,84€ που αντιστοιχεί σε απολογιστικές εργασίες. Επειδή οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί προστέθηκε, προς διόρθωση της παράλειψης στον παρόντα το ποσό των απολογιστικών και ο λογαριασμός βρίσκεται σε πλήρη αρμονία και με τον 3 ^ο Α.Π.Ε.
Έγγραφο Πιστοποίησης ολοκλήρωσης φυσικού Αντικειμένου (Λογαριασμός, Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών/ Έγκριση παραδοτέων από Αναθέτουσα Αρχή)	8 ^{ος} Λογαριασμός (αναθεώρηση) ορθή επανάληψη
Εγκεκριμένη Δαπάνη Τελικού Λογαριασμού (με ΦΠΑ)	59.391,70€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Τελικού Λογαριασμού (χωρίς ΦΠΑ)	47.896,53€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί	11.495,17€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	59.391,70€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση	-

Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την ολοκλήρωση του υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ολυμπιάδας και Κεντρικού Οδικού Άξονα "Γεωργιάδη Μιχαήλ"» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5189984» και κωδικό υποέργου «5189984.3.1.3», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 47.896,53 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (59.391,70 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 8^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α28/Σ26/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες ανάπλασης & Δαπάνες δικτύων ΟΚΩ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.11.1» του Δήμου Θεσσαλονίκης.**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου/ (Sub.1 - 16873) "Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου"

Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης για την Οικονομική Ανασυγκρότηση τοπικών εμπορικών οδών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.3.11.1
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	«Κατασκευαστικές εργασίες ανάπλασης & Δαπάνες δικτύων ΟΚΩ»(ΥΠ1 & ΥΠ4)
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	€19.354.838,71
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το Υπόεργο 1 περιλαμβάνει τις εργασίες αστικής ανάπλασης, σε διάφορες οδούς οι οποίες, εντάσσονται σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις εστιάζουν σε εμπορικές οδούς διάφορων δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν ως στόχο τη αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικών περιοχών, οι οποίες παρόλο που δεν γειτνιάζουν μεταξύ τους, θα παρουσιάζουν κοινά αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες εργασίες ανά οδικό τμήμα περιλαμβάνουν: 1. Οδός Εγνατία Για το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των πεζοδρομίων προτείνεται η επίστρωση με χυτό υλικό, το οποίο διαχειρίζεται με αρμό σε μικρότερους τομείς των 2μ., δημιουργώντας κάναβο. Τμήματα του κανάβου, δαπεδοστρώνονται είτε με βοτσαλωτό δάπεδο, είτε με φυσικούς κυβόλιθους, δημιουργώντας μία εναλλαγή με το χυτό υλικό, η οποία παραπέμπει σε επίπεδο χάραξης, υλικών και χρωματικών τόνων στις αρχαιότητες και τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Τα τμήματα αυτά επιλέγονται λόγω γειτνιάσής με χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, προϋδεάζοντας τον περιπατητή για σημείο ενδιαφέροντος που πρόκειται να συναντήσει. Οι υφιστάμενες δένδροστοιχίες έχουν εμπλουτιστεί με την προσθήκη νέων δέντρων με σκοπό τη δημιουργία μιας αλέας, η οποία θα προσφέρει σκίαση στους πεζούς κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον, σε όλο το μήκος τοποθετούνται καθιστικά, τα οποία συνδυάζονται με παρτέρια χαμηλής φύτευσης, ενισχύοντας το αστικό πράσινο

και δημιουργώντας ένα σκιασμένο χώρο στάσης.

2. Οδός Ολύμπου

Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των πεζοδρομίων επιστρώνεται με χυτό υλικό το οποίο διαχωρίζεται με αρμό ανά 2μ., ενώ λόγω της γειτνίασής της με χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος στη χάραξη της δαπεδόστρωσης εναλλάσσονται τμήματα με βοτσαλωτό δάπεδο και φυσικούς κυβόλιθους, τα οποία μεταφέρουν την υλικότητα των αρχαιοτήτων. Επιπλέον, γίνεται επανασχεδιασμός των υφιστάμενων παρτεριών και όπου απαιτείται, ενισχύεται η υφιστάμενη ψηλή φύτευση. Τέλος, σε όλος το μήκος της οδού προβλέπεται η τοποθέτηση καθιστικών.

3. Οδός Κολωνιάρη

Η επέμβαση αφορά το σύνολο της οδού, μήκους 700 μ. και επιφάνειας περίπου 4.500 τ.μ., η οποία εκτείνεται μεταξύ των οδών Δημ. Χαλκοκοδύλη και Προμηθέως. Πρόκειται για οδό αμφίδρομης κυκλοφορίας με νησίδα σε ορισμένα τμήματά της, με το πλάτος της να κυμαίνεται από 15 έως 20μ. Διαθέτει πεζοδρόμια πλάτους από 2,3 έως 8μ, ενώ σε ορισμένα σημεία της έχουν υλοποιηθεί εσοχές για την παρόδια στάθμευση

4. Οδός Παναγίας Φανερωμένης

Η επέμβαση αφορά το σύνολο της οδού, μήκους 450 μ. και επιφάνειας περίπου 3.000τ.μ., η οποία εκτείνεται μεταξύ των οδών Καυκάσου και Κλαυδιανού. Πρόκειται για ένα δρόμο μονής κατεύθυνσης με πλάτος οδοστρώματος 7 έως 8 μέτρα. Το εύρος των πεζοδρομίων είναι από 2 έως 4 μ. ενώ στο μεγαλύτερο τμήμα τους υφίστανται δενδροστοιχίες φυλλοβόλων δέντρων.

5. Οδός Κλαυθμώνος

Στην προτεινόμενη διαμόρφωση, δημιουργείται λωρίδα κίνησης οχημάτων πλάτους 3,5 μ., ενώ χωροθετείται στην βόρεια πλευρά ζώνη παρόδιας στάθμευσης 2,2μ. Όπου το πλάτος του πεζοδρομίου επαρκεί τοποθετούνται δέντρα ενισχύοντας την υφιστάμενη φύτευση, ενώ σε όλο το μήκος προβλέπεται όδευση τυφλών και ράμπες για την ασφαλή διέλευση των ατόμων με αναπηρία.

6. Οδός Παπάφη

Κατά τον σχεδιασμό της οδού έχει ληφθεί υπόψη η εγκεκριμένη μελέτη που προτείνει την διαμόρφωση ποδηλατόδρομου στο ανατολικό μέρος της οδού. Τα πλάτη πεζοδρομίων πλάτους 2 έως 6μ. επιτρέπουν την προσθήκη κατακόρυφης αστικής φύτευσης, τόσο σε δενδροστοιχίες (ανά 2 μέτρα περίπου), όσο και σε παρτέρια, ενώ σε όλο το μήκος της οδού προβλέπεται όδευση τυφλών και ράμπες για την ασφαλή διέλευση των ατόμων με αναπηρία.

7. Οδός 25ης Μαρτίου

Η επέμβαση αφορά το σύνολο της οδού, μήκους 1,5 χλμ. και επιφάνειας περίπου 25.000τ.μ., η οποία εκτείνεται μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Αλ. Παπαναστασίου. Πρόκειται για αμφίδρομη κυκλοφορίας δρόμο με μέσο πλάτος τα 10,5μ.. Το εύρος των πεζοδρομίων είναι από 1,6 έως 7 μ., ενώ σε όλο το μήκος της συναντώνται δενδροστοιχίες, οι οποίες συμπληρώνονται με υψηλή φύτευση. Όπου επαρκεί το πλάτος, τοποθετούνται ανά 10 μ. περίπου αστικά καθίσματα, είτε μπροστά από το χώρο των δένδρων, είτε στο πλάι

8. Οδός Μ. Μπότσαρη

Η επέμβαση αφορά τμήμα μήκους 1,75 χλμ. και επιφάνειας περίπου 9.000τ.μ., μεταξύ της λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου και Αλ. Παπαναστασίου. Η οδός παρουσιάζει πλάτος οδοστρώματος από 11 έως 14 μ., το εύρος των πεζοδρομίων είναι 2,5 έως 4μ., ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν υλοποιηθεί εσοχές για την παρόδια στάθμευση, ενώ Προτείνεται η τοποθέτηση προεξοχών, τύπου parklet, ανά 5 θέσεις στα οποία εισάγεται αστική φύτευση, ενώ επανασχεδιάζονται τα παρτέρια ώστε να παρουσιάζεται μια ενιαία αισθητική στον δημόσιο χώρο. Σε όλη την έκταση της οδού εκτείνεται δίκτυο προσβασιμότητας (ράμπες και όδευση τυφλών).

9. Οδοί Βενιζέλου και Ελευθερίας

Η επέμβαση αφορά το σύνολο της οδού Ελευθερίας, συνολικού μήκους 450μ., η οποία εκτείνεται μεταξύ των οδών Καυταντζόγλου και Αμολιανής και το τμήμα της οδού Βενιζέλου, μήκους 250μ., μεταξύ των οδών Αμοργού και Ελευθερίας, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.500τ.μ. Η οδός Ελευθερίας είναι σε ένα τμήμα μονής κατεύθυνσης και στο υπόλοιπο διπλής, ενώ η Βενιζέλου είναι διπλής σε όλο το μήκος

	της. Το εύρος του χώρου κίνησης των πεζών είναι από 1 έως 9μ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος, στα νότια της οδού Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί σημειακή διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ενώ τα παρτέρια έχουν επανασχεδιαστεί και έχει εμπλουτιστεί η κατακόρυφη φύτευση. Συνοπτικά αφορά τις βασικές εργασίες ανάπλασης, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην Τεχνική Έκθεση. <u>Παραδοτέα:</u> -Ανακατασκευή πεζοδρομίων -Οριοθέτηση λωρίδων κίνησης & θέσεων στάθμευσης -Διαμόρφωση οδεύσεων τυφλών, διαβάσεων και ραμπών ΑμεΑ -Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση -Φύτευση κατάλληλου φυτευτικού υλικού -Εγκατάσταση Αστικού εξοπλισμού Το Υποέργο 4 αφορά τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ εντός της περιοχής παρέμβασης. Συνοπτικά αφορά τις δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. (σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου και καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας ή οπτικών ινών, κλπ.) που βρίσκονται εντός της περιοχής και επηρεάζουν τις κατασκευαστικές εργασίες. <u>Παραδοτέα:</u> -Εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	Εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης για την Οικονομική Ανασυγκρότηση τοπικών εμπορικών οδών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014388903/2024-03-08 (ΣΥΜΒΑΣΗ έως 07-05-2025) 25SYMV016776511/ 2025-05-08 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 31/12/2025)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	€ 16.846.709,20
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	€ 20.889.919,41
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	€16.846.709,20
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	€ 4.043.210,21
Ποσό από Ιδίου Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	€0,00

ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	€0,00
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	08-03-2024
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	07-05-2025 (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 31-12-2025 (1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Στοιχεία Αναδόχου	INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. INTRAKAT (ΑΡΧΙΚΟ) ΑΦΜ: 094207780, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε: AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΜ: 094207780, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρονική περίοδος : 01/04/2025- 30/04/2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30/04/2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Πραγματοποιήθηκε ανάπλαση των πεζοδρομίων επί της οδού Μ. Μπότσαρη, στα τμήματα μεταξύ των οδών Δελφών- Σταμ. Ψάλτου- Νάξου και Μακεδονίας και επί της οδού Εγνατίας, στα τμήματα από Εθν. Αμύνης- Π. Δέξια, από Δημ. Γούναρη- Ιασωνίδου, από Αρριανού- Παντελεήμονος και από Αρριανού- Ιασωνίδου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν: • Καθαίρεση υφιστάμενων πλακοστρώσεων, κρασπέδων και σκυροδέματος, • Εκσκαφές και επιχώσεις, • Τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων για την κατασκευή νέου δικτύου άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, • Εγκατάσταση βάσεων και αγκυρίων για ιστούς φωτισμού, • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών, • Σκυροδέτηση υπόβασης και ρείθρων, • Τοποθέτηση δομικού πλέγματος και νέων κρασπέδων, • Διαμόρφωση διαβάσεων ΑμεΑ και τοποθέτηση ειδικών πλακών όδευσης τυφλών, • Κατασκευή δαπέδου με χυτό/ βοτσαλωτό σκυρόδεμα.
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	3 ^{ος} Λογαριασμός/ Επιμέτρηση/ Επιμετρητικά Σχέδια
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	337.353,23€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	272.059,06€

Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	65.294,17€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	337.353,23€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες ανάπλασης & Δαπάνες δικτύων ΟΚΩ» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.11.1», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 272.059,06 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (337.353,23 ευρώ με Φ.Π.Α.) για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 3^{ος} λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α29/Σ26/2025 Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.4» του Δήμου Χανίων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης, και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1. Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις / (Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και

	του δημόσιου χώρου.
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Χανίων
Κωδικός Υποέργου ΤΕΕ	5161088.4.9.4
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	78.500,00 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αρχαιολογικές εργασίες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 Αφορά την παρακολούθηση κατ' αρχήν των εκσκαπτικών εργασιών, διαμορφώσεων και αποχωματώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές εκτέλεσης του έργου. Στις περιπτώσεις εύρεσης αρχαιοτήτων θα διενεργείται ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η συνέχιση των εργασιών
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»
ΑΔΑΜ Σύμβασης	16792/27-03-2023 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΔΑ : ΩΝ5Λ4653Π4-ΠΨ3 (υπ' αριθ. 137839/07-06-2023 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών) ΑΔΑ : 9ΥΗΕ46ΝΚΟΤ-9ΕΔ (1 ^η Τροποποίηση, ως προς τον χρόνο έναρξης – λήξης του έργου) ΑΔΑ : 9Π2Τ46ΝΚΟΤ-Ξ6Α (2 ^η Τροποποίηση, ως προς τον χρόνο λήξης του έργου)
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	78.500,00 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	-
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	78.500,00 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	-
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	11-03-2023 (υπ' αριθ. 137839/07-06-2023 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών) 11-03-2024 (1 ^η Τροποποίηση, ως προς τον χρόνο έναρξης – λήξης του έργου)
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	14-03-2024 (υπ' αριθ. 137839/07-06-2023 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών) 10-03-2024 (1 ^η Τροποποίηση, ως προς τον χρόνο έναρξης – λήξης του έργου) 10-09-2025 (2 ^η Τροποποίηση, ως προς τον χρόνο λήξης του έργου)
Στοιχεία Αναδόχου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Χρονική περίοδος : Ιούνιος 2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	30 Ιουνίου 2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Επίβλεψη – παρακολούθηση όλων των εκσκαφικών – χωματουργικών εργασιών
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	Μισθοδοσία Ιουνίου 2025
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	-
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	6.828,16 €
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	-
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	6.828,16 €
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.4.9.4», ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο, για την εκταμίευση ποσού έως των 6.828,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετική: Μισθοδοσία Ιουνίου 2025, του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α30/Σ26/2025 **Βεβαίωση εξέλιξης του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου Προφήτη Ηλία» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.2» του Δήμου Τρικκαίων.**
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, βάσει του αρ. 4 παρ. 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/

**ΓΓΧΣΑΠ/10980/5 (ΦΕΚ Β' 677/ 09.02.2023) Υπουργικής Απόφασης,
και λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω πίνακες:**

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	1: Πράσινη Μετάβαση
Αξονας (Component)	1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Τίτλος Δράσης/Εργου	16873 - Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα
Κωδικός Έργου MIS	5161088
Τίτλος Έργου στο ΕΣΑΑ	Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου
Ωφελούμενος Φορέας/Αναθέτουσα Αρχή	Δήμος Τρικκαίων
Κωδικός Υποέργου TEE	5161088.3.2.2
Τίτλος Υποέργου Ωφελούμενου Φορέα	ΥΠΟΕΡΓΟ2 : ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Ποσό Συνεισφοράς ΤΑΑ Υποέργου (χωρίς ΦΠΑ) (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	5.645.161,29 €
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου (σύμφωνα με το ΤΔΕ)	Το δεύτερο κύριο υποέργο με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση λόφου Προφήτη Ηλία», αφορά στην συνολική ανάδειξη, προστασία κι αναβάθμιση του Λόφου του Προφήτη Ηλία, με την παράλληλη αξιοποίηση τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος του Στρατοπέδου Πούλιου (ΤΑΞΥΠ) που μισθώνεται στο Δήμο από το ΤΕΘΑ και τη μετατροπή του σε διαδραστικό χώρο τεχνολογίας. Προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν στη διαμόρφωση τεσσάρων εισόδων –πυλών στον λόφο, στην ανάδειξη διαδρομών και σημείων θέασης, καθώς και στη δημιουργία χώρου ενδημικής χλωρίδας . Διαμορφώνονται δίκτυα διαδρομών με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και αποδίδεται ευρύτερος χώρος σε πεζούς και ποδηλάτες. Στον χώρο ενδημικής χλωρίδας δημιουργείται βοτανικός κήπος σε συνδυασμό με χρήσεις εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Ειδικότερα, στην περιοχή αυτή συναντώνται ο βοτανικός κήπος και ο κήπος των παιδιών, που περιλαμβάνει μια σειρά από χώρους που αποκαλύπτονται κατά μήκος της βασικής διαδρομής. Κεντροβαρικά παραμένει το αναψυκτήριο, το οποίο μπορεί να φιλοξενεί και ήπιες ιδιωτικές δραστηριότητες. Τις παρεμβάσεις αυτές στην περιοχή δημιουργίας του χώρου Ενδημικής Χλωρίδας, συμπληρώνει και η δημιουργία του νέου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε μία από τις υφιστάμενες λυόμενες κατασκευές κατόπιν των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνισή του, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας χώρος με σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Επίσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της επισκεψιμότητας στον λόφο, προβλέπεται η

	ανακαίνιση και η μετατροπή του υφιστάμενου δασικού τουριστικού περιπτέρου σε χώρο ανάδειξης & προώθησης της τοπικής γαστρονομίας , μια πρωτοβουλία μέσα από την οποία αναδεικνύονται πολιτιστικά στοιχεία και παραδόσεις του τόπου. Η ανάδειξη του λόφου ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Πούλιου, ο οποίος μισθώνεται στον Δήμο Τρικκαίων κατόπιν σχετικού συμφωνητικού με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τη μετατροπή του σε διαδραστικό χώρο τεχνολογίας . Έναν χώρο σύγχρονης αισθητικής που στοχεύει στην ανάδειξη της εξέλιξης της Τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα στους τομείς της ενέργειας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και την ενσωμάτωση τους στις σύγχρονες πόλεις, Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της προτεινόμενης πράξης είναι απαραίτητος, πέρα από το σύνολο των οικοδομικών , ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και των φυτεύσεων, και ο απαραίτητος εξοπλισμός ο οποίος θα προσδώσει στο κτίριο του διαδραστικού χώρου τεχνολογίας τον χαρακτήρα και τις αντίστοιχες λειτουργίες.
Τίτλος Σύμβασης (Υποέργου)	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΑΔΑΜ Σύμβασης	23SYMV013273197 2023-08-18
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ)	5.808.391,81 €
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.124.204,87 €
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ)	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων	-
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης	18/8/2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σύμβασης	18/08/2025 (24 μήνες από την υπογραφή)
Στοιχεία Αναδόχου	ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ΑΦΜ 099315256

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ)

Τροποποίηση Σύμβασης	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ	ΑΔΑ : 9ΑΣΣΩΗ9-22Ι
Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) μετά την έγκριση του	4.684.186,94 €

1 ^ο Α.Π.Ε.	
Συμβατική Δαπάνη (με ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 1 ^ο Α.Π.Ε.	5.808.186,81€
Ποσό Χρηματοδότησης ΤΑΑ (χωρίς ΦΠΑ)	4.684.186,94 €
ΦΠΑ Χρηματοδότησης (Εθνικό ΠΔΕ)	1.124.204,87€
Ποσό από Ιδίους Πόρους (χωρίς ΦΠΑ) για ΤΑΑ	-
ΦΠΑ Ποσού Ιδίων Πόρων για ΤΑΑ	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 14-3-2024 έως 11-7-2025

Ημερομηνία ολοκλήρωσης Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	11-7-2025
Περιγραφή Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου	Το υλοποιηθέν αντικείμενο της 3ης εντολής πληρωμής αναφέρεται σε επί τόπου υλικά
Έγγραφο Πιστοποίησης υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (π.χ. 1 ^{ος} Λογαριασμός)	3ος λογαριασμός έργου
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (με ΦΠΑ)	859.089,20€
Εγκεκριμένη Δαπάνη Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ)	692.813,87€
Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη δαπάνη	166.275,33€
Απόσβεση προκαταβολής	47.388,47€
Τόκοι προκαταβολών	3.043,74€
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑ & ΠΔΕ)	808.656,99€ (μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων)
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΤΑΑ)	642.381,66€ (μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων)
Επιλέξιμο Ποσό κατά Δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (Συνεισφορά ΠΔΕ)	166.275,33€
Μη Επιλέξιμο Ποσό κατά δήλωση Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Ίδια συμμετοχή ή Άλλο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)	-
Αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας	-

Βεβαιώνει κατά πλειοψηφία την εξέλιξη του υποέργου με τίτλο «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου Προφήτη Ηλία» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ «5161088» και κωδικό υποέργου «5161088.3.2.2», με σκοπό την εκταμίευση του ποσού των 642.381,66 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (808.656,99 ευρώ με ΦΠΑ), για την επιλέξιμη εγκεκριμένη, από την Αναθέτουσα Αρχή, Δαπάνη, Υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου. (σχετικός : 3^{ος} Λογαριασμός του ως άνω υποέργου της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής).

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων &

Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απέστειλε η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 33729/τ.Β') Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α31/Σ26/2025

Αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης στοιχείων του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 2: «Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με Λύσεις Καινοτομίας» με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5161088 και κωδικό υποέργου Τ.Ε.Ε. 5161088.4.3.2, του Δήμου Χαλανδρίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, **αποδέχεται κατά πλειοψηφία** την προτεινόμενη τροποποίηση στοιχείων του υποέργου με τίτλο «Υπόεργο 2: «Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με Λύσεις Καινοτομίας», με κωδικό έργου ΟΠΣ ΤΑ 5161088 και κωδικό υποέργου Τ.Ε.Ε. 5161088.4.3.2, του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία αφορά στον τελικό καθορισμό της θέσης τοποθέτησης των γιγαντο-οθονών και των σταθμών πληροφόρησης όπως αυτές περιγράφονται στις Δράσεις Γ και Δ στα πλαίσια της «Προμήθειας για την Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με Λύσεις Καινοτομίας», που είναι χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η προμήθεια υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Βιοκλιματική-Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου» και αποτελεί το αντικείμενο του Υποέργου 2 με τίτλο «Αναζωογόνηση του κέντρου του Χαλανδρίου με Λύσεις Καινοτομίας» και την διόρθωση του κατατεθειμένου τεχνικού Δελτίου.

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή, **εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία** τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων & Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, όπως κοινοποιήσει την παρούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Δήμο Χαλανδρίου.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζει Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α32/Σ26/2025

Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:1299/13.01.2025 (ΑΔΑ: 9Κ3Τ46Ψ842-4ΗΡ) Απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Α35/Σ7/2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ) και Α39/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης,

Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198953 ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015671744 2024-10-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).
- Την υπ' αρ. πρωτ.:1299/13.01.2025 (ΑΔΑ:9Κ3Τ46Ψ842-4ΗΡ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Α35/Σ7/2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ) και Α39/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198953 ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015671744 2024-10-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.
- Το υπ' αρ.πρωτ. Τ.Ε.Ε. :30793/07.07.2025 έγγραφο του κ. Ευάγγελου Χατζηγούλα.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την υπ' αρ.πρωτ.:1299/13.01.2025 (ΑΔΑ: 9Κ3Τ46Ψ842-4ΗΡ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Α35/Σ7/2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ) και Α39/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΕΛΛΑΝΩΝ, ΦΥΛΛΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198953 ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015671744 2024-10-29) που εκπονείται στο πλαίσιο των

μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020” ως ακολούθως:

- Το 1^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, κ. Ευάγγελος Χατζηγούλας, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 104108, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Κωνσταντίνος Κλοκοτάρας, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 67561, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. :1299/13.01.2025 (ΑΔΑ: 9Κ3Τ46Ψ842-4ΗΡ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Α35/Σ7/2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0046Ψ842-ΛΔΨ) και Α39/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ’ αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α33/Σ26/2025 Παράταση υποβολής του 1^{ου} Σταδίου έως τις 28/07/2025, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015174163 2024-07-23) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27385/19.07.2024 σύμβαση.
- Την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΕΕ 32956/30.08.2024 (ΑΔΑ: 938Τ46Ψ842-ΨΗΤ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Α38/Σ20/2025 (ΑΔΑ:9ΠΑΒ46Ψ842-ΙΣΛ) απόφαση της Διοικούσας

Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)».

- Το από 07.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:30815/07.07.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 08.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31160/09.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης υποβολής του 1ου Σταδίου έως τις 28/07/2025, χωρίς μετακίνηση του τελικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015174163 2024-07-23), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α34/Σ26/2025

Παράταση υποβολής του 1^{ου} Σταδίου έως την 1^η/08/2025 και υποβολή του 2^{ου} Σταδίου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015102492 2024-07-10) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 25133/05.07.2024 σύμβαση.

- Την Α38/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ)».
- Το από 04.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:30604/07.07.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 08.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31214/10.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης υποβολής του 1ου Σταδίου έως την 1^η.08.2025 και τη μη έγκριση της αύξησης της χρονικής διάρκειας της Α' φάσης και της υποβολής του 2ου Σταδίου της μελέτης Πολεοδομικού σχεδιασμού στις 30.04.2026 για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΔΕ ΚΡΩΠΙΑΣ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015102492 2024-07-10), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α35/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της εκπόνησης Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) – Παράρτημα Ι / Α Φάση για τη ΔΕ Βέροιας και για την αναμόρφωση της υφιστάμενης ΠΜΓΚ για τη ΔΕ Βεργίνας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015655713 2024-10-24) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών

Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 41008/22.10.2024 σύμβαση.
- Την Α46/Σ5/2025 (ΑΔΑ:9ΟΒΤ46Ψ842-8Κ3) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ)».
- Την Α47/Σ20/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΧΥΠ46Ψ842-ΘΘΠ) της ΔΕ ΤΕΕ.
- Την Α24/Σ24/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΡΧΒ46Ψ842-8ΡΑ) της ΔΕ ΤΕΕ.
- Το από 30.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:29444/30.06.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 09.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32160/15.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα ως προς τις εργασίες της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας – Παράρτημα Ι / Α Φάση για τη ΔΕ Βέροιας και για την αναμόρφωση της υφιστάμενης ΠΜΓΚ για τη ΔΕ Βεργίνας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015655713 2024-10-24), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α36/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ), πινακίων αμοιβής και ΠΚΤΜΝΕ για την αναμόρφωση (συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή μερική τροποποίηση) των γεωλογικών μελετών των ΔΕ Ρεντίνας, Μαδύτου και Απολλωνίας καθώς και την εκπόνηση ΕκΕΦΙ, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481430 2024-09-25)

που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 36574/24.09.2024 Σύμβαση.
- Την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 966/10.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΗΛ146Ψ842-ΣΕΞ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ)».
- Το από 30.04.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:18772/30.04.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» με δ.τ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.».
- Το από 15.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32214/16.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ)”
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ), πινακίων αμοιβής και ΠΚΤΜΝΕ για την αναμόρφωση (συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή μερική τροποποίηση) των γεωλογικών μελετών των ΔΕ Ρεντίνας, Μαδύτου και Απολλωνίας καθώς και την εκπόνηση ΕκΕΦΙ, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015481430 2024-09-25) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α37/Σ26/2025 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ Α22/Σ15/2025 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΥΓΒ46Ψ842-ΗΗΕ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ», με κωδικό MIS 5219886, η οποία θα συναφθεί κατόπιν Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 353353, ΑΔΑΜ 24PROC014939237 2024-06-13) με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 221 καθώς και τη νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η διάταξη της παρ. 13,
- την Υ.Α. 20294/01.11.2023 (ΦΕΚ Β' 6356/06.11.2023) «Ανάθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθηκόντων υλοποίησης τμημάτων των υπό-έργων της Δράσης με Κωδικό 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – TOURISTDEVELOPMENT», αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και ειδικότερα στο άρθρο 3 καθήκοντα «Φορέα Υλοποίησης» της Δράσης με κωδικό 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την Κ.Υ.Α. 23712/20.12.2023 (ΦΕΚ Β' 7472/29.12.2023) «Καθορισμός της διαδικασίας πληρωμής Δράσεων / τμημάτων έργων Δράσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς επίσης, της διαδικασίας καταβολής των διαχειριστικών δαπανών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»,
- την υπ' αριθμ. πρωτ 175589ΕΞ2023/29.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΞΗ-ΙΨ9) Απόφαση Ένταξης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5219886) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 18759 / 30.04.2025 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ» με κωδικό MIS 5219886 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΩ016739674 2025-05-02)
- την υπ' αριθμ. Α22/Σ15/2025 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΥΓΒ46Ψ842-ΗΗΕ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού

Οργανισμού Τουρισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ», με κωδικό MIS 5219886, η οποία θα συναφθεί κατόπιν Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 353353, ΑΔΑΜ 24PROC014939237 2024-06-13) με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»,

- την υπ' αριθμ. Α41/Σ24/2025 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΚΞ446Ψ842-ΔΩΡ) με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ Α22/Σ15/2025 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΨΥΓΒ46Ψ842-ΗΗΕ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ», με κωδικό MIS 5219886, η οποία θα συναφθεί κατόπιν Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 353353, ΑΔΑΜ 24PROC014939237 2024-06-13) με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»,
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την 2^η τροποποίηση της υπ' αριθμ Α22/Σ15/2025 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΨΥΓΒ46Ψ842-ΗΗΕ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ», με κωδικό MIS 5219886, η οποία θα συναφθεί κατόπιν Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του Ν. 4412/2016 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 353353, ΑΔΑΜ 24PROC014939237 2024-06-13) με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», ως προς τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκαν με αυτήν, ως ακολούθως:

1. Ελένη Μητράκη, υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία εκτελεί χρέη προέδρου, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Στυλιδιάδη, υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού
2. Δημήτρης Κουτσούρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, με αναπληρώτρια την Παρασκευή – Μαρία Στρούμπου, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού
3. Γεώργιος Κουκουμπεδάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με αναπληρωτή τον Παντελεήμονα

Ασβεστά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε..

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ζωή Αγγελίδου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε..

Τα τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) για το έτος 2025, εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Όσον αφορά τα αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής, η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει, σύμφωνα με τον Ν. 5026/2023 και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 4 ως εξής: «Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι και τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου...».

Ο Ε. Πατάβρας, η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: *«Ως προς την σκοπιμότητα του διαγωνισμού, είναι δεδομένο ότι όφειλε να αποτελεί αντικείμενο της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Τουρισμού/ΕΟΤ) και όχι του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ ως αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών στην επιτροπή ως εκπροσώπων του έναντι υπαλλήλων του, τα κριτήρια επιλογής των οποίων δεν μας γνωστοποιούνται».*

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ26/2025 Παράταση της ημερομηνίας υποβολής του 2ου Σταδίου της Μελέτης από 13/08/2025 στις 13/10/2025, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ) (ΑΔΑΜ 23SYMV013415435 2023-09-15 και ΑΔΑΜ 24SYMV014874943 2024-06-04 η τροποποίηση σύμβασης) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27280/14.09.2023 σύμβαση και την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20179/29.05.2024 τροποποίηση σύμβασης.
- Την Α35/Σ42/2023 (ΑΔΑ:ΡΠ9Ι46Ψ842-ΒΑΕ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)».
- Την Α20/Σ5/2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΡ46Ψ842/ΧΣ5) Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία αποφάσισε την τροποποίηση της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013415435 2023-09-15), σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΝ με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/1764/68/08.01.2024
- Το από 25.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:28794/25.06.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ - ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ - ΜΣΜ CONSULTING - SEEMAN ENVIRONMENTAL - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ».
- Το από 07.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31553/11.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής του 2ου Σταδίου της Μελέτης από 13/08/2025 στις 13/10/2025 χωρίς μετακίνηση του τελικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ) (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013415435 2023-09-15 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014874943 2024-06-04 η τροποποίηση σύμβασης), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α39/Σ26/2025

Παράταση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι την 12η/08/2025, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015191197 2024-07-25) που εκπονείται

στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27889/23.07.2024 σύμβαση.
- Την Α51/Σ19/2025 (ΑΔΑ: Ε3ΖΜ46Ψ842-ΗΕ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)».
- Το από 18.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32927/21.07.2025) αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Το από 21.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:33385/22.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση της τμηματικής προθεσμίας υποβολής της κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι την 12η/08/2025, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου της Σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ (ΔΕ ΣΙΚΙΝΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) - ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (ΔΕ ΙΗΤΩΝ) (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015191197 2024-07-25), που εκπονείται

στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ) και την εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών της υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης, για τη σύμβαση με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 24SYMV014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22077/13.06.2024 Σύμβαση.
- Την Α31/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)».
- Την Α42/Σ41/2024 (ΑΔΑ : ΡΠΠ846Ψ842-Θ7Κ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα έως 12.12.2024 άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της ΠΜΓΚ και του φακέλου υπαγωγής ΠΠΔ και χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Την Α34/Σ3/2025 (ΑΔΑ:ΨΑΕ446Ψ842-12Π) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση τμηματικής παράτασης έως 07-03-2025 για την υποβολή της Τοπογραφικής Μελέτης Αποτύπωσης Ρεμάτων, άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της τοπογραφικής μελέτης και χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης

μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Την Α35/Σ3/2025 (ΑΔΑ:ΨΑΕ446Ψ842-12Π) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση τμηματικής παράτασης έως 31.01.2025 άνευ αποζημίωσης για τα παραδοτέα της ΠΜΓΚ και του φακέλου υπαγωγής ΠΠΔ, χωρίς την τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Την Α48/Σ11/2025 (ΑΔΑ: 6ΙΩΥ46Ψ842-096) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου κατά ένα (1) μήνα και των τμηματικών προθεσμιών των επί μέρους παραδοτέων, άνευ υπαιτιότητας και άνευ αποζημίωσης και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Την Α44/Σ19/2025 (ΑΔΑ: Ε3ΖΜ46Ψ842-ΗΕ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του συνολικού καθαρού μελετητικού χρόνου και των τμηματικών προθεσμιών των επί μέρους παραδοτέων κατά δύο (2) μήνες, ήτοι υποβολή και ολοκλήρωση Μελέτης έως την 13η.7.2025, άνευ αποζημίωσης και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

- Το από 22.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:28101/23.06.2025) αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

- Το από 08.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31200/10.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” .

- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).

- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ) και την εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών της υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης, της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014942070 2024-06-14) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για την εκ νέου εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) για τη ΔΕ Καλλιθέας και την αναμόρφωση της υφιστάμενης ΠΜΓΚ για τη ΔΕ Μυγδονίας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015565220 2024-10-09) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 37431/30.09.2024 σύμβαση.
- Την Α25/Σ40/2024 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΑ46Ψ842-Τ5Ε) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Α20/Σ15/2025 (ΑΔΑ: 9ΡΛΥ46Ψ842-8Α2) Απόφαση, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ)».
- Το από 05.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:19343/06.05.2025) αίτημα του Αναδόχου.

- Το από 09.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31352/10.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για την εκ νέου εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) για τη ΔΕ Καλλιθέας και την αναμόρφωση της υφιστάμενης ΠΜΓΚ για τη ΔΕ Μυγδονίας, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015565220 2024-10-09), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418202 2023-09-15) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 27165/13.09.2023 Σύμβαση.
- Την Α89/Σ41/2023 (ΑΔΑ: ΡΑΖΡ46Ψ842-3ΟΟ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της

σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)».

- Το από 27.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:23491/28.05.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 27.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31100/09.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΟΥ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013418202 2023-09-15), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015564408 2024-10-09) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 38743/08.10.2024 Σύμβαση.

- Την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 978/10.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΦ46Ψ842-ΡΒΨ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ)».
- Το από 29.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:24041/29.05.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 16.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32425/16.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό / 41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΔΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΡΜΙΟΥ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ)» (ΑΔΑΜ 24SYMV015564408 2024-10-09), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α44/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για υδραυλικές, τοπογραφικές και γεωλογικές μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012817277 2023-06-01) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16327/01.06.2023 Σύμβαση.
- Την Α30/Σ22/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΨΤ46Ψ842-ΥΚΘ) της ΔΕ ΤΕΕ.
- Την Α25/Σ30/2023 (ΑΔΑ: 970Δ46Ψ842-ΠΣΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)».
- Το από 01.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:29594/01.07.2025) αίτημα του Αναδόχου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και δ.τ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.».
- Το από 14.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32674/18.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)”
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025)
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για υδραυλικές, τοπογραφικές και γεωλογικές μελετητικές εργασίες του 2^{ου} Σταδίου, της σύμβασης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΚΥΜΗΣ, ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΔΙΣΤΥΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012817277 2023-06-01) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α45/Σ26/2025

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013307957 2023-08-28)

που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23383/03.08.2023 Σύμβαση.
- Την Α32/Σ42/2024 (ΑΔΑ: ΡΠ9Ι46Ψ842-ΒΑΕ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)».
- Το από 01.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:29747/01.07.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 15.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32607/17.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (ΔΕ ΣΥΜΝΟΥΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013307957 2023-08-28), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α46/Σ26/2025

Απόρριψη 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013308241 2023-08-28) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 23440/03.08.2023 σύμβαση.
- Την Α32/Σ3/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ4946Ψ842-Φ5Ψ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)».
- Τα από 02.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:24591/02.06.2025) και 01.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:29761/01.07.2025) αιτήματα του αναδόχου.
- Τα από 20.06.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:27935/20.06.2025) και 10.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31552/11.07.2025) Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)”.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /40^η Συνεδρίαση 09 Ιουλίου 2025).
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την απόρριψη του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ), της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΕ

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013308241 2023-08-28), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α47/Σ26/2025

Μη αναγκαιότητα εκπόνησης της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) Α΄ Φάσης στο πλαίσιο της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015432625 2024-09-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β΄/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 35277/13.09.2024 Σύμβαση.
- Την Α32/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)», όπως τροποποιήθηκε με την Α38/Σ3/2025 (ΑΔΑ: ΨΑΕ446Ψ842-12Π) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ .
- Το από 09.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:31217/10.07.2025) έγγραφο του Αναδόχου.
- Το από 15.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:32439/16.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)”
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη μη αναγκαιότητα εκπόνησης της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ) Α΄ Φάσης στο πλαίσιο της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΔΕ ΑΜΟΡΓΟΥ)” (ΑΔΑΜ 24SYMV015432625 2024-09-13), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α48/Σ26/2025

Ενσωμάτωση γεωλόγου μελετητή στην ομάδα μελέτης και έγκριση αμοιβής της εργασίας του για την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, στο πλαίσιο της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV013571957 2023-10-12).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330 (ΦΕΚ Β΄ 2504/20.05.2022) «Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020».
- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30752/11.10.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013571957 2023-10-12).
- Την υπ’ αριθμ. Α21/Σ5/2024 (ΑΔΑ:Ψ6ΜΡ46Ψ842-ΧΣ5) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση παραδοτέων της Σύμβασης.
- Την υπ’ αριθμ. Α55/Σ22/2024 (ΑΔΑ:ΨΚΚΕ46Ψ842-ΓΜΤ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση παραδοτέων της Σύμβασης.
- Την υπ’ αριθμ. Α41/Σ41/2024 (ΑΔΑ:ΡΠΠ846Ψ842-Θ7Κ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με παράταση παραδοτέων της Σύμβασης.
- Την Α31/Σ11/2024 (ΑΔΑ: 60ΔΕ46Ψ842-ΔΔΒ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ)».

- Το υπ' αρ. πρωτ.: ΟΙΚ / ΑΓ / 671 / 12-01-2025, (ΑΠ ΤΕΕ : 1081/13.01.2025) αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων.
- Την από 07.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ: 19947/08.05.2025) Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ”.
- Το υπ' αρ. πρωτ. : 32149/15.07.2025 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ.
- Το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/79958/5497/17.07.2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2024).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ενσωμάτωση γεωλόγου μελετητή στην ομάδα μελέτης και έγκριση αμοιβής της εργασίας του για την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, στο πλαίσιο της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013571957 2023-10-12) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ26/2025 Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ) και την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη ΔΕ Πλατανιά, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013078607 2023-07-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των

Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 20991/12.07.2023 Σύμβαση.
- Την Α27/Σ31/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΒ646Ψ842-3ΡΠ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)».
- Το από 20.03.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:12593/20.03.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Τα από 20.05.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:21995/20.05.2025) και από 22.07.2025 (Α.Π.ΤΕΕ:33407/22.07.2025) Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)”
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα που αφορά στην αμοιβή για τη σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕΚΕΦΙ) και την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη ΔΕ Πλατανιά, της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013078607 2023-07-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ26/2025 Παράταση του χρόνου υποβολής του 1^{ου} Σταδίου της μελέτης (Κύρια Μελέτη, ΣΜΠΕ, ΠΜΓΚ) έως 10/09/2025, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)”(ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 29286/31.07.2024 Σύμβαση.
- Την Α48/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)».
- Το από 03.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:30260/03.07.2025) αίτημα του Αναδόχου.
- Το από 10.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ:33451/23.07.2025) Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)” .
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2025).
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής του 1^{ου} Σταδίου της μελέτης (Κύρια Μελέτη, ΣΜΠΕ, ΠΜΓΚ) έως 10/09/2025, χωρίς την επιμήκυνση του συνολικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)” (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α51/Σ26/2025 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε.:1243/10.01.2024 (ΑΔΑ: Ρ1Π746Ψ842-ΜΑΔ) Απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α46/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27)

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192842, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013576151 2023-10-12) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α’/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330 (ΦΕΚ 2504/Β’/20.05.2022) «Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245)» και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.
- Την υπ’ αριθμ.πρωτ.Τ.Ε.Ε.:1243/10.01.2024 (ΑΔΑ: Ρ1Π746Ψ842-ΜΑΔ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α46/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192842, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013576151 2023-10-12) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:17750/24-04-2025 έγγραφο/παραίτηση του κ. Δουκόπουλου Κωνσταντίνου.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί **κατά** **πλειοψηφία** την υπ’ αριθμ.πρωτ.Τ.Ε.Ε.:1243/10.01.2024 (ΑΔΑ: Ρ1Π746Ψ842-ΜΑΔ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α46/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192842, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013576151 2023-10-12) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν.4759/2020», ως ακολούθως:

- Το 1^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, Δουκόπουλος Κωνσταντίνος, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 131798, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 135373, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ.πρωτ.Τ.Ε.Ε.:1243/10.01.2024 (ΑΔΑ: Ρ1Π746Ψ842-ΜΑΔ) Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α46/Σ33/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΣΝ46Ψ842-Κ27) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α52/Σ26/2025 Τροποποίηση της υπ' αρ. Α48/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189058, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016256317 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).

- Την Α48/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) Απόφασή της με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189058, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016256317 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.Τ.Ε.Ε.:32306/16-07-2025 έγγραφο της κας Νίκης Καραγεωργίου.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την Α48/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) Απόφασή της με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189058, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016256317 2025-02-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

- Το 1^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, Νίκη Καραγεωργίου, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 104854, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Καλλιόπη Ροδίτου, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 43592, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Α48/Σ21/2025 (ΑΔΑ: 63ΒΕ46Ψ842-5ΙΒ) της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

από την υπ' αρ. Α34/Σ20/2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφασή της, “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188761, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013415411 2023-09-15)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α’/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β’/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β’/18.02.2025).
- Την υπ' αρ. Α34/Σ3/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ4946Ψ842-Φ5Ψ) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αρ. Α34/Σ20/2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφασή της, “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188761, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013415411 2023-09-15)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.Τ.Ε.Ε.:34123/28.07.2025 έγγραφο της κας Αφροδίτης Αυγερινού.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την υπ' αρ. Α34/Σ3/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ4946Ψ842-Φ5Ψ) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αρ. Α34/Σ20/2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφασή της, “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188761, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013415411 2023-09-15)» που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”, ως ακολούθως:

- Το 1^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, κα Αφροδίτη Αυγερινού, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 104728, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καλλιόπη Καπεντζώνη, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 136498, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, η οποία εκτελεί χρέη Προέδρου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. Α34/Σ3/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ4946Ψ842-Φ5Ψ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αρ. Α34/Σ20/2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΣ46Ψ842-ΞΟΦ) Απόφασή της.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Η Α. Αυγερινού απέχει από τη λήψη της απόφασης.

Ο Δ. Κουτζής και η Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α54/Σ26/2025

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΟΙΝΟΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200570, ΑΔΑΜ 25SYMV016461254 2025-03-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).
- Την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 10720/11.03.2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV016461254 2025-03-13).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/83494/5781/25.07.2025 απάντηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος στο υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:12747/21.03.2025 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΕ.
- Την υπ' αριθμ. 223/2025 (αριθμ.πρωτ.:008177/29.05.2025) Απόφαση του Δημάρχου Μάνδρας {απάντηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:12745/21.03.2025 έγγραφο του Προέδρου ΤΕΕ}.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Συγκροτεί κατά πλειοψηφία την Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΔΕ ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΟΙΝΟΗΣ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200570, ΑΔΑΜ 25SYMV016461254 2025-03-13) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Σαπουλίδης, Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 39743, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.
2. Ελένη Μπάκου, Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 78070, υπάλληλος του ΥΠΕΝ ως εκπρόσωπός του.
3. Αναστασία Μουρίκη, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ:108238, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μάνδρας.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ), εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α55/Σ26/2025 Μετάθεση των Φάσεων Ι έως και VI της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 46106/26-11-2024 5^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015847211 2024-11-26).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την μετάθεση των Φάσεων Ι έως και VI της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 46106/26-11-2024 5^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης για το υποέργο «Εξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015847211 2024-11-26), όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:

Έξυπνες γέφυρες Περιφερειών _ 5η εκτελεστική _ Χρονοδιάγραμμα έργου

Φάσεις		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
Φάση I	Πρωτοβάθμιος Έλεγχος -Μελέτη εφαρμογής														
Φάση II	Δευτεροβάθμιος Έλεγχος - Μελέτη Αποτίμησης, Όρια επιτελεστικότητας														
Φάση III	Ανάπτυξη Πλατφόρμας/ Αλγορίθμων /Ψηφιακό Αποθετήριο														
Φάση IV	Προμήθεια, εγκατάσταση , λειτουργία εξοπλισμού συστήματος														
Φάση V	Μη καταστροφικές δοκιμαστικές Φορτίσεις														
Φάση VI	Πιλοτική λειτουργία														
Φάση VII	Παραγωγική λειτουργία														

Η συνολική διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης παραμένει ως έχει, ήτοι έως 31/12/2025.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α56/Σ26/2025

Τροποποίηση της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (ΑΔΑΜ 24SYMV014548366 2024-04-08) και ειδικότερα της παραγράφου 4.2 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων ως προς τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου, που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν.4759/2020).

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327 (ΦΕΚ 6507/Β/31.12.2021) «Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α'245)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 13227/04.04.2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014548366 2024-04-08) και τα οικεία Τεύχη.
- Το υπ'αρ.πρωτ.:2379/GR.06-24/07.07.2025 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων.
- Το υπ' αρ. πρωτ. : ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/83007/5739/24.07.2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Πρακτικό /41^η Συνεδρίαση 24 Ιουλίου 2024).

- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» (ΑΔΑΜ 24SYMV014548366 2024-04-08) και ειδικότερα της παραγράφου 4.2 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων ως προς τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου, που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. :ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/83007/5739/24.07.2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α57/Σ26/2025 Τροποποίηση της υπ' αρ. Α59/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α31/Σ9/2025 (ΑΔΑ:63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφασή της “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188989, ΑΔΑΜ 24SYMV014620719 2024-04-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).
- Την Α59/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε με την Α31/Σ9/2025 (ΑΔΑ:63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφασή της “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188989, ΑΔΑΜ 24SYMV014620719 2024-04-18) που εκπονείται στο πλαίσιο

των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

- Το υπ’ αριθμ.πρωτ:24430/28-07-2025 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειονηφία την Α59/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφασή της, όπως τροποποιήθηκε με την Α31/Σ9/2025 (ΑΔΑ:63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφασή της “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188989, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014620719 2024-04-18) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”, ως ακολούθως:

- Το 3^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, Χριστίνα Τσάϊμου Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 132300, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Βασιλική Μπαφίτη Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ : 78138, ως εκπρόσωπός του Δήμου Παλλήνης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α59/Σ43/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΣ246Ψ842-ΨΛ2) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α31/Σ9/2025 (ΑΔΑ:63ΩΩ46Ψ842-1Ε1) Απόφασή της.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ’ αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α58/Σ26/2025 Τροποποίηση της Α48/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. “Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189019, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020”.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α’/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527 Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025).
- Την Α48/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφασή της με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189019, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. :ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/83552/5786/25-07-2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος.
- Την εισήγηση της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων,

Τροποποιεί κατά πλειοψηφία την Α48/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφασή της με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189019, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015244787 2024-08-05) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020, ως ακολούθως:

- Το 2^ο Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής Νικολέτα Παρθενοπούλου, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ: 110745, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ελένη Μπάκου, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 78070, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α48/Σ10/2025 (ΑΔΑ: ΨΡ3746Ψ842-8Ρ9) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, έχουν την υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητάς τους για διαγωνισμούς άνω των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (υπ' αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί και δηλώνει ότι “δεν έχει αναρτηθεί το αίτημα της συναδέλφου από το ΥΠΕΝ”.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α59/Σ26/2025 Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου ερωτηματολογίου για τη χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας των Μηχανικών.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας που αφορά στην έγκριση σχεδίου ερωτηματολογίου για τη χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας των Μηχανικών, **αναβάλλει ομόφωνα** τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίασή της.

Αποφ.Α60/Σ26/2025 Αναβολή εκ νέου της συζήτησης για την υπηρεσιακή εισήγηση με θέμα «Συμμετοχή της κ. NANTEZNTA ΝΙΚΟΥΛΑ, κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., σε συνέχεια της από 15/7/2025 και 22/7/2025 συζήτησης επί της εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας που αφορά στη Συμμετοχή της κ. NANTEZNTA ΝΙΚΟΥΛΑ, κατόχου επαγγελματικής ισοδυναμίας Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΤΕΕΝ, στις Εξετάσεις για Χορήγηση ΑΑΕ Πολιτικού Μηχανικού, **αναβάλλει ομόφωνα** εκ νέου τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.

Αποφ.Α61/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΠΕΝΕΤΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 29794/02-07-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΠΕΝΕΤΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:131813) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α62/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής και επανόδου του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30016/02-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:79860) και **αποφασίζει ομόφωνα** την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2013 και την επάνοδό

του στο επάγγελμα από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α63/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30463/04-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:38066) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α64/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 18205/28-04-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:137929) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 30-06-2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α65/Σ26/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΩΝΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 22702/22-05-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΩΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ: 128380) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α66/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΝΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 26195/06-09-2023 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΝΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:53909) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το

Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-08-2000, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α67/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΩΜΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 33218/22-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΩΜΑ (Α.Μ.ΤΕΕ:67956) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α68/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30740/07-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:23974) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 12-02-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α69/Σ26/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 16010/01-06-2022 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ (Α.Μ.ΤΕΕ: 40582) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 14-06-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α70/Σ26/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΕΤΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 21215/15-05-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΕΤΗ

(Α.Μ.ΤΕΕ: 46166) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2011, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α71/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30932/08-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:98813) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 14-02-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α72/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 30917/08-07-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:103194) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 14-02-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α73/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 29546/01-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:50102) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 17-02-1994, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α74/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 31435/11-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:58990) και αποφασίζει ομόφωνα την διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 14-01-2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α75/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΑΧΑΝΙΔΗ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 32095/15-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΑΧΑΝΙΔΗ (Α.Μ.ΤΕΕ:91709) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-03-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α76/Σ26/2025 Αποδοχή εν μέρει της αίτησης διαγραφής της κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 29126/27-06-2025 αίτηση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:67274) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή της από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α77/Σ26/2025 Αποδοχή της αίτησης διαγραφής του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 33353/22-07-2025 αίτηση του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.ΤΕΕ:52874) και αποφασίζει ομόφωνα την αναδρομική διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ από 01-01-2024, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α78/Σ26/2025 Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς και την εντολή διενέργειας προς τις υπηρεσίες του ΤΕΕ κάθε νόμιμης ενέργειας για την υλοποίηση όλων των σχετικών καταβολών υπέρ ΤΕΕ

παρέχοντας ταυτόχρονα και τη σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ανακοινώνεται η παρακάτω εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού ΤΕΕ:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επί των ης υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 34378/29.07.2025 αίτηση του Δημήτριου – Δάβου Δαβάκη του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Αθηνών με ΑΜ/ΔΣΑ 019199, κατοίκου δήμου Αθηνών (οδός Ομήρου αρ. 27), ενεργών εν προκειμένω ως πληρεξούσιος δικηγόρος της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας – γραφείου μελετών με την επωνυμία «ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που εδρεύει επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 139 2^Α, με αρ. ΓΕΜΗ 127671603000 και ΑΦΜ 093671370, με αίτημα έγκρισης του οικείου ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς αμοιβής μηχανικών. Η σύμφωνη γνώμη της αντιδίκου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ χορηγήθηκε με το οικείο πρακτικό ΔΣ της 17.07.2025 της ίδιας, το οποίο εισελθέν στο ΤΕΕ έλαβε αριθμ. Πρωτ. 34503/29.07.2025. Στο ως άνω αίτημα συναινεί ως μητρική και εγγυήτρια της αντιδίκου η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, όπως προκύπτει από το με αριθμ. Πρωτ. 34376/29-7-2025 email της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο οποίο επισυνάπτεται το εν λόγω συμφωνητικό.

Λαμβανομένου υπ' όψιν του περιεχομένου των κάτωθι εγγράφων, ήτοι:

- 1) της υπ' αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 34378/29.7.2025 αίτησης ομού μετά της συναίνεσης των συμβαλλομένων ομού μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς και
- 2) της υπ' αριθ. 5620/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε εν μέρει την ως άνω έφεση, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση ως προς το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της αμοιβής (και τον αναλογούντα σε αυτήν ΦΠΑ) και τους τόκους, αναδίκασε τη διαφορά και ακολούθως (α) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει στην προσθέτως παρεμβαίνουσα - υποκαθιστάμενη ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ το ποσό των 522.804,27 € μετά τον αναλογούντα ΦΠΑ, (β) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει το νόμιμο τόκο επί του ποσού των 522.804,27 € από την 03.05.2011
- 3) και της υπ' αριθμ. 18/2025 απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία αφενός απέρριψε την αναίρεση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και αφετέρου έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση αναίρεσης της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, παραπέμποντας την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση από το Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου συζητήθηκε την 8.4.2025 (τμήμα 3ο/εργατικών διαφορών) και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης και επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς προβλέπεται, ως συμφωνηθείς όρος μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η καταβολή στο ΤΕΕ, των χρηματικών ποσών που δικαιούται αυτό να λάβει κατά τον προβλεπόμενο στο συμφωνητικό τρόπο και χρόνο συγκεκριμένα:

- 1) της επιδικασθείσας υπέρ ημών δικαστικής δαπάνης, ποσού 5.000 ευρώ και
- 2) ποσού δέκα χιλιάδων εφτακοσίων εφτά ευρώ (10.707€), ήτοι ποσοστού 2,048% επί του συνολικού ποσού των 522.804,27 €, που αντιστοιχεί στο επιδικασθέν κεφάλαιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 18/2025 Απόφασης Αρείου Πάγου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ του συνημμένου στην ως άνω αίτηση του συνημμένου σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς και την εντολή διενέργειας προς τις υπηρεσίες του ΤΕΕ κάθε νόμιμης ενέργειας για την υλοποίηση όλων των σχετικών καταβολών υπέρ ΤΕΕ παρέχοντας ταυτόχρονα και τη σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού».

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αποδέχεται κατά πλειοψηφία την παραπάνω εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού και

αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

- την έγκριση του παρακάτω σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς :

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ - ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα,/...../2025, μεταξύ των κάτωθι:

1. Αφενός, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, με Α.Φ.Μ. 999645080 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, κ. Γεώργιο Συριανό δυνάμει του από 17.06.2025 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «η ανάδοχος» ή η «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ»
2. Αφετέρου, της υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας - γραφείου μελετών με την επωνυμία «ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», που εδρεύει νόμιμα επί της Λ. Πεντέλης αρ. 139 2^α, με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 127671603000, Α.Φ.Μ. 093671370, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την εκκαθαρίστρια αυτής, κυρία Στέλλα Ευρυδίκη Αριστείδου του Σόλωνος με Α.Φ.Μ. 026156948, εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «η μελετητική εταιρεία» ή η «ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»
3. Και, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ.4, με Α.Φ.Μ. 090002260, νόμιμα εκπροσωπούμενου από..... δυνάμει του από 29/07/2025 Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, ως υποκατάστατου κατά νόμο της τελούσας υπό εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρείας - γραφείου μελετών με την επωνυμία «ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», εφεξής καλουμένου για λόγους συντομίας ως «το ΤΕΕ».

Ως εκ τρίτου συμβαλλομένης, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το δ.τ. «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ερμού αρ. 25, με Α.Φ.Μ. 094004914, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, η οποία συμβάλλεται στο παρόν υπό την ιδιότητά της ως μητρική της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και εγγυήτρια των υποχρεώσεων της.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Το ΤΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως εκ του νόμου υποκατάστατου της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ άσκησε ως μη δικαιούχος διάδικος την με αριθμ. Κατάθεσης 206952/2012 και αρ. καταθ. Δικογρ. 527/2012 από 17.12.2012 αγωγή του, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ως ανάδοχος κατασκευής του έργου του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ το ποσό των 1.077.425,58 €, ως οφειλόμενη νόμιμη ελάχιστη αμοιβή από τις 19.02.2007 και 15.05.2007 δύο έγγραφες συμβάσεις ανάθεσης μελετών, με το νόμιμο τόκο από την 01.08.2008, που κατέστη υπερήμερη, κατ' άρθρο 694 ΑΚ με την παράδοση του έργου, άλλως από τις 03.05.2011, επομένη της όχλησής της, και να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται να της καταβάλει και το ποσό του αναλογούντος, επί του ποσού αυτού, ΦΠΑ, με το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο της καταβολής. Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής στις 03.12.2013 ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η ως άνω υποκαθιστάμενη ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ άσκησε αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος ΤΕΕ.

Επί της άνω αγωγής και πρόσθετης παρέμβασης εκδόθηκε η με αριθ. 160/2014 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης (κατ' άρθρο 254 ΚΠολΔ), προκειμένου να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη. Μετά από τη διενέργεια της διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης η υπόθεση επαναφέρθηκε για περαιτέρω συζήτηση και εν συνεχεία εκδόθηκε η με αριθ. 175/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή και πιο συγκεκριμένα (α) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει στην προσθέτως παρεμβαίνουσα - υποκαθιστάμενη ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ το ποσό των 1.077.426,58 € μετά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., (β) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει το νόμιμο τόκο επί του ποσού των 1.077.426,58 € από την 01.08.2008.

Κατά της παραπάνω πρωτόδικης απόφασης η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την από 14.11.2018 και με αριθ. καταθ. 107227/7580/2018 και αριθ. προσδ. 10519/8657/2018 έφεσή της. Επί της έφεσης αυτής εκδόθηκε η με αριθ. 5620/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε εν μέρει την ως άνω έφεση, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση ως προς το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της αμοιβής (και τον αναλογούντα σε αυτήν Φ.Π.Α.) και τους τόκους, αναδίκασε τη διαφορά και ακολούθως (α) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει στην προσθέτως παρεμβαίνουσα - υποκαθιστάμενη ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ το ποσό των 522.804,27 € μετά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., (β) αναγνώρισε ότι η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ υποχρεούται να καταβάλει το νόμιμο τόκο επί του ποσού των 522.804,27 € από την 03.05.2011.

Σε βάρος της παραπάνω εφετειακής απόφασης ασκήθηκαν οι ακόλουθες αναιρέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου: i. Η από 08.04.2021 και με αριθ. Καταθ. 1737/192/2021 και αριθ. προσδ. 457/2021 αίτηση αναίρεσης, της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, και ii. η από 27.04.2021 και με αριθ. καταθ. 2592/319/2021 και αριθ. προσδ. 1131/2021 αίτηση αναίρεσης της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ.

Επί των ως άνω αιτήσεων αναιρέσεων, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκε η με αριθ. 18/2025 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αφενός απέρριψε την αναίρεση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και αφετέρου έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση αναίρεσης της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, παραπέμποντας την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση από το Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου συζητήθηκε την 8.4.2025 (τμήμα 3^ο/εργατικών διαφορών) και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Β. Στο παρόν στάδιο, τα συμβαλλόμενα μέρη, ελεύθερα και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, ενόψει της υπάρχουσας αμφιβολίας και έριδος ως προς την έκταση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μετά από ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή διευκρινίσεων που εδόθησαν εκατέρωθεν, και μετά την επανεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και την ορθή ερμηνεία τους, προς αποφυγή δε περαιτέρω δικαστικών αγώνων, οι οποίοι έχουν ήδη διαρκέσει 18 έτη, και προς αποφυγή σχετικών δαπανών, έρχονται σε συμβιβασμό και προβαίνουν με το παρόν στη συνολική, πλήρη, οριστική και τελική ρύθμιση και εκκαθάρισή της κατά τα ανωτέρω μεταξύ τους διαφοράς και σχέσεως συνεργασίας και συμφωνούν και αποδέχονται προς τον σκοπό αυτό τα παρακάτω:

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα αποφάσεις των Δικαστηρίων, οι οποίες έχουν κρίνει την μεταξύ τους αντιδικία, συμφωνούν ότι το συνολικά πληρωτέο ποσό προς την ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, μετά τον συμβιβασμό της ένδικης απαίτησής της, διαμορφώνεται στο ποσόν των 325.000 € για κεφάλαιο και στο ποσό των 412.162,16 € για τόκους υπερημερίας από 3.05.2011 έως σήμερα, το δε συνολικό πληρωτέο διαμορφώνεται σε 830.000 €. Γίνεται μνεία ότι για λόγους συμμόρφωσης προς στην φορολογική νομοθεσία επί του κονδυλίου των τόκων θα εκδοθεί τιμολόγιο από τη μελετητική εταιρεία με παρακράτηση φόρου 15% (ήτοι 61.824,32 €), οπότε προς τη μεν μελετητική εταιρεία θα καταβληθεί το πληρωτέο άνευ της παρακράτησης, τη δε παρακράτηση αναλαμβάνουν να αποδώσουν αμελλητί η ανάδοχος, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, και η εκ τρίτου συμβαλλόμενη, ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Α.Ε., κατά τα

προβλεπόμενα από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, χορηγώντας προς τούτο βεβαίωση.

2. Το συνολικά πληρωτέο ποσό για κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 403.000 €, που αντιστοιχεί σε ποσό 325.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 78.000€).
3. Το συνολικά πληρωτέο ποσό για τόκους διαμορφώνεται στο ποσό των 365.175,68 € (ήτοι 412.162,16 € αφαιρούμενης της παρακράτησης επί των τόκων 61.824,32, και προσθετουμένου του ποσού των 14.837,84 ευρώ που αναλογεί σε χαρτόσημο 3,6% επί των τόκων).
4. Επομένως, το συνολικά καταβλητέο ποσό για τόκους και κεφάλαιο, διαμορφώνεται στο ποσό των 768.175,68€, η δε ανάδοχος και η εκ τρίτου συμβαλλόμενη, ενεχόμενες εις ολόκληρον, αναλαμβάνουν να το καταβάλλουν ως εξής:
 - α. διά κατάθεσης ποσού 401.475,68€ στον τραπεζικό λογαριασμό της μελετητικής εταιρείας, με αρ. IBAN GR6301101720000017244007047, που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, και
 - β. διά παράδοσης σε ειδικώς εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της «ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ». της με αριθμό 00001889-9 επιταγής της τράπεζας Πειραιώς (Κατάστημα : Φιλοθέης (2053), Λεωφ. Κηφισίας 274, 15232, Χαλάνδρι) , ποσού 366.700€, η οποία έχει εκδοθεί από την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J & P ΑΒΑΞ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999710458) σε διαταγή της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, νομίμως οπισθογραφημένης.
5. Από και δια της ανωτέρω καταβολής διευθετείται κάθε είδους οικονομική εκκρεμότητα και οφειλή μεταξύ της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, η δε ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ δηλώνει ότι έχει πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί για κάθε απαίτηση εκ της ως άνω αγωγής, και συνακόλουθης έφεσης, και των εν γένει ουσιαστικών δικαιωμάτων της που περιγράφονται σε αυτήν, τα δε συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι δεν καταλείπεται οποιαδήποτε αξίωση εκατέρωθεν από οποιαδήποτε ιστορική και νομική αιτία.
6. Το ΤΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμου υποκατάστατου της ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα συμβιβασμό.
7. Η ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, και η εκ τρίτου συμβαλλόμενη, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για λογαριασμό της αφενός συμβαλλόμενης, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, συμφωνούν να καταβάλουν εξ ημισείας τα αναλογούντα δικαιώματα στο ΤΕΕ ποσού δέκα χιλιάδων εφτακοσίων εφτά ευρώ (10.707 €), ήτοι ποσοστού 2,048% επί του συνολικού ποσού των 522.804,27 €, που αντιστοιχεί στο επιδικασθέν κεφάλαιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 18/2025 Απόφασης Αρείου Πάγου.
8. Η εκ τρίτου συμβαλλόμενη, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για λογαριασμό της αφενός συμβαλλόμενης, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, συμφωνεί να καταβάλει ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο ΤΕΕ σε πλήρη εξόφληση της δικαστικής δαπάνης.
9. Τα ως άνω ποσά των άρθρων 1, 2, 3 και 4 συμφωνούνται να καταβληθούν στην ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων εκ μέρους της. Η δε ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει δήλωση για την άρση των αναγκαστικών κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί κατά της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δυνάμει των από 6.09.2021 και 6.04.2022 δηλώσεων αναγκαστικής κατάσχεσης στις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, ήτοι α. στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», β. στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», γ. στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS», δ. στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», και ε. στην OPTIMA BANK Α.Ε. εντός 2 ημερών από την ημερομηνία καταβολής των ανωτέρω ποσών.
10. Το ως άνω ποσό του άρθρου 7 συμφωνείται να καταβληθεί στο ΤΕΕ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης της Διοικούσας

Επιτροπής του ΤΕΕ εκ μέρους του. Το ΤΕΕ δηλώνει ότι κατόπιν της καταβολής από έκαστο μέρος, θα έχει πλήρως εξοφληθεί από το μέρος αυτό για κάθε απαίτηση εκ της ως άνω αγωγής, και συνακόλουθης έφεσης.

11. Αμφότεροι οι αφετέρου συμβαλλόμενοι, ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ και ΤΕΕ, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδοθεί επί της συζητηθείσας ως άνω έφεσης εκ παραπομπής με την προαναφερθείσα 18/2025 απόφαση του Αρείου Πάγου, παραιτούνται από κάθε αξίωση πρόσθετου ποσού πέραν των συμφωνούμενων με την παρούσα, καθώς και από το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω δικονομική ενέργεια συνέχισης της αντιδικίας.
12. Η δε αφενός συμβαλλόμενη, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, δηλώνει ότι αποδέχεται τις ως άνω παραιτήσεις, αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την οφειλή της μέχρι τα ποσά που συμφωνούνται με την παρούσα, και αντιστοίχως παραιτείται από το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δικονομική ενέργεια συνέχισης της αντιδικίας.
13. Σε περίπτωση μη καταβολής των άνω συμφωνουμένων ποσών, στην προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής τους, δεν θα ισχύει η παρούσα συμφωνία, το παρόν λύεται άνευ ετέρου.
14. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συνομολογούν το περιεχόμενο, τους όρους και το σύνολο των ρυθμίσεων και συμφωνιών που διαλαμβάνονται στο παρόν ως εύλογα και δίκαια, καθ' όλα έγκυρα και δεσμευτικά. Ως εκ τούτου, παραιτούνται από κάθε δικαίωμα διάρρηξης του παρόντος δια οιονδήποτε λόγο και αιτία και ιδίως από τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179, 288 και 388 ΑΚ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά ότι δεν διατηρούν πλέον καμία απαίτηση από καμία απολύτως αιτία, εκατέρωθεν, πέραν της αξίωσης για τήρηση των διά του παρόντος συμφωνουμένων.

Προς πίστωση των ανωτέρω, το παρόν συνετάγη σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπεγράφη ως ακολούθως:

Για την αφενός συμβαλλομένη

Γ Συριανός

Πρόεδρος ΔΣ της Παντεχνική Α. Ε.

Για τους αφετέρου συμβαλλομένους

Στέλλα Ευρυδίκη Αριστείδου

Εκκαθαρίστρια της

ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

.....
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για την εκ τρίτου συμβαλλομένη

Ευθύμιος Μπουλούτας

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»

- Εντέλλεται τις υπηρεσίες του ΤΕΕ για κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση όλων των σχετικών καταβολών υπέρ ΤΕΕ και συγκεκριμένα 1) της επιδικασθείσας υπέρ ΤΕΕ δικαστικής δαπάνης, ποσού 5.000 ευρώ και 2) ποσού δέκα χιλιάδων εφτακοσίων εφτά ευρώ (10.707€), ήτοι ποσοστού 2,048% επί του συνολικού ποσού των 522.804,27 €, που αντιστοιχεί στο επιδικασθέν κεφάλαιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 18/2025 Απόφασης Αρείου Πάγου, παρέχοντας ταυτόχρονα και τη σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή του κατατεθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού κατ' εντολή και για λογαριασμό του ΤΕΕ προς τη Μαρία – Χριστίνα Κέζα, έμμισθη δικηγόρο ΤΕΕ.

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής ψηφίζουν Λευκό.
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α79/Σ26/2025 Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027, για τον μήνα Μάιο 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων / Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156 και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτοκ. Α0063/12.05.2023 (ΑΔΑ:9ΟΤ846ΜΤΛΡ-2ΚΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027».
2. Την με αρ. Α57/Σ22/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε η απλοποίηση και 1η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6001156.
3. Την με αρ. πρωτοκ. 19299/23.5.2024 Πρόσκληση προς τους ωφελούμενους της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6001156.
4. Την με αρ. Α58/Σ22/2024 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 11 «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6001156.
5. Την με αρ. πρωτ. 113068/1.8.2024 (ΑΔΑ:ΡΔΡΩΗ-9ΧΚ) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156
6. Την με αριθμό ΔΟΥ/208/10.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΛΣ46Ψ842-ΑΘΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
7. Την με αρ. 523/18.02.2025 έγκριση του αιτήματος κατανομής για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156.
8. Το υπ' αριθμό υποβολής 61548222/22.07.2025 αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ για την περίοδο από 01.05.2025 ως 31.05.2025.
9. Το από 22.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 33533/23.07.2025) Πρακτικό Ελέγχου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΤΕΕ για το Παραδοτέο Π.11.3. «Ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο απόδοσης

ασφαλιστικών εισφορών» του Υποέργου 11, της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156, για το διάστημα από 01.05.2025 ως 31.05.2025.

10. Το από 23.07.2025 (ΑΠ ΤΕΕ 33889/25.07.2025) Πρακτικό της Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης για το Παραδοτέο Π.11.3. «Ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών» του Υποέργου 11, της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6001156, για το διάστημα από 01.05.2025 ως 31.05.2025,

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των δώδεκα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (12.756,96 €) προς τον e-ΕΦΚΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδ. ΟΠΣ 6001156, για τον μήνα Μάιο 2025, δηλ. για το διάστημα από 01.05.2025 έως 31.05.2025.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 9919.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α80/Σ26/2025 Έγκριση Σκοπιμότητας για την απευθείας ανάθεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, με τίτλο: «Συμμόρφωση με τον Ν. 4808/19.06.2021 και την ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858 σχετικά με την εξάλειψη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας». Έγκριση Δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Πειθαρχικού Ελέγχου και έχοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 27676/19.6.2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- την από 23.6.2025 (αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 28287/23.6.2025) οικονομική προσφορά,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, με τίτλο: «Συμμόρφωση με τον Ν. 4808/19.06.2021 και την ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858 σχετικά με την εξάλειψη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας», στην ΤΑΣΕΙΣ MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΑΙΟΛΟΥ 72, Τ.Κ. 10559, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 998312446, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΕ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.01

Ο Ε. Πατάβρας, η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: «Το ΤΕΕ θα μπορούσε να ζητήσει οδηγίες συμμόρφωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο αρμόδιο φορέα για την εφαρμογή του νόμου αντί να το αναθέσει σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Σύνταξη και δημοσίευση εσωτερικής πολιτικής από νομικό σύμβουλο ή εργατολόγο, με εμπειρία στον Ν. 4808/2021 σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του ΤΕΕ. Συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων του ΤΕΕ στην διαδικασία».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α81/Σ26/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας για την απευθείας ανάθεση αναδόχου για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης του Πλαισίου Κατηγοριοποίησης Ξενοδοχείων με Περιβαλλοντικά Κριτήρια. Έγκριση Δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Πειθαρχικού Ελέγχου και έχοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 33634/24.7.2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- την από 24.7.2025 (αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 33901/25.7.2025) οικονομική προσφορά,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την απευθείας ανάθεση για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης του Πλαισίου Κατηγοριοποίησης Ξενοδοχείων με Περιβαλλοντικά Κριτήρια, στον κ. Αθανάσιο Σεραφείμ, Πολιτικό Μηχανικό (Πτολεμαίων 18, Τ.Κ. 58300, Έδεσσα, ΑΦΜ: 135016467, Δ.Ο.Υ.: Έδεσσας).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΕ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01

Η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: «Πέρα από το γεγονός ότι δεν γνωρίζαμε ως μέλη της ΔΕ για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν έχει συζητηθεί η τοποθέτηση του ΤΕΕ ως προς το πλαίσιο κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων με «περιβαλλοντικά» κριτήρια, κάτι που σίγουρα δεν υποκαθίσταται από μία απευθείας ανάθεση σε συνάδελφο. Ενδεικτικά, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι η δυσκολία «συμμόρφωσης» μικρότερων ή/και παλαιότερων επιχειρήσεων στα κριτήρια που θα οριστούν να οδηγήσει σε άνιση αντιμετώπισή τους συγκριτικά με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α82/Σ26/2025

Έγκριση Σκοπιμότητας για την απευθείας ανάθεση αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Κ.) και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έγκριση Δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Πειθαρχικού Ελέγχου και έχοντας υπόψη:

- την με αρ. πρωτ. 33633/24.7.2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- την από 25.7.2025 (αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 33960/25.7.2025) οικονομική προσφορά,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Κ.) και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΒΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σαλαμίνο 32, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι, ΑΦΜ: 800611925).

Η Διοικούσα Επιτροπή, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** τη δαπάνη του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΕ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9761.01

Ο Ε. Πατάβρας, η Α. Αυγερινού και ο Δ. Κουτζής μειοψηφούν.

Η Σ. Γεωργουλέα μειοψηφεί και αιτιολογεί την ψήφο της ως εξής: «Το ΤΕΕ θα μπορούσε να επιλέξει τη διερεύνηση συνεργασιών με μη ιδιωτικούς, θεσμικούς φορείς του ελληνικού κράτους (όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, η ΑΔΙΠΔΔ και ο ΕΛΟΤ), οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία, εργαλεία και δυνατότητα υποστήριξης σε οργανισμούς δημοσίου χαρακτήρα, όπως το ΤΕΕ».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α83/Σ26/2025

Τροποποίηση της Α65/Σ20/2025 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού **αποφασίζει κατά πλειοψηφία** την τροποποίηση της Α65/Σ20/2025 Απόφασής της ως εξής :

- προσθέτει στα μέλη της ομάδας εργασίας τον κ. Γεώργιο Μαργαρίτη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α65/Σ20/2025 απόφαση της Δ.Ε.

Οι Α. Αυγερινού, Δ. Κουτζής και Σ. Γεωργουλέα ψηφίζουν Λευκό.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ