

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα,30/10/2026

Αρ. Πρωτ.: 56863

6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 39853/15.10.2024 ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 24SYMV015595188 2024-10-15 2ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16503/26-04-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

«Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης»

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/10/2026 μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «**Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας**», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό (εφεξής «η Αναθέτουσα Αρχή») και

β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**» που έχει την έδρα της στη Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 999503170, υπαγόμενης στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «η Ανάδοχος»

αφού έλαβαν υπόψη:

1. την υπ' αρ. Πρωτ. 39853/15.10.2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV015595188 2024-10-15 2η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» για το υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», η οποία σήμερα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 16503/26-04-2024 και με ΑΔΑΜ 24SYMV014679416 2024-04-26 Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑΜ Τροποποιήσεων 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης: 26SYMV018426374 2026-02-04, 26SYMV018551772 2026-02-27, 26SYMV019381821 2026- 07-06, 26SYMV019557780 2026-07-31 και 26SYMV019734680 2026-09-07),
2. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ-ΕΙΣ-34648/23.6.26 αίτημα της Αναδόχου για Μετάθεση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της 2ης Εκτελεστικής σύμβασης, κύριας και προαίρεσης, υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης» με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) και τις τροποποιήσεις αυτής και

3. την υπ' αριθμ. πρωτ. **55413-23/10/2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

<u>συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή</u>:

η παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 39853/15.10.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015595188 2024-10-15) 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 16503/26-04-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο, με αντικείμενο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», για το Υποέργο «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί ως άνω και ισχύει, έως την **30.11.2026**.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ	**Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
Γιώργος Ν. Στασινός	**Μάριος Πατσός**