**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ**
**ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ**
**ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 322 1772**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**Αρ. Πρωτ.: 56865**

**Ημ/νια: 30/10/2026**

**5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με** αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 7966/ 20.02.2025 (**ΑΔΑΜ 25SYMV016347678 2025-02-20)** 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».

Στην Αθήνα σήμερα στις **30/10/2026** μεταξύ:

α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με έδρα στην Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 4, Τ.Κ. 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση **«ο Φορέας ή η Αναθέτουσα Αρχή»**

και

β) της Ένωσης Εταιρειών «**Metlen Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ**», », η οποία αποκαλείται στο εξής **«η Ανάδοχος»,** όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, Αρτέμιδος 8, 15125, Αττική, με Α.Φ.Μ. 094316669, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 000757001000, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, εφεξής καλούμενη «Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και

2. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ.ΕΠΕ» που εδρεύει στην Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21, Αθήνα, με ΑΦΜ: 800472030, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124321001000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, εφεξής καλούμενη «GLOBILED Μ.ΕΠΕ»,

**αφού έλαβαν υπόψη:**

1. την με αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Σύμβαση Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς

περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ:24SYMV015402877 2024-09-10)

2. την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 50588/23.12.2024 (ΑΔΑ: 6Σ2Β46Ψ842-3Θ9) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ για την κατακύρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης για το Υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ε. 34369/09-09-2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία», στην ένωση εταιρειών με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals A.E. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ»

3. την με **αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 7966/20.02.2025** 1η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ: 25SYMV016347678 2025-02-20)

4. την **με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 9797/20.02.2026** Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβαση της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. (ΑΔΑΜ:26SYMV018530458 2026-02-25)

5. την με **αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 35994/29.06.2026** 2η Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβαση της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ:26SYMV019382646 2026-07-06)

6. την με **αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 42655/31.07.2026** 3η Τροποποίηση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβαση της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ:26SYMV019557994 2026-07-31)

7. την με **αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 46316/31.07.2026 4η Τροποποίηση** της 1ης Εκτελεστικής Σύμβαση της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ:26SYMV019734515 2026-09-07).

8. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 34380/22.06.2026 αίτημα της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών για τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης και της τροποποίησης αυτής,

9. την **υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 55391-23/10/2026** απόφαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

**<u>συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν:</u>**

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 7966/20.02.2025 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αρ. Πρωτ. 34369/09.09.2024 Συμφωνίας Πλαίσιο για το υποέργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία» (ΑΔΑΜ: 25SYMV016347678 2025-02-20), όπως έχει τροποποιηθεί ως άνω και ισχύει, **έως την 30.11.2026.**

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται :

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

| **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** | **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ** |
|---|---|
| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ** | **Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ** |
| **ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ** | **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑ** |